

**PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**OPĆINE TEŠANJ od 01.04.2022.godine do 30.06.2022. GODINU**

| 1                     | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9   | 10                      |
|-----------------------|--|--|--|--|---|---|--|---|-------------------------|
| R<br>edn<br>ibr<br>oj | Opis i oznaka po JRJN  | Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključivanja ugovora/okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (Obrazloženje) |
| 1.                    | Izrada izmjene dijela Regulacionog plana Poslovna zona Bukva. 71220000-6             | Direktni sporazum 375-8-2-73/22  | STILPROJEKT d.o.o. Zavidovići 4218059630008                                    | 2.340,00 KM  | 1.)<br>2.)<br>3.)                                       | 1.)<br>2.)<br>3.)   | 31.03.2022.god.                                | 31.05.2022.god.<br>2.340,00 KM  |                         |
| 2.                    | Rekonstrukcija i izgradnja trotoara i rampi za invalidna lica u MZ Jelah. 45213316-1 | Direktni sporazum 375-8-3-72/22  | BETONSKA GALANTERIJA KOCKA vl. Čamdžić Semir Ljetinić Tešanj 4318967970004     | 6.839,82 KM  | 1.)<br>2.)<br>3.)                                       | 1.)<br>2.)<br>3.)   | 04.04.2022.god.                                | 14.04.2022.god.<br>6.839,82 KM  |                         |
| 3.                    | Prinudno uklanjanje uginulih životinja. 98390000-3                                   | Direktni sporazum 375-8-2-71/22  | KM-GRADNJA d.o.o. Tešanj 4218504620000   | 4.680,00 KM  | 1.)<br>2.)<br>3.)                                       | 1.)<br>2.)<br>3.)   | 04.04.2022.god.                                | 31.12.2022.god.<br>4.680,00 KM  |                         |
| 4.                    | Sanacija krova sportske dvorane u MZ Kalošević. 45260000-7                           | Direktni sporazum 375-8-3-70/22  | NERI GRADNJA vl. Mujanović Nermin Tešanj 4319809410006                         | 6.921,72 KM  | 1.)<br>2.)<br>3.)                                       | 1.)<br>2.)<br>3.)   | 01.04.2022.god.                                | 11.04.2022.god.<br>6.921,72 KM  |                         |
| 5.                    | Nabavka, transport i ugradnja klima uređaja. 42512000-8                              | Direktni sporazum 375-8-1-69/22  | DEHAsystem d.o.o. Tešanj 4219031910001   | 2.780,00 KM  | 1.)<br>2.)<br>3.)                                       | 1.)<br>2.)<br>3.)   | 01.04.2022.god.                                | 06.04.2022.god.<br>2.780,00 KM  |                         |
| 6.                    | Praćenje manifestacija fotografisanje.   | Direktni sporazum  | Coding d.o.o. Tešanj   | 3.510,00 KM  | 1.)<br>2.)  | 1.)<br>2.)  | 07.04.2022.god.                                | 31.12.2022.god.   |                         |

|     |  |                                    |   |             |     |     |                 |                 |  |
|-----|--|------------------------------------|---|-------------|-----|-----|-----------------|-----------------|--|
|     | 79961000-8   | 375-8-2-76/22                      | 4218758210006   |             | 3.) | 3.) |                 | 3.510,00 KM     |  |
| 7.  | Produkcija vido spotova.<br>92111260-2   | Direktni sporazum<br>375-8-2-75/22 | Coding d.o.o.<br>Tešanj<br>4218758210006              | 3.510,00 KM | 1.) | 1.) | 07.04.2022.god. | 31.12.2022.god. |  |
|     |  |                                    |   | 2.)         | 2.) |     |                 | 3.510,00 KM     |  |
|     |  |                                    |   | 3.)         | 3.) |     |                 |                 |  |
| 8.  | Izrada Glavnog projekta potporne konstrukcije na lokalnoj cesti Tešanj-Tešanjka.<br>71242000-6                                       | Direktni sporazum<br>375-8-2-78/22 | Panacon d.o.o.<br>Sarajevo<br>4202295510001           | 6.961,50 KM | 1.) | 1.) | 05.04.2022.god. | 20.04.2022.god. |  |
|     |  |                                    |   | 2.)         | 2.) |     |                 | 6.961,50 KM     |  |
|     |  |                                    |   | 3.)         | 3.) |     |                 |                 |  |
| 9.  | Izmjena i dopuna Idejnog i Glavnog projekta bunara PEB-5 sa priključivanjem u sistem vodosnabdijevanja, općina Tešanj.<br>71242000-6 | Direktni sporazum<br>375-8-2-77/22 | Inpros d.o.o.<br>Mostar<br>4227692780000              | 1.755,00 KM | 1.) | 1.) | 05.04.2022.god. | 15.04.2022.god. |  |
|     |  |                                    |   | 2.)         | 2.) |     |                 | 1.755,00 KM     |  |
|     |  |                                    |   | 3.)         | 3.) |     |                 |                 |  |
| 10. | Komplet za održavanje kopir aparata, valjci.<br>30121100-4   | Direktni sporazum<br>375-8-1-80/22 | ASCOM d.o.o.<br>Tešanj<br>4218493590006               | 1.542,06 KM | 1.) | 1.) | 12.04.2022.god. | 16.04.2022.god. |  |
|     |  |                                    |   | 2.)         | 2.) |     |                 | 1.542,06 KM     |  |
|     |  |                                    |   | 3.)         | 3.) |     |                 |                 |  |
| 11. | Izmještanje kamera videonadzora kod SŠC u Tešnju i usluge podešavanja sistema u nadzornom centru.<br>98390000-3                      | Direktni sporazum<br>375-8-2-81/22 | MIBO komunikacije d.o.o.<br>Sarajevo<br>4200470540005 | 3.720,60 KM | 1.) | 1.) | 08.04.2022.god. | 08.04.2023.god. |  |
|     |  |                                    |   | 2.)         | 2.) |     |                 | 3.720,60 KM     |  |
|     |  |                                    |   | 3.)         | 3.) |     |                 |                 |  |
| 12. | Usluge implementacije, održavanje i nadzor serverskih aplikacija.<br>72267100-0  | Direktni sporazum<br>375-8-2-82/22 | DSO MIT ENGINEERING<br>Tuzla<br>4310632720002         | 3.600,00 KM | 1.) | 1.) | 05.04.2022.god. | 01.03.2023.god. |  |
|     |  |                                    |   | 2.)         | 2.) |     |                 | 3.600,00 KM     |  |
|     |  |                                    |   | 3.)         | 3.) |     |                 |                 |  |
| 13. | Nabavka auto prikolica sa ceradom.<br>34223300-9   | Direktni sporazum<br>375-8-1-83/22 | DODEX-AUTO d.o.o. Kiseljak<br>4236370140004           | 5.635,89 KM | 1.) | 1.) | 07.04.2022.god. | 07.06.2022.god. |  |
|     |  |                                    |   | 2.)         | 2.) |     |                 | 5.635,89 KM     |  |
|     |  |                                    |   | 3.)         | 3.) |     |                 |                 |  |
| 14. | Izrada Idejnog i Glavnog projekta "OŠ 9. Septembar" Medakovo općina Tešanj.<br>71220000-6  | Direktni sporazum<br>375-8-2-86/22 | INŽENJERKI BIRO "HRNJADO VIĆ" vl. Jasmin Hrnjadović   | 4.950,00 KM | 1.) | 1.) | 20.04.2022.god. | 20.05.2022.god. |  |
|     |  |                                    |   | 2.)         | 2.) |     |                 | 4.950,00 KM     |  |
|     |  |                                    |   | 3.)         | 3.) |     |                 |                 |  |

|     |   |                                     |  |             |                   |                   |                 |                                |  |
|-----|---|-------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--|
|     |   |                                     | s.p. Doboj<br>4511670820008                        |             |                   |                   |                 |                                |  |
| 15. | Izrada projekta prilazne saobraćajnice za planiranu deponiju materijala za potrebe autoceste Medakovo-Ozimice.<br>71220000-6                      | Direktni sporazum<br>375-8-2-85/22  | HS INŽENJERING<br>d.o.o. Sarajevo<br>4202232780009 | 6.961,50 KM | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 08.04.2022.god. | 28.04.2022.god.<br>6.961,50 KM |  |
| 16. | Nabavka cvijeća za sadnju.<br>03120000-8  | Direktni sporazum<br>375-8-1-88/22  | Cvjećarstvo Džido<br>Omanjska<br>4318946460006     | 3.999,00 KM | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 20.04.2022.god. | 15.05.2022.god.<br>3.999,00 KM |  |
| 17. | Ustupanje prava za korištenje baze podataka pravnih subjekata.<br>72320000-4  | Direktni sporazum<br>375-8-2-91/22  | BISNODE BH<br>d.o.o. Sarajevo<br>4403552860006     | 1.404,00 KM | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 13.04.2022.god. | 31.12.2022.god.<br>1.404,00 KM |  |
| 18. | Izrada Idejnog i Glavnog projekta puta od skretanja sa Lokalnog puta do parcele kč.broj:1282/1, KO Miljanovci Donji, Općina Tešanj.<br>71242000-6 | Direktni sporazum<br>375-8-2-90/22  | Inpros d.o.o.<br>Mostar<br>4227692780000           | 3.627,00 KM | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 06.05.2022.god. | 26.05.2022.god.<br>3.627,00 KM |  |
| 19. | Adaptacija kancelarije u Policijskoj stanici Tešanj.<br>45262700-8  | Direktni sporazum<br>375-8-3-96/22  | Inter d.o.o. Tešanj<br>4218090120000               | 4.374,43 KM | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 10.05.2022.god. | 20.05.2022.god.<br>4.374,43 KM |  |
| 20. | Provođenje proljetne i jesenje deratizacije.<br>90923000-3  | Direktni sporazum<br>375-8-2-100/22 | SANACIJA3D<br>d.o.o. Sarajevo<br>4202033660002     | 6.435,00 KM | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 10.05.2022.god. | 31.12.2022.god.<br>6.435,00 KM |  |
| 21. | Nabavka fotoaparata.<br>38651000-3  | Direktni sporazum<br>375-8-1-101/22 | INFOCOMP d.o.o.<br>BIJELJINA<br>4403852400007      | 1.232,01 KM | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 06.05.2022.god. | 21.05.2022.god.<br>1.232,01 KM |  |
| 22. | Prinudno izvršenje po zahtjevu inspektora.<br>45111100-9  | Direktni sporazum<br>375-8-3-102/22 | KM-GRADNJA<br>d.o.o. Tešanj<br>4218504620000       | 6.998,94 KM | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 19.05.2022.god. | 19.05.2023.god.<br>6.998,94 KM |  |



|     |   |   |  |              |     |     |                 |                                |                |
|-----|---|---|--|--------------|-----|-----|-----------------|--------------------------------|----------------|
| 23. | Održavanje i sanacija makadamskih puteva<br>45233142-6  | Otvoreni postupak<br>375-1-3-31-3-11/22     | KM-GRADNJA<br>d.o.o. Tešanj<br>4218504620000     | 110.987,37KM | 1.) | 1.) | 28.04.2022.god. | 28.04.2023.god.                |                |
|     |   |   |  |              | 2.) | 2.) |                 |                                |                |
|     |   |   |  |              | 3.) | 3.) |                 |                                |                |
| 24. | Održavanje i sanacija priključaka, propusta i putnih kanala (odvođenje atmosferskih voda)<br>45233142-6 | Otvoreni postupak<br>375-1-3-32-3-12/22     | TANS-PUTEVI<br>doo Doboj<br>Jug<br>4218815620003 | 80.730,00KM  | 1.) | 1.) | 28.04.2022.god. | 28.04.2023.god.                |                |
|     |   |   |  |              | 2.) | 2.) |                 |                                |                |
|     |   |   |  |              | 3.) | 3.) |                 |                                |                |
| 25. | Nabavka rezanog cvijeća za organ uprave.<br>03121200-7  | Direktni sporazuma<br>375-8-1-103/22        | Cvjećara Bleri<br>d.o.o. Tešanj<br>4219103170008 | 1.100,00 KM  | 1.) | 1.) | 16.05.2022.god. | 31.12.2022.god.<br>1.100,00 KM |                |
|     |   |   |  |              | 2.) | 2.) |                 |                                |                |
|     |   |   |  |              | 3.) | 3.) |                 |                                |                |
| 26. | Održavanje asfaltnih puteva i ulica<br>45233142-6   | Otvoreni postupak<br>375-1-3-30-3-10/22     | DOBOJPUTEVI<br>DD Doboj<br>Jug<br>4218113270004  | 365.040,00KM | 1.) | 1.) | 28.04.2022.god. | 28.04.2023.god.                |                |
|     |   |   |  |              | 2.) | 2.) |                 |                                |                |
|     |   |   |  |              | 3.) | 3.) |                 |                                |                |
| 27. | Izgradnja volijera u boksu 3. u azilu za pse<br>45000000-7  | Konkurentski postupak<br>375-7-3-42-3-17/22 | DKM GRADNJA<br>doo Maglaj<br>4218267310009       | 11.185,20KM  | 1.) | 1.) | 26.04.2022.god. | 30.05.2022.god.                |                |
|     |   |   |  |              | 2.) | 2.) |                 |                                |                |
|     |   |   |  |              | 3.) | 3.) |                 |                                |                |
| 28. | Završni radovi na izgradnji vodovoda Tešanjka-Lepenica<br>45232150-8                                    | Konkurentski postupak<br>375-7-3-41-3-16/22 | TED INVEST doo Sarajevo<br>4200067060001         | 36.630,54KM  | 1.) | 1.) | 11.04.2022.god. | 29.04.2022.god.                |                |
|     |   |   |  |              | 2.) | 2.) |                 |                                |                |
|     |   |   |  |              | 3.) | 3.) |                 |                                |                |
| 29. | Nabavka materijala za održavanje higijene<br>33760000-5   | Konkurentski postupak<br>375-7-1-23-3-5/22  | R&S doo Sarajevo<br>4200056290005                | 10.293,75KM  | 1.) | 1.) | 07.04.2022.god. |                                | Rok 12 mjeseci |
|     |   |   |  |              | 2.) | 2.) |                 |                                |                |
|     |   |   |  |              | 3.) | 3.) |                 |                                |                |
| 30. | Nabavka i ugradnja javnih satova u Jelahu i Tešnju<br>38720000-8  | Konkurentski postupak<br>375-7-1-52-3-19/22 | Solar SMART-HOME doo Živinice<br>4210462720008   | 14.398,61KM  | 1.) | 1.) | 13.05.2022.god. | 13.06.2022.god.                |                |
|     |   |   |  |              | 2.) | 2.) |                 |                                |                |
|     |   |   |  |              | 3.) | 3.) |                 |                                |                |
| 31. | Adaptacija prostora stare sale općinskog vijeća, zgrada općine Tešanj<br>45262700-8                     | Konkurentski postupak<br>375-7-3-59-3-20/22 | NEDJING doo Tešanj<br>4218118070003              | 16.263,00KM  | 1.) | 1.) | 09.05.2022.god. | 10.06.2022.god.                |                |
|     |   |   |  |              | 2.) | 2.) |                 |                                |                |
|     |   |   |  |              | 3.) | 3.) |                 |                                |                |
| 32. | Sanacija javne rasvjete,  | Otvoreni                                    | ELEKTRO  | 53.795,43KM  | 1.) | 1.) | 25.04.2022.god. | 25.04.2023.god.                | Rok 12 mjeseci |

|     |  |   |   |             |                   |                   |                 |   |  |
|-----|--|---|---|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|--|
|     | ukrasne rasvjete i svijetlećih znakova<br>50322100-1   | postupak<br>375-1-2-40-3-15/22              | PRIZMA doo<br>Tešanj<br>4218230580006   |             | 2.)<br>3.)        | 2.)<br>3.)        |                 |   |  |
| 33. | Izrada videonadzora i instalacija vanjske rasvjete u Azilu za pse<br>35123500-7  | Konkurentski postupak<br>375-7-1-37-3-14/22 | ELEKTRO PRIZMA doo<br>Tešanj<br>4218230580006   | 15.208,12KM | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 20.04.2022.god. | 29.04.2022.god.                             |  |
| 34. | Vršenje laboratorijskih analiza<br>90733100-5  | Konkurentski postupak                       | TQM doo Lukavac<br>Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju<br>4209977290008 | 14.040,00KM | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 18.04.2022.god  | 18.04.2023.god.                             |  |
| 35. | Usluga iznajmljivanja i postavljanja klizališta (klizalište i škola klizanja).<br>98390000-3                                     | Direktni sporazum<br>375-8-2-107/22         | "C1" Vukmir<br>Branko<br>Banja Luka<br>4502660520007                                  | 4.680,00 KM | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 06.05.2022.god. | 24.02.2022.god.<br>4.680,00 KM              |  |
| 36. | Nabavka Sonic Wall.<br>48761000-0  | Direktni sporazum<br>375-8-1-109/22         | Ascom d.o.o.<br>Tešanj<br>4218493590006   | 2.410,00 KM | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 23.05.2022.god. | 23.05.2023.god.<br>2.410,00 KM              |  |
| 37. | Nadzor nad izgradnjom novog objekta JU CSR Tešanj II faza.<br>71247000-1   | Direktni sporazum<br>375-8-2-108/22         | En-Projekt d.o.o.<br>Tešanj<br>4218931610007  | 3.276,00 KM | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 23.05.2022.god. | U skladu sa dinamikom radova<br>3.276,00 KM |  |
| 38. | Završni radovi na bunaru Šišinke.<br>45232150-8  | Direktni sporazum<br>375-8-3-115/22         | KM-GRADNJA d.o.o. Tešanj<br>4218504620000   | 1.368,90 KM | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 25.05.2022.god. | 02.06.2022.god.<br>1.368,90 KM              |  |
| 39. | Rekonstrukcija cjevovoda i spajanje na šaht primarnog kolektora.<br>45232410-9   | Direktni sporazum<br>375-8-3-119/22         | Dobojputevi d.d.<br>Doboj Jug<br>4218113270004  | 2.810,11 KM | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 31.05.2022.god. | 05.06.2022.god.<br>2.810,11 KM              |  |
| 40. | Nadzor nad realizacijom projekata: Izgradnja i asfaltiranje saobraćajnica sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom u Poslovnoj | Direktni sporazum<br>375-8-2-120/22         | M-DŽ d.o.o. Tešanj<br>4218679770004   | 2.854,80 KM | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 08.06.2022.god. | Do završetka projekta i primopredaje radova |  |

|     |  |  |  |  |                   |                   |   |   |                       |
|-----|--|--|--|--|-------------------|-------------------|---|---|-----------------------|
|     | zoni Bukva-Vila<br>mikrolokacija Vila općina<br>Tešanj.  |  |  |  |                   |                   |   | 2.854,80 KM   |                       |
| 41. | Postavljanje horizontalne<br>signalizacije i vibracionih<br>traka<br>34922100-7                          | Otvoreni<br>postupak<br>375-1-3-63-3-<br>21/22                                 | EKOINVEST doo<br>Tuzla<br>4209501700003  | 51.129,00KM                                    | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 02.06.2022.godine   |   | Rok 12 mjeseci        |
| 42. | <b>Osiguranje imovine,<br/>vozila i kolektivno<br/>osiguranje</b><br>66000000-0                          | Konkurentski<br>postupak sa<br>podjelom na<br>lotove<br>375-7-2-68-3-<br>23/22 | Lot-1<br>WIENER<br>OSIGURANJE doo<br>Banja Luka<br>4400590750002<br>Lot-2<br>SARAJEVO<br>OSIGURANJE doo<br>Sarajevo<br>4200326930001<br>Lot-3<br>SARAJEVO<br>OSIGURANJE doo<br>Sarajevo<br>4200326930001 | 2.376,00KM<br><br>5.692,09KM<br><br>1.412,79KM | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 27.05.2022.godine<br><br>19.05.2022.godine<br><br>19.05.2022.godine | 27.05.2023.god.<br><br>19.05.2023.god.<br><br>19.05.2023.god. |                       |
| 43. | Izgradnja objekta<br>osnovne škole „9.<br>Septembar“ u Medakovu<br>općina Tešanj, faza III<br>45214210-5 | Otvoreni<br>postupak<br>375-1-3-64-3-<br>22/22                                 | INTER d.o.o.<br>Tešanj<br>4218090120000  | 308.165,71KM                                   | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 06.06.2022.godine   |   | Rok 60 radnih<br>dana |
| 44. | Nabavka i instaliranje<br>stanice za mjerenje<br>polena i prateće<br>opreme31644000-2                    | Konkurentski<br>postupak<br>375-7-1-74-3-<br>24/22                             | ANALITIKA doo<br>Sarajevo<br>4200561260005   | 13.839,93KM                                    | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 27.05.2022.godine   |   | U toku                |
| 45. | Izgradnja novog objekta<br>Centra za socijalni rad<br>Tešanj-II faza<br>45213150-9                       | Otvoreni<br>postupak<br>375-1-3-33-3-<br>13/22                                 | INTER d.o.o.<br>Tešanj<br>4218090120000  | 153.270,00KM                                   | 1.)<br>2.)<br>3.) | 1.)<br>2.)<br>3.) | 19.05.2022.godine   |   | Rok 90 dana           |



|     |  |   |  |              |     |     |                   |  |                |
|-----|--|---|--|--------------|-----|-----|-------------------|--|----------------|
| 46. | Trasiranje novih puteva na više lokacija, općina Tešanj<br>45000000-7  | Konkurentski postupak<br>375-7-3-79-3-25/22 | KM-GRADNJA<br>d.o.o. Tešanj<br>4218504620000                       | 36.229,05KM  | 1.) | 1.) | 10.06.2022.godine |  | Rok 180 dana   |
|     |  |   |  |              | 2.) | 2.) |                   |  |                |
|     |  |   |  |              | 3.) | 3.) |                   |  |                |
| 47. | Održavanje autobuskih nadstrešnica, dječijih igrališta, ograda i klupa<br>50000000-5   | Konkurentski postupak<br>375-7-2-84-3-26/22 | Bravarsk limarska radnja vl.Saltagić Muris, Jelah<br>4318184780008 | 40.291,29KM  | 1.) | 1.) | 10.06.2022.godine |  | Rok 12 mjeseci |
|     |  |   |  |              | 2.) | 2.) |                   |  |                |
|     |  |   |  |              | 3.) | 3.) |                   |  |                |
| 48. | Nabavka zastava i uličnih transparentata<br>35821000-5   | Konkurentski postupak<br>375-7-1-43-3-18/22 | MAX TRGOVINE doo Zenica<br>4218959970009                           | 11.115,00 KM | 1.) | 1.) | 14.06.2022.godine |  | U toku         |
|     |  |   |  |              | 2.) | 2.) |                   |  |                |
|     |  |   |  |              | 3.) | 3.) |                   |  |                |
| 49. | Izrada Idejnog i Glavnog projekta izgradnje mosta preko Planjske rijeke i Čorića rijeke u Džemilić Planjama.<br>71242000-6   | Direktni sporazum<br>375-8-2-128/22         | ATRIUS Projekt d.o.o. Živinice<br>4210040720005                    | 7.020,00 KM  | 1.) | 1.) | 20.06.2022.god.   | 30.07.2022.god.                        |                |
|     |  |   |  |              | 2.) | 2.) |                   | 7.020,00 KM                            |                |
|     |  |   |  |              | 3.) | 3.) |                   |  |                |
| 50. | Nadzor nad izgradnjom projekata koji se finansiraju iz sredstava vodnih naknada za 2022.godinu-Izgradnja probno-eksploatacionog bunara PEB-5, općina Tešanj.<br>71247000-1 | Direktni sporazum<br>375-8-2-135/22         | Inpros d.o.o. Mostar<br>4227692780000                              | 7.020,00 KM  | 1.) | 1.) | 29.06.2022.god.   | U skladu sa dinamikom izvođenja radova |                |
|     |  |   |  |              | 2.) | 2.) |                   | 7.020,00 KM                            |                |
|     |  |   |  |              | 3.) | 3.) |                   |  |                |
| 51. | Nabavka paketa za porodice Šehida 202 brigade.<br>15897300-5   | Direktni sporazum<br>375-8-1-134/22         | Madi d.o.o. Tešanj<br>4218043630008                                | 4.725,00 KM  | 1.) | 1.) | 29.06.2022.god.   | 06.07.2022.god.                        |                |
|     |  |   |  |              | 2.) | 2.) |                   | 4.725,00 KM                            |                |
|     |  |   |  |              | 3.) | 3.) |                   |  |                |
| 52. | Izrada Glavnog projekta proširenja vodovodne mreže u mjesnoj zajednici Dobropolje-Mekiš općina Tešanj.<br>71242000-6   | Direktni sporazum<br>375-8-2-136/22         | Talweg d.o.o. Tuzla<br>4210426760001                               | 5.967,00 KM  | 1.) | 1.) | 27.06.2022.god.   | 17.07.2022.god.                        |                |
|     |  |   |  |              | 2.) | 2.) |                   | 5.967,00 KM                            |                |
|     |  |   |  |              | 3.) | 3.) |                   |  |                |
| 53. | Radovi na bunaru Kalošević-puštanje u rad.   | Direktni sporazum                           | AB TRANS doo Tešanj  | 2.907,04 KM  | 1.) | 1.) | 31.05.2022.god.   | 10.06.2022.god.                        |                |
|     |  |   |  |              | 2.) | 2.) |                   |  |                |

|     |   |                   |   |             |     |     |                 |                 |  |
|-----|---|-------------------|---|-------------|-----|-----|-----------------|-----------------|--|
|     |   |                   | 4218428180003                           |             | 3.) | 3.) |                 | 2.907,04 KM     |  |
| 54. | Dogradnja sekundarne vodovodne mreže sa PS3 naselje Trepče. | Direktni sporazum | AB TRANS doo<br>Tešanj<br>4218428180003 | 5.323,50 KM | 1.) | 1.) | 31.05.2022.god. | 30.06.2022.god. |  |
|     |   |                   |   |             | 2.) | 2.) |                 | 5.323,50 KM     |  |
|     |   |                   |   |             | 3.) | 3.) |                 |                 |  |

Tešanj:19.07.2022.godine

Broj:/2

*Suad Huskić*



OPĆINSKI NAČELNIK

*Suad Huskić*

mr.sci. Suad Huskić