

PROTOKOL SA SASTANKA



Zapisnik vodio: Fuad Šišić

Datum početni: 15.07.2011

Datum prvog protokola: 15.07.2011

Zaduženi za buduće akcije: Načelnik, Saradnici

Informisati: Učesnike, web

Dnevni red:

1. Industrijska zona "Glinište"

Učesnici: Suad huskić, Hajrudin Subašić, Sabahudin Omerbašić, Fuad Šišić

Gosti: niko

Odsutni: niko

Predsjedava: Fuad Šišić

Redovni sastanak 15,00 do 15,15

- INDUSTRIJSKA ZONA "GLINIŠTE"	Prezentuje	Diskutuju	Napomena
Dodatni radovi i novi ugovor za asfaltiranje a. Fekalna kanalizacija-ugovoreno 395 m, urađeno 545,10 m 19.347,12 KM b. Oborinska kanalizacija-ugovoreno 255,90 m, urađeno 545,10 m 43.019,73 KM c. Vodovodna meža (ugovoreno cijevi Ø 200mm-200 m1 izvedeno 350 m1) i hidrantska mreža 30.847,05 KM d. Elektro mreža 4.325,49 KM UKUPNO: Bez uračunanog PDV-a: 83.367,00 KM PDV 17 % 14.172,39 KM Total: 86.075,00 KM Sa uračunatim PDV-om: 97.539,39 KM Manje radova u odnosu na predmjer a. Umjesto 500 m izvedeno 180 m: -5.000,00 KM b. Ostali radovi koji nisu i neće biti izvedeni zbog viška u predmjeru: 34.236,32 KM Total: 39.236,32 KM Razlika: 97.539,39 - 39.236,32= 58.303,07 KM Novi ugovor za asfaltiranje Pregovarački postupak: <u>za asfaltiranje saobraćajnica 1 i 3= 3600 m2 x 22,23 KM= 80.028,00 KM (sa PDV-om)</u> Sredstva osigurana u prenesenom projektu od plasmana obveznica i granta Minsitarstva obrta FBiH (80.000,00 KM).	Hajrudin Subašić	Svi	
	Nedžada Agić	Svi	
Zaključak	Odgovoran	Status	Datum
a. Pripremiti Anex ugovora za dodatne radove i radove koji neće biti izvedene sa novim rokom gotovosti, kao i novi ugovor za asfaltiranje.	Hajrudin Subašić	ok	20.07.2012

Napomena: **Naredni sastanak po potrebi**