



**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKI NAČELNIK**



Tel: 032 650 547

Fax: 032 650 220

Učesnici:

RAD: Izudin Alić, Fuad Mešić, Himzo Bošnjak

Općina: Ismar Alagić, Hamzalija Hojkurić, Samir Brka, Fuad Šišić

Odsutni: niko

Predsjedava: Fuad Šišić

Datum: 10.10.2012, vrijeme: 09,00 do 10,30

Datum protokola: 10.10.2012

Tema:

Monitoring procesa izrade projektne dokumentacije za prihvata i prečišćavanje otpadnih voda i izvori finansiranja

Rasprava

a/ Izrada idejnog projekta, završna faza

a.1 Dionica kolektora B5: Benzinska pumpa "Kosovčić" - Tešanjka, upitna lokacija trase zbog autoputa Vc

a.2 Lokacija šahta pumpne stanice na Jelahu nije precizirana (ispred mosta ili u dijelu Rastoke, ovisno od analize sekundarne mreže)

a.3 Rok gotovosti idejnog projekta se neće ispoštovati, novi rok: 15.11.2012

b/ Projektni zadatak za izvedbeni projekat je u principu pripremljen, moguće izmjene u ovisnosti o konačnom Idejnom projektu

c/ Finansiranje: Zajam EIB (Evropske investicijske banke)

a.1 Novi zahtjev u pogledu nadzora od strane FBIH, međunarodni tender za nadzor i 4% vrijednosti investicije koje trebaju platiti općine

a.2 Nije stigao novi prijedlog teksta ugovora sa općinama

Zaključci

a/ Nastaviti aktivan odnos prema projektnoj kući uz maksimalan doprinos općinske komisije za reviziju, Ismar Alagić; Fuad Mešić, Indir Kapić

b/ Razgovarati sa ESH oko analize sekundarne mreže na Jelahu, rok: 10.10.2012, Fuad Mešić

c/ Spremnost projektnog zadatka za izvedbeni projekat 01.12.2011, Fuad Mešić

c/ Pripremiti dopis Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBIH da nam dostave novi tekst ugovora kako bi se isti analizirao i predložio Vijeću na saglasnost ili odbijanje, odgovoran Ismar Alagić; rok: 10.10.2012

Općinski načelnik
Fuad Šišić

Dostaviti:

1. Sudionicima
2. web
3. a/a