

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON  
OPĆINA TEŠANJ  
OPĆINSKI NAČELNIK**

Broj: 02-49-2-185/18

Datum: 15.01.2018. godine

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), člana 23. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 10/15), Odluke o načinu rasporeda budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 2/17), Odluke o načinu rasporeda i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane naknade od koncesija („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/13), Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za 2017. godinu ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 3/17), te Programa rada vijeća Tešanj za 2018. godinu, podnosim;

**Izveštaj  
o realizaciji Liste kapitalnih projekata za 2017. godinu**

Općinsko vijeće Tešanj je krajem marta 2017. godine na prijedlog Općinskog načelnika, usvojilo Listu kapitalnih projekata, koja je u sebi sadržavala planove za realizaciju infrastrukturnih projekata tokom 2017. godine u svim mjesnim zajednicama na prostoru općine. Plan je u finansijskom dijelu sadržavao utrošak općinskih sredstava sa nekoliko budžetskih stavki, te obezbjeđenje i utrošak određenih sredstava građana i viših nivoa vlasti.

Dinamika realizacije projekata koji su se finansirali sredstvima Općine i građana uglavnom nije imala značajnijih odstupanja. Projekti su uz određene okolnosti realizirani uglavnom na vrijeme. Od ukupno 44 projekta koji su planirani Listom za 2017. godinu, 42 su realizovana dok su 2 projekta ugovorena a nisu realizovana (razlozi su navedeni u tabeli jer je njihova implementacija u vezi sa drugim izvorima finansiranja). U 2017. godini realizovano je 1.456,591 KM dok je ugovoreno i preneseno u 2018. godinu 366.640 KM (ovo je dio prenosa koji se odnosi na Listu kapitalnih projekata), i to projekti iz vodnih naknada, vodovod Raduša i Tepe-Hrvatanovići. U prilogu Izveštaja nalazi se tabelarni pregled projekata i izvora finansiranja kao i komentar statusa svakog od projekata.


Treba naglasiti da postoje projekti koji se početno (u martu 2017. godine) nisu našli u usvojenom planu. Usvojeni su kasnijim rebalansom Budžeta ili su bili dio realizacije nekih drugih projekata (uz sufinansiranje međunarodnih donatora). Zbog važnosti ovih projekata kao i radi informisanja Općinskog vijeća o njihovom statusu i finansijskoj konstrukciji, Tabelarni pregled u prilogu Izveštaja sadrži informacije i o ovim projektima, tj 11. realizovanih i 4 prenesena projekta. Razlozi su prije svega kraj građevinske sezone i relativno kasno obezbjeđenje sredstava (rebalans budžeta ili projekti finansirani od viših nivoa vlasti) iako su svi ugovoreni i započeti te očekujemo da će biti završeni odmah po početku građevinske sezone.

Posmatrajući sve ove projekte zajedno (kumulativno) mogli bismo konstatovati da je od ukupno planiranih 59 projekata, 53 realizovana, a 6 projekata je ugovoreno i djelimično realizovano (finansijski preneseno u 2018. godinu). Pored svega navedenog, budžetom Općine za 2017. godinu realizovane su i druge stavke rashodakapitalnog dijela sa više od 2,2 miliona KM (ulaganja u poslovne zone, eksproprijacija, kanalizacioni kolektori faza 2017, projektna dokumentacija i dr.)

**Prilog:** Tabelarni pregled projekata u 2017. godini

OBRADIVAČ:  
POMOĆNIK  
OPĆINSKOG NAČELNIKA

  
**Sabahudin Omerbašić**



PREDLAGAČ:

  
OPĆINSKI NAČELNIK

**Mr. sci. Suad Huskić**

Broj: 02-49-2-185/18  
Datum: 15.01.2018. god.

## PRILOG Izvještaja o Listi kapitalnih projekata za 2017. godinu

[sadrži informacije za Listu kapitalnih projekata sa budžetske stavke: **Kapitalna ulaganja (lista kapitalnih ulaganja)** te dodatne informacije za utrošak važnijih budžetskih stavki u kapitalnom dijelu Budžeta 2017 \_rebalans i to (dio vodnih naknada, sredstava koncesije, sredstva za gradnju sportskih sala pored osnovnih škola, projekata koji nisu realizirani sa UNDP-om, te Glinište, Ljetinić, Rastoke i sl. .

## A) Mjesne zajednice

R. br.	Naziv MZ	NAZIV PROJEKTA	Učešće građana	Učešće viših nivoa vlasti	Učešće Općine Lista KP i sportske dvorane	Ukupna vrijednost Ugovora	Napomena
1	Bobare-Drinčići-Blaževci	Dio duga MZ-ice	0 KM	0 KM	10.000 KM	10.000 KM	Realizovano
2	Bobare-Drinčići-Blaževci	Nastavak asfaltiranja puta G.Bobare-Blaževci	0 KM	40.000 KM	0 KM	40.000 KM	Realizovano. Učešće viših nivoa uvećano dodatnim izdvajanjem ZDK, pored ranijeg dogovorenog iz FBiH
3	Bukva	Asfaltiranje puta Izudina Alićehajića	3.000 KM	0 KM	5.295 KM	8.295 KM	Realizovano
3a	Bukva	Asfaltiranje puta u Novom Naselju Krndija	22.000 KM	0 KM	7.953 KM	29.953 KM	Početna stavka u Listi dodatno razrađena i precizirana na prijedlog MZ, shodno članu 3. Odluke
4	Dobropolje-Mekiš	NC Trzna Krušćik II faza	1.300 KM	0 KM	11.736 KM	13.036 KM	Realizovano
5	Džemilić Planje	Put Smreče-Škola-Dugovanje	0 KM	0 KM	13.000 KM	13.000 KM	Realizovano
5s	Džemilić Planje	Put Žilići	6.000 KM	0 KM	5.000 KM	11.000 KM	Početna stavka u Listi dodatno razrađena i precizirana na prijedlog MZ, shodno članu 3. Odluke
6	Jablanica	Asfaltiranje puta Čaglići	1.600 KM	0 KM	13.102 KM	14.702 KM	Realizovano
7	Školsko područje Jablanica i Karadaglje	Izgradnja školske sale	0 KM	20.000 KM	23.250 KM	43.250 KM	Realizovano. Dodatna sredstva za pokrivanje obezbijedena preko UNDP
8	Jelah	Nastavak gradnje puta Rastoke Formiranje trase!!!	0 KM	0 KM	40.000 KM	40.000 KM	Realizovano
9	Jevadžije	NC Hrnjići II faza asfaltiranje	0 KM	0 KM	9.943 KM	9.943 KM	Realizovano

Tabelarni pr projekata u 2017.

10	Kalošević	Asfaltiranje puta Bošnjaci-Asimova kuća	8.120 KM	0 KM	6.570 KM	14.690 KM	Realizovano
10a	Kalošević	Asfaltiranje puta Mlin-Bošnjaci	7.700 KM	0 KM	6.461 KM	14.161 KM	Početna stavka u Listi dodatno razrađena i precizirana na prijedlog MZ, shodno članu 3. Odluke
11	Školsko područje Kalošević, Mrkotić i Bobare	Izgradnja školske sale	0 KM	20.000 KM	33.000 KM	53.000 KM	Realizovano. Dodatna sredstva za pokrivanje obezbijedena preko UNDP
12	Karadaglje	Nastavak projekta pješačke staze Karadaglje-Koprivci-Jablanica	0 KM	0 KM	17.427 KM	17.427 KM	Realizovano. Planiran dodatak (da bi se završila cjelina projekta), ali nije realiziran zbog imovinsko-pravnih odnosa.
13	Kraševo	Put Donja Mahala	0 KM	0 KM	12.630 KM	12.630 KM	Realizovano
14	Ljetinić	NC Čamdžići-Ljeskovac	0 KM	0 KM	10.700 KM	10.700 KM	Realizovano
15	Medakovo	Vodovod	78.439 KM	0 KM	0 KM	78.439 KM	Realizovano, u toku probni rad izrada preostalog djela priključaka
16	Medakovo	Put-Brezovača	3.000 KM	0 KM	11.765 KM	14.765 KM	Realizovano
17	Miljanovci-Lončari i Novi Miljanovci	Sanacija i asfaltiranje puta Bare Palučak	34.000 KM	90.000 KM	15.000 KM	139.000 KM	Realizovano. Učešće viših nivoa uvećano dodatnim izdvajanjem ZDK, pored ranijeg dogovorenog iz FBiH
18	Školsko područje Piljužići, Miljanovci-Lončari i Novi Miljanovci	Izgradnja školske sale	0 KM	20.000 KM	33.000 KM	53.000 KM	Realizovano. Dodatna sredstva za pokrivanje obezbijedena preko UNDP
19	Novi Miljanovci	Adaptacija Doma kulture	0 KM	0 KM	9.981 KM	9.981 KM	Realizovano
20	Mrkotić	Asfaltiranje puta u naselju Pelte	21.000 KM	0 KM	11.900 KM	32.900 KM	Realizovano
21	Novo Selo	Izgradnja asfaltnog puta Trnovac-Barići (Ogrići)	0 KM	0 KM	10.000 KM	10.000 KM	Realizovano
22	Orašje Planje	Vraćanje duga iz ranijeg perioda	0 KM	0 KM	10.000 KM	10.000 KM	Realizovano
23	Piljužići	Asfaltiranje puta Kurdije	0 KM	0 KM	7.075 KM	7.075 KM	Realizovano

Tabelarni pr projekata u 2017.

23a	Piljužići	Asfaltiranje puta Rakite	0 KM	0 KM	7.020 KM	7.020 KM	Početna stavka u Listi dodatno razrađena i precizirana na prijedlog MZ, shodno članu 3. Odluke
24	Raduša	Izgradnja vodovoda Raduša	0 KM	154.513 KM	0 KM	154.513 KM	Ugovor za izvođenje radova je zaključen 29.12.2017.god. Sredstva voodnih naknada ZDK. Projekat kasnije zbog odobravanja sa viših nivoa.
25	Rosulje	Asfaltiranje NC Agići-Bajina glava, nastavak	0 KM	0 KM	11.750 KM	11.750 KM	Realizovano
26	Šije	Asfaltiranje makadamskog puta Halilovići-Alići	14.000 KM	0 KM	14.906 KM	28.906 KM	Realizovano
27	Školsko područje Šije	Izgradnja školske sale	30.000 KM	40.000 KM	119.000 KM	189.000 KM	Realizovano
28	Tešanj	Lokalni put kroz Sejmenpolje, dionica: Raskrsnica Bunar do mosta Kašibovića (Stubo-voda)	15.000 KM	0 KM	29.996 KM	44.996 KM	Realizovano
29	Tešanj	Vodovod Tepe Hrvatinovići	0 KM	150.487 KM	61.640 KM	212.127 KM	Sredstva obezbijedena. Projekat Ugovoren, realizacija u 2018. Kašnjenje zbog vodnih naknada: Sporazum o zajedničkom učešću od 06.09.2017.g., Ugovor o izvođenju radova zaključen 26.12.2017.g.
30	Tešanjka	Nastavak asfaltiranja puta Bedaci-Numera	0 KM	0 KM	25.600 KM	25.600 KM	Realizovano
31	Trepče	Vodovod	78.439 KM	0 KM	0 KM	78.439 KM	Realizovano, u toku probni rad izrada preostalog dijela priključaka
32	Trepče	Asfaltiranje puta Bare – Zlatiči	15.000 KM	0 KM	16.467 KM	31.467 KM	Realizovano
33	Vukovo	NC Širbegovići	0 KM	0 KM	13.000 KM	13.000 KM	Realizovano
		<b>Total:</b>	<b>338.598 KM</b>	<b>535.000 KM</b>	<b>634.168 KM</b>	<b>1.507.766 KM</b>	
			22,46	35,48	42,06	100,00%	

**B) Projekti od općeg interesa**

Red br	Projekti općeg značaja	NAZIV PROJEKTA	Učešće građana	Učešće viših nivoa vlasti	Učešće Općine Lista KP	Ukupna vrijednost Ugovora	Napomena
1	opći značaj	Izgradnja bunara PEB1	0 KM	98.666 KM	0 KM	98.666 KM	Radovi u završnoj fazi, završeno 98% ugovorenih poslova. Preostalo se postavljanje pumpi i gradnja trafo stanice od Elektroprivrede (od investitora sve riješeno). Tokom godine obezbijeđena sredstva i za distributivni vod 70.000 KM (općina i KP Rad) što je završeno.
2	opći značaj	Uređenje obale rijeke Usore u Jelahu	0 KM	139.932 KM	0 KM	139.932 KM	Realizovano. Agencija za vodno područje rijeke Save
3	opći značaj	Ugovaranje za izgradnju mosta Lejle Mulaliću Jelahu	0 KM	0 KM	0 KM	0 KM	U toku procedura javne nabavke koja uključuje sredstva od 2017 i 2018 i zaključak OV Tešanj za izdvajanje 200.000 KM. Otvaranje ponuda 16.01.2018. godine.
4	opći značaj	Projetovanje i izgradnja rasvjete u zonama RP:	0 KM	0 KM	22.111 KM	22.111 KM	Završeno. Projektovanje LED rasvjete Tešanj-Jelah-760 KM, Ugradnja rasvjete na Kiseljaku-2463 KM; Ugradnja rasvjete na Vila-Bukva-3300 KM; Ugradnja rasvjete na Tešanjci-1907 KM; Ugradnja rasvjete na Jelahu-1892 KM; Ugradnja rasvjete u Tešnju-Kerića brdo-3803 KM; Ugradnja rasvjete na trgu kod Doma kulture Tešanj-2871 KM; Ugradnja rasvjete Tešanj-jug-5115 KM;
<b>Total:</b>			<b>0 KM</b>	<b>238.598 KM</b>	<b>22.111 KM</b>	<b>260.709 KM</b>	

**C) Projekti solidarnosti**

Red br	Projekti solidarnosti	NAZIV PROJEKTA	Učešće građana	Učešće viših nivoa vlasti	Učešće Općine Lista KP	Ukupna vrijednost Ugovora	Napomena
1	Solidarnost	Trasiranje novih puteva: Put Dobropolje-5000 KM; Put Lepenica-Trepče-7000 KM; Put O.Planje-3000 KM.	0 KM	0 KM	15.000 KM	15.000 KM	Realizovano

2	Solidarnost	Obaveze po zaključcima Vijeća	0 KM	0 KM	0 KM	0 KM	
		<b>Total:</b>	<b>0 KM</b>	<b>0 KM</b>	<b>15.000 KM</b>	<b>15.000 KM</b>	

**D) Koncesije i dodatna sredstva**

Red br	Naziv MZ	NAZIV PROJEKTA	Učešće građana	Učešće viših nivoa vlasti	Učešće Općine Lista KP	Ukupna vrijednost Ugovora	Napomena
1.	Raduša	Izgradnja vodovoda Raduša	0 KM	0 KM	0 KM	0 KM	<u>IZNOS I OBRAZLOŽENJE U PRETHODNOJ TABELI</u>
2.	Orašje Planje	Izrada projektne dokumentacije i dogradnja doma kulture za potrebe MZ i ambulantskog prostora	0 KM	0 KM	19.756 KM	<u>19.756 KM</u>	Realizovano
3.	Karadaglje	Dugovanje za izgradnju puta od ranije	0 KM	0 KM	20.000 KM	<u>20.000 KM</u>	Realizovano
		<b>Total:</b>	<b>0 KM</b>	<b>0 KM</b>	<b>39.756 KM</b>	<b>39.756 KM</b>	
		<b>SVEGA STAVKA A+B+C+D:</b>	<b>338.598 KM</b>	<b>773.598 KM</b>	<b>711.035 KM</b>	<b>1.823.231 KM</b>	

\* **INFORMACIJA:** Projekti putem UNDP - Jačanje uloge MZ u čemu je općina finansijski i organizaciono sudjelovala. Odabir su vršile MZ, Općina je imala obavezu finansijske podrške. Sredstva implementirana izvan Liste kapitalnih projekata. Nije još napravljena okončana situacija, predstavljeni su ugovoreni

Red br	Naziv MZ	NAZIV PROJEKTA	Učešće građana i MZ	UNDP	Učešće općine	Ukupna vrijednost Ugovora	Napomena
1.	MZ Jablanica	Izgradnja krova na sportskoj Sali i izrada bazne ploče	0 KM	17.000 KM	13.620 KM	30.620 KM	Iznosi su bez PDV-a, jer UNDP nema obavezu plaćanja. Oni su provodili nabavku i ugovaranje
2.	MZ Jelah	Rekonstrukcija i uređenje sportskog poligona	0 KM	17.000 KM	2.578 KM	19.578 KM	Iznosi su bez PDV-a, jer UNDP nema obavezu plaćanja. Oni su provodili nabavku i ugovaranje
3.	MZ Kalošević	Postavljanje krova na objektu sportske sale	0 KM	21.000 KM	17.904 KM	38.904 KM	Iznosi su bez PDV-a, jer UNDP nema obavezu plaćanja. Oni su provodili nabavku i ugovaranje

## Tabelarni pr projekata u 2017.

4.	MZ Miljanovci Lončari	Postavljanje krova na objektu sportske sale	0 KM	21.000 KM	17.910 KM	38.910 KM	Iznosi su bez PDV-a, jer UNDP nema obavezu plaćanja. Oni su provodili nabavku i ugovaranje
5.	MZ Raduša	Rekonstrukcija sportskog terena i dječijeg igrališta	0 KM	17.000 KM	1.546 KM	18.546 KM	Iznosi su bez PDV-a, jer UNDP nema obavezu plaćanja. Oni su provodili nabavku i ugovaranje
6.	MZ Tešanjka	Asfaltiranje puta Bedaci Numara	2.000 KM	20.000 KM	16.493 KM	38.493 KM	Iznosi su bez PDV-a, jer UNDP nema obavezu plaćanja. Oni su provodili nabavku i ugovaranje
		<b>Total:</b>	<b>2.000 KM</b>	<b>113.000 KM</b>	<b>70.050 KM</b>	<b>185.050 KM</b>	

**\*INFORMACIJA: Kapitalni projekti koji su definisani Rebalansom Budžeta 2017 (28.07.2017.). Druga su Budžetska stavka - nisu Lista, ali ih predstavljamo informativno**

R. br.	Naziv MZ	NAZIV PROJEKTA	Učešće privrednih subjekata	Učešće viših nivoa vlasti	Učešće Općine - Budžet	Ukupna vrijednost Ugovora	Napomena
1	<u>Medakovo</u>	<u>Asfaltiranje puta Panjik i Radelje</u>	<u>100.000 KM</u>	<u>0 KM</u>	<u>43.860 KM</u>	<u>143.860 KM</u>	<u>Završeno 50% Izmjenom i dopunom Budžeta 28.07.2017. godine, projekat uvršten na Listu projekata. Nakon provedene procedure javne nabavke Ugovor zaključen 02.10.2017.god.Radovi nisu završeni zbog završetka građ.sezone i vremenskih uslova.</u>
2	<u>Bukva</u>	<u>Asfaltiranje prilaznog puta deponije otpada</u>	<u>0 KM</u>	<u>32.000 KM</u>	<u>0 KM</u>	<u>32.000 KM</u>	<u>Izmjenom i dopunom Budžeta 28.07.2017. godine, projekat uvršten na Listu projekata. Sredstva obezbijedena putem javnog poziva Ministarstva privrede ZDK. Nakon provedene procedure javne nabavke Ugovor zaključen 02.10.2017.god.Radovi nisu završeni zbog završetka građ.sezone i vremenskih uslova.</u>
3	<u>Ljetinić</u>	<u>Asfaltiranje saobraćajnice u Ljetniću</u>	<u>61.170 KM</u>	<u>0 KM</u>	<u>61.170 KM</u>	<u>122.340 KM</u>	<u>Izmjenom i dopunom Budžeta 28.07.2017. godine, projekat uvršten na Listu projekata. Nakon provedene procedure javne nabavke Ugovor zaključen 02.10.2017.god.Radovi nisu završeni zbog završetka građ.sezone i vremenskih uslova.</u>

Tabelarni pr projekata u 2017.

4	Ljetinić	Odvodnja uz saobraćajnice u Ljetniću	0 KM	0 KM	17.068 KM	17.068 KM	Realizovano
5	Tešanj	Asfaltiranje puta Raskrsnica Bunar-Sejmenpolje	10.000 KM	0 KM	14.119 KM	24.119 KM	Realizovano
6	Jelah	Asfaltiranje puta Rastoke	0 KM	100.000 KM	37.405 KM	137.405 KM	Realizovano
7	Šije	Izgradnja i asfaltiranje saobraćajnice-izlaz na magistralni put M-17 u MZ Šije	0 KM	0 KM	17.375 KM	17.375 KM	Realizovano, uz dodatni projekat sanacije klizišta sredstvima Civilne zaštite cca 20.000 KM
8	<u>Poslovna zona Glinište</u>	<u>Asfaltiranje puta Glinište</u>	<u>0 KM</u>	<u>0 KM</u>	<u>300.000 KM</u>	<u>300.000 KM</u>	<u>Izmjenom i dopunom Budžeta 28.07.2017. godine, projekat uvršten na Listu projekata. Nakon provedene procedure javne nabavke Ugovor zaključen 02.10.2017.god.Radovi nisu završeni zbog završetka građ.sezone i vremenskih uslova.</u>
9	O.Planje	Izgradnja vodovoda za područnu školu Planje	0 KM	12.200 KM	12.200 KM	24.400 KM	Realizovano
		<b>Total:</b>	<b>171.170 KM</b>	<b>144.200 KM</b>	<b>503.196 KM</b>	<b>818.566 KM</b>	
			20,9	17,62	61,47	100,00%	

**NAPOMENA:** Projekti koji nisu završeni i za koje je izvršen prijenos sredstava u **Budžet 2018.** su projekti kod kojih je tekst podvučen linijom (underline).