



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA TEŠANJ
OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINSKO VIJEĆE TEŠANJ

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), člana 23. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Tešanj za 2016. godinu ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 10/15), Odluke o načinu raspodjele budžetskih i drugih sredstava za dugoročnu podršku realizaciji kapitalnih projekata ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 3/13) i Odluke o načinu rasporeda i korištenja finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu kontinuirane naknade od koncesija („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/09), Općinsko vijeće Tešanj na svojoj 38. sjednici održanoj dana 25.02.2016. godine, donijelo je Odluku o usvajanju Liste kapitalnih projekata za 2016. godinu. U nastavku je tabelarni pregled realizacije planirane Liste te izvod koji se odnosi na realizovani dio sa kolonom u koju je upisana napomena pojedinačno za svaki projekat.

IZVJEŠTAJ

o realizaciji Odluke o usvajanju Liste kapitalnih projekata za 2016. godinu

A) Mjesne zajednice

R. br.	Naziv MZ	NAZIV PROJEKTA	Lokalni budžet izvorno	Namjenska sredstva (vodne)	Drugi budžeti	Mještani	Ukupno realizovano/ugovoreno	Napomena
1	Bobare-Drinčići-Blaževci	Dio duga mz-e i uređenje platoa kod MZ-ce	34.161 KM	- KM	- KM	- KM	34.161 KM	Za dug je uplaćeno 9.000 KM+ za Šehidsko 7500 KM =34160,88 KM.
2	Bobare-Drinčići-Blaževci	Nastavak asfaltiranja puta G.Bobare-Blaževci	- KM	- KM	- KM	- KM	- KM	Kandidovano na javni poziv Fed. min raseljenih, projekat na listi uspješnih, nije realizovan.
3	Bukva	Asfaltiranje puta Toplana-Čifluk	15.128 KM	- KM	- KM	1.026 KM	16.154 KM	Realizovano
3a	Bukva	Rekonstrukcija ulice Nedžada Šaranovića	20.777 KM	- KM	- KM	12.301 KM	33.078 KM	Sredstva općine iz 2015 i 2016 godine + učešće mještana
4	Dobropolje-Mekiš	NC Trzna	8.853 KM	- KM	- KM		8.853 KM	Realizovano
5	Džemilić Planje	Asfaltiranje puta NC Smreče-OŠ	10.037 KM	- KM	- KM	5.000 KM	15.037 KM	Realizovano
6	Jablanica	Izgradnja trotoara OŠ - Kamenica u Jablanici	20.657 KM	- KM	- KM	- KM	20.657 KM	Realizovano

7	Jelah	Izgradnja puta Rastoke	19.599 KM	- KM	- KM	- KM	19.599 KM	Realizovano
8	Jelah	Asfaltiranje ulica Donja Sječa 1 i Teslička	19.652 KM	- KM	- KM	- KM	19.652 KM	Realizovano
9	Jevadžije	NC Karahodžići asfaltiranje II faza	12.727 KM	- KM	- KM	2.100 KM	14.827 KM	Realizovano
10	Kalošević	Asfaltiranje NC OŠ-Jezero-Mrkotić	12.162 KM	- KM	- KM	- KM	12.162 KM	Realizovano
11	Karadaglije	Nastavak projekta pješačke staze i puta Beše-Bahtići	35.287 KM	- KM	- KM	- KM	35.287 KM	Realizovano, Pješačka staza 25.190,27 KM
12	Kraševo	Presvlaka asfalta NC Mezarje-Ogrići	13.707 KM	- KM	- KM	3.000 KM	16.707 KM	Realizovano
13	Ljetinić	Asfaltiranje puta Plac - Šljunkara	14.194 KM	- KM	- KM	- KM	14.194 KM	Realizovano
14	Medakovo	Vodovod	- KM	80.000 KM	- KM	80.513 KM	160.513 KM	Ugovor za vodovod Medakovo-Trepče za 2016 godinu je 321.025,38 KM (sa nadzorom). Sredstva podijeljena na dvije MZ, Realizovano 75% ugovorenog posla
15	Miljanovci-Lončari	Sanacija ceste OŠ-Sarači, presvlaka	9.837 KM	- KM	- KM	- KM	9.837 KM	Realizovano
16	Novi Miljanovci	Rekonstrukcija lokalnog puta Donja mahala-Gobelja	18.122 KM	- KM	- KM	5.000 KM	23.122 KM	Realizovano
17	Mrkotić	Asfaltiranje NC OŠ-Jezero-Mrkotić	12.174 KM	- KM	10.000 KM	20.000 KM	42.174 KM	Realizovano
18	Novo Selo	Izgradnja sportskog poligona na Šumeru	14.615 KM	- KM	- KM	5.000 KM	19.615 KM	Realizovano, put Dom-Bedaci-Park (Izmjena po zahtjevu MZ)
19	Orašje Planje	Izgradnja sportskog igrališta u Huskićima	21.211 KM	- KM	- KM	- KM	21.211 KM	Realizovano
20	Piljužići	Asfaltiranje NC Sole-Zovke	15.264 KM	- KM	- KM	- KM	15.264 KM	Realizovano
21	Raduša	Izgradnja mosta kod JP Rad dd Tešanj prema Kotlanicama	63.204 KM	- KM	- KM	- KM	63.204 KM	Realizovano
22	Rosulje	Asfaltiranje NC Agići-Bajina glava	11.144 KM	- KM	- KM	- KM	11.144 KM	Realizovano
23	Šije	Izgradnja fekalne kanalizacije u MZ Šije	- KM	25.460 KM	- KM	- KM	25.460 KM	Realizovano

24	Tešanj	Asfaltiranje puta Ravne Ošljak	11.742 KM	- KM	- KM	- KM	11.742 KM	Realizovano
25	Tešanj	Izgradnja mosta kod JP Rad dd Tešanj prema Kotlanicama	63.204 KM	- KM	- KM	- KM	63.204 KM	Realizovano
26	Tešanj	Vodovod Tepe Hrvatinići	- KM	66.616 KM	- KM	- KM	66.616 KM	Realizovano
27	Tešanjka	Nastavak asfaltiranja puta Bedaci-Numera	15.046 KM	- KM	- KM	- KM	15.046 KM	Realizovano
28	Trepče	Vodovod	- KM	80.000 KM	- KM	80.513 KM	160.513 KM	Ugovor za vodovod Medakovo-Trepče za 2016 godinu je 321.025,38 KM (sa nadzorom). Sredstva podijeljena na dvije MZ, Realizovano 75% ugovorenog posla
29	Vukovo	Asfaltiranje NC Imamovići	14.213 KM	- KM	- KM	2.500 KM	16.713 KM	Realizovano
30	Raduša	Vodovod Raduša, I faza	- KM	141.856 KM	- KM	- KM	141.856 KM	Ugovoreno, realizovano cca 90% posla
		Total:	506.715 KM	393.932 KM	10.000 KM	216.952 KM	1.127.599 KM	

B) Projekti od općeg interesa

Red br	Projekti općeg značaja	NAZIV PROJEKTA	Lokalni budžet izvorno	Lokalni budžet namjenski	Viši nivoi vlasti	Mještani	Ukupno	Napomena
1	opći značaj	Izgradnja III trake u Bukvi, završna faza	- KM	54.201 KM	149.499 KM	- KM	203.700 KM	Realizovano
2	opći značaj	Asfaltiranje parkinga kod Centra za socijalni rad	26.431 KM	- KM	- KM	- KM	26.431 KM	Realizovano
3	opći značaj	Odbojna ograda Kružni tok-Toplana	24.705 KM	- KM	- KM	- KM	24.705 KM	Realizovano
4	opći značaj	Uređenje obale rijeke Usore u Kaloševiću	- KM	- KM	49.222 KM	- KM	49.222 KM	putem Agancije za vodno područje rijeke Save (Radovi izvedeni)
5	opći značaj	Projektovanje mosta Lejle Mulaliću Jelahu	- KM	- KM	25.000 KM	- KM	25.000 KM	Realizovano, Direkcija cesta ZDK
6	opći značaj	Inicijalna sredstva za podršku uređenju pješačkih staza i prelaza na M4 i M17	- KM	- KM	100.000 KM	- KM	100.000 KM	Realizovano trotoar od Tešanjke prema Kraševu, Ceste FBiH
		Total:	51.136 KM	54.201 KM	323.721 KM	- KM	429.058 KM	

C) Projekti solidarnosti

Red br	Projekti solidarnosti	NAZIV PROJEKTA	Lokalni budžet izvorno	Lokalni budžet namjenski	Viši nivoi vlasti	Mještani	Ukupno	Napomena
1	Solidarnost	Trasiranje novih puteva	11.920 KM	- KM	- KM	- KM	11.920 KM	Trasiranje puteva u Jablanici, Miljanovci, Karadaglije, O. Planje
2	Solidarnost	Obaveze po zaključcima OV	- KM	- KM	- KM	- KM	- KM	
		Total:	11.920 KM	- KM	- KM	- KM	11.920 KM	

D) Koncesije i dodatna sredstva

Red br	Naziv MZ	NAZIV PROJEKTA	Lokalni budžet izvorno	Lokalni budžet namjenski	Viši nivoi vlasti	Mještani	Ukupno	Napomena
1.	Raduša	Asfaltiranje puta UNO-Mehuljići-Mešići krak 1	18.174 KM	- KM	- KM	- KM	18.174 KM	Realizovano
2.	Orašje Planje	Dugovanje za izgradnju puta od ranije	- KM	12.000 KM	- KM	- KM	12.000 KM	Realizovano
3.	Miljanovci- Lončari	Sanacija ceste OŠ-Sarači, presvlaka	9.837 KM	- KM	- KM	- KM	9.837 KM	Realizovano
4.	Karadaglije	Dugovanje za izgradnju puta od ranije	- KM	8.000 KM	- KM	- KM	8.000 KM	Realizovano
		Total:	28.011 KM	20.000 KM	- KM	- KM	48.011 KM	
		SVEGA STAVKA:	597.781 KM	468.133 KM	333.721 KM	216.952 KM	1.616.587 KM	

Napomena:

1. Iz sredstava vodnih naknada ugovorena je i realizacija prve faze izgradnje novog bunara u Jelah Polju PEB 1 u vrijednosti cca 200.000 KM (koji se finansirana 100.000 iz sredstava ZDK, i 100.000 iz sredstava KP Rad Tešanj. Ovo nije bio dio operativnog plana za 2016. godinu, jeste dio Strategije razvoja i dugoročnih aktivnosti. Nakon februara se ukazala mogućnost i učešćem tri institucije ugovoren prvi i najveći dio posla.

2. Osim toga pregled ne sadrži podatke o projektima: 1. WATSAN - druga faza gradnje primarnih kolektora, 2. Uređenje ul 1. mart, 3. Početak gradnje školskih sala i 4. Projekte sa UNDP-om u 6 MZ. Ovi projekti su na posebnim budžetskim stavkama, a iznose oko 3,2 miliona KM i podaci će birti predstavljani kroz Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Tešanj za 2016. godinu.

3. Na listi kapitalnih projekata za 2016. godinu nalazi se ukupno 44 projekata, za koje je za veći dio planirano finansiranje iz lokalnog budžeta. Sredstva od vodnih naknada su ugovorena i u većem dijelu realizovana što je prikazano u tabeli (kasnilo zbog saglasnosti ZDK). Projekti čije je finansiranje planirano iz sredstava viših nivoa kandidovani su u više navrata prema ZDK i FBIH. Projekti koji su predviđeni i čije je finansiranje planirano iz lokalnog budžeta su realizovani u cijelosti tokom budžetske godine.

Obradivač: Pomoćnik načelnika

Općinski Načelnik

Broj: 03-49-2-1505/17
Datum: 19.01.2017. godine

Mr.sci. Suad Huskić