

## Prilog 1: Pregled projekata sa opisom aktivnosti, statusom, planiranim i utrošenim sredstvima

Projekat		Utrošak		
1.1.1.1.	Osnivanje tehnološkog centra	Planirani: <b>361.000,00</b> - III godine <b>1.000.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>20.040,58</b>		
	<b>01.03.2018.-15.03.2018.</b> Izrada Plana aktivnosti i identifikovanje kontaktnih tačaka u projektu	<b>15.04.2018.</b> Izrađen plan aktivnosti i identifikovani partneri u projektu:Općina, Udruženje privrednika Biznis-Centar Jelah-Tešanj, MSŠ Tešanj	Završena aktivnost	0,00
	<b>19.04.2018.-24.12.2018.</b> Održavanje najmanje 4 prezentacije modernih tehnoloških rješenja relevantnih za Tehnološki centar	<b>19.04.2018.</b> Održano šest prezentacija: Pametni gradovi i efikasno korištenje resursa, Planiranje proizvodnje ERP, Moderni koncepti CAM/CAD/CNC, Industrija 4.0 - digitalna transformacija proizvodnje, Efekti primjene LEAN metoda, Digitalizacija industrije.	Završena aktivnost	5.900,58
	<b>01.05.2018.-06.06.2018.</b> Konsultacije sa uglednim profesorima, Udruženjem privrednika, srednjim školama i razmjena mišljenja o sadržaju Tehnološkog centra	<b>25.06.2018.</b> Konsultacije obavljene: 1. Nije obezbjeđena uključenost privrede (prvo, Udruženje privrednika nije pokazalo interes) a nakon toga predato Općinskom načelniku da pokuša dobiti stav Udruženja privrednika), 2. Integrisati u Tehnološki centar: a. rješenje međupoduzetničkog centra (unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja i dostupnosti kvalitetnih obuka za stručno obrazovanje i osposobljavanje odraslih u cilju pripreme za brzu integraciju u proizvodne procese bez gubitka produktivnosti) i uključenost Srednje stručne škole, b. praćenje i razvoj talenata osnovnih i srednjih škola sa područja općine Tešanj, c. razvoj inteligentnih rješenja (i saradnja sa Univerzitetom ili nekim drugim korisnim adresama) 3. Izraditi studiju izvodljivosti osnivanja Tehnološkog centra	Završena aktivnost	0,00
	<b>04.06.2018.-31.07.2018.</b> Izrada projektnog zadatka za Studiju izvodljivosti.	<b>05.07.2018.</b> Izrada nacrtu projektnog zadatka	Završena aktivnost	0,00
		<b>25.07.2018.</b> Projektni zadatak je urađen, iskommuniciran sa menadžerom za praćenje realizacije Strategije, predstavnikom poslovne zajednice. Obavljenje konsultacije na radnom sastanku u Tešnju sa ekspertom za ovo područje iz Zagreba, Emir Džanić, i njegove sugestije ugrađene u projektni zadatak. Općinski načelnik preuzeo usaglašavanje sa Udruženjem privrednika.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		<b>01.12.2018.</b> Ni nakon više od 4 mjeseca nije se uspio organizovati sastanak sa Udruženjem privrednika radi dobivanja podrške.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		<b>27.12.2018.</b> Odobrena javna nabavka Studije izvodljivosti.	Završena aktivnost	0,00
		<b>27.12.2018.</b> Odobrena javna nabavka Studije izvodljivosti.	Završena aktivnost	0,00
	<b>31.07.2018.-31.08.2018.</b> Ugovaranje izrade Studije izvodljivosti	<b>31.01.2019.</b> Odobren Plan javne nabavke općine za 2019. godinu (30.01.2019., prema kojem predmetna javna nabavka je planirana za februar 2019. Službenik za javne nabavke tumači kao nejasne tačke 9.2.9.3,9.4 u projektnom zadatku. Bez širih konsultacija sa stručnim licima predstavnici općine odredili procijenjenu vrijednost javne nabavke od 25.000 KM	Realizacija u toku	0,00
		<b>08.02.2019.</b> Održan sastanak sa gđom. Handžić, referentom za javne nabavke i usaglašen tekst projektnog zadatka u kontekstu provođenja postupka javne nabavke. Informacija o tome prosljeđena Općinskom načelniku i menadžeru za upravljanje strategijom	Realizacija u toku	0,00
		<b>08.04.2019.</b> Odabram kao najpovoljniji ponudjac firma Enova iz Sarajeva, a nakon isteka perioda za žalbu očekuje je potpisivanje ugovora o realizaciji izrade Studije izvodljivosti	Realizacija u toku	0,00
		<b>24.04.2019.</b> Potpisan ugovor o realizaciji izrade Studije izvodljivosti sa firmom Enova Sarajevo	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.09.2018.-30.12.2018.</b> Izrada Studije izvodljivosti	<b>28.12.2018.</b> Aktivnost prenesena u 2019. godinu	Završena aktivnost	0,00
		<b>20.05.2019.</b> Održan sastanak sa predstavnicima izvođača izrade Studije izvodljivosti, firma Enova iz Sarajeva-date osnovne ulazne informacije, dat prijedlog za anketiranje ostalih aktera u procesu	Završena aktivnost	0,00
		<b>18.06.2019.</b> Definisane učesnici u projektu predviđeni za razgovore i upuceni dopisi za terminiranje sastanaka u kontekstu provođenja terenskog istraživanja	Završena aktivnost	0,00

		<b>01.07.2019.</b> Napravljen plan posjeta učesnicima u projektu	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.07.2019.</b> Prvi ciklus razgovora sa akterima na projektu, prema usaglašenoj listi je predvdjen za termin 02-05.07.2019.	Završena aktivnost	0,00
	<b>03.01.2019.-01.03.2019.</b> Javna nabavka Studije izvodljivosti	<b>31.01.2019.</b> Odobren Plan javne nabavke općine za 2019. godinu (30.01.2019.) prema kojem je javna nabavka planirana za februar 2019. Službenik za javne nabavke gdja. Handzic tumaci kao nejasne tacke 9.2, 9.3, 9.4 u projektnom zadatku. Općina kao procijenjenu vrijednost javne nabavke postavila iznos 25.000 BAM (ukazivao sam na potrebu konsultovanja trzista prije definisanja cijene)	Završena aktivnost	0,00
		<b>08.02.2019.</b> Održan sastanak sa gđom. Handžić referentom za javne nabavke i usaglašen tekst projektnog zadatka u kontekstu provođenja javne nabavke. Informacija o tome prosljeđena prema Očinskom načelniku i menadžeru za upravljanje strategijom na što nije bilo nikakvog očitovanja.	Završena aktivnost	0,00
		<b>25.02.2019.</b> Potpisan projektni zadatak za izradu Studije izvodljivosti i prosljeđen prema referentu za javne nabavke općine Tešanj	Završena aktivnost	0,00
		<b>26.02.2019.</b> Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, br:02-49-1-478-2/19 ; 25.02.2019.	Završena aktivnost	0,00
		<b>20.03.2019.</b> Općinska Komisija kao najpovoljnijeg ponuđača odabrala firmu Enova Sarajevo, kao jednog od dva ponudjaca. (ponudu dostavila i firma IG Banja Luka)	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.04.2019.</b> Potpisan ugovor o realizaciji izrade Studije izvodljivosti	Završena aktivnost	0,00
	<b>02.03.2019.-30.06.2019.</b> Izrada Studije izvodljivosti	<b>22.04.2019.</b> Izrada Studije izvodljivosti i terenske aktivnosti (posjete dionicima, intervju i dr.)	Realizacija u toku	0,00
		<b>09.08.2019.</b> Dostava Nacrt verzije Studije izvodljivosti	Završena aktivnost	0,00
		<b>26.08.2019.</b> Priprema komentara na Studiju (komentare dostavili samo I.Alagic i F.Sisic, čeka se na komentare d strane Općine i stav Udruženja privrednika Biznis-centar)	Realizacija u toku	0,00
		<b>02.09.2019.</b> Dostavljena korigovana Nacrt verzija Studije izvodljivosti na temelju komentara datih od strane I.Alagic i F.Sisic (dokument dostavljen općini i udruženju privrednika Bizni-centar)	Završena aktivnost	0,00
		<b>04.09.2019.</b> Izvođač Studije izvodljivosti po treći puta u zadnjih 60 dana dobio odbijenicu za sastanak sa predstavnicima Udruženja privrednika Biznis Centar	Završena aktivnost	0,00
		<b>09.09.2019.</b> Izvršene privreme za Studijsku posjetu Tehnološkim parkovima u Republici Ceskoj kroz projekat podržan od strane Vlade Češke	Završena aktivnost	0,00
		<b>10.09.2019.</b> Naručilac Studije izvodljivosti (općina Tešanj) zakazao javnu prezentaciju Studije za 26.09.2019 sa pocetkom u 11h u sali OV Tešanj (preuzeli obavezu odabira i pozivanja subjekata na čin prezentacije)	Završena aktivnost	0,00
		<b>26.09.2019.</b> Održana prezentacija nalaza Studije izvodljivosti uz nazočnost oko 20 učesnika, uočeno skromno prisustvo predstavnika privatnog sektora i odsustvo predstavnika Udruženja privrednika Biznis centar	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.07.2019.-01.09.2019.</b> Diskusija sa interesnim skupinama o radnoj verziji Studije izvodljivosti	<b>23.09.2019.</b> Realizacija Studijske posjete Tehnološkim centrima u Republici Češkoj u terminu 15-20.09.2019.	Završena aktivnost	0,00
		<b>07.10.2019.</b> Nakon prezentacije nalaza Studije izvodljivosti u roku od 10 dana nisu dostavljeni nikakvi komentari i sugestije. Predlaže se Naruciocu (Općina Tešanj) da od Izvođača (Enova) zvaničnim putem zatraži dostavu konacnog dokumenta, a da u narednom periodu u komunikaciji sa privrednicima donese odluku o daljim koracima.	Završena aktivnost	0,00
		<b>10.10.2019.</b> Upucen upit svim ucesnicima prezentacije nalaza Studije izvodljivosti da dostave komentare na dokument do 17.10.2019	Završena aktivnost	0,00
		<b>16.10.2019.</b> Menadžer projekta zatražio instrukcije od strane Općinskog naceelnika kako dalje upravljati projektom i sugerisano da se završne konsultacije sa predstavnicima privrednika obavi sa pozicije Općinskog naceelnika, a ne menadžera projekta	Završena aktivnost	0,00
		<b>21.10.2019.</b> Općinski Nacelnik ostvario kontakt sa predsjedniko UO UP Biznis Centar. Dobljeni odgovor je da ce dostaviti stav UO o nalazima Studije izvodljivosti.	Završena aktivnost	0,00

		31.10.2019. Predstavnicima firme Enova zatražili komentare od naručioca (općina Tešanj) Studije izvodljivosti i zatražili da dostave 3 stampana primjerka konačne verzije Studije	Završena aktivnost	0,00
	02.09.2019.-26.10.2019. Usvajanje konačne verzije Studije izvodljivosti i Odluka o institucionalizaciji (osnivanju) TP	22.11.2019. Općina Tešanj kao naručilac posla dala saglasnost na konačnu verziju Studije izvodljivosti i nalog za plaćanje ugovorenog posla	Završena aktivnost	14.040,00
	18.11.2019.-31.12.2019. Usvajanje Plana realizacije po fazama	26.11.2019. Dostavljena konačna verzija Studije izvodljivosti TC-a Općinskom načelniku na odluku o daljem postupanju	Završena aktivnost	0,00
	01.01.2020.-29.02.2020. Usvajanje Plana realizacije po fazama	31.01.2020. Čeka se odluka Općinskog načelnika.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		20.08.2020. Čeka se odluka Općinskog načelnika.	Zastoj	0,00
	02.03.2020.-18.05.2020. Identifikacija potencijalnih donatora i projekata za podršku	10.02.2020. Organizovana posjeta i održana dvodnevna obuka predstavnika Južnomoravskog inovacionog centra iz Brna, Češka	Završena aktivnost	0,00
		28.02.2020. Izradjena web stranica, facebook i twitter nalog za TECEX projekat	Završena aktivnost	0,00
		02.03.2020. Identifikovan program EU4Business kao potencijalni fond za projekat Tehnološki centar Tešanj	Završena aktivnost	0,00
		31.03.2020. Pripremljen projekat "FAB-LAB An Innovation based economy"	Završena aktivnost	0,00
		27.04.2020. Kandidovan projekat FAB-LAB na javni poziv EU4Business	Završena aktivnost	0,00
		27.04.2020. Kandidovan projekat FAB-LAB na javni poziv EU4Business	Završena aktivnost	0,00
	06.04.2020.-22.05.2020. Posjeta primjerima Tehnoloških centara na prostoru ex-Jugoslavije od strane delegacije sastavljene od glavnih dionika na projektu (TRA, Udruženje privrednika, privrednici, općina, srednja škola, univerzitet,...)-potencijalne destinacije u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori-konačna odluka o odabiru destinacije i programa posjete bit će naknadno donesena	15.07.2020. Održan sastanak sa suosnicacem Tehnološkog parka Linnovate iz Livna	Završena aktivnost	100,00
	11.05.2020.-09.11.2020. Priprema projekta realizacije I faze - puštanje u rad coworking prostora za inovativne biznise	-	-	-
	01.06.2020.-31.12.2020. Pružanje savjetodavne usluge mentoringa za za 4 start up biznisa	-	-	-
	01.09.2020.-25.12.2020. Priprema i realizacija Hackaton-a za inovativne poslovne ideje	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>20.040,58</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
1.1.1.2.	Podrška razvoja start up ideja mladih (promjena kriterija za dodjeljivanje budžetskih sredstava za pokretanje biznisa)		Planirani: <b>0,00</b> - III godine <b>0,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>0,00</b>	
	00.00.0000.-00.00.0000.	-	-	-
	01.02.2018.-28.02.2018. Rasprava o kriterijima	19.02.2018. Obavljena rasprava o kriterijima uz sugestije UNDP-a	Završena aktivnost	0,00

	<b>01.03.2018.-30.04.2018.</b> Prijedlog novih kriterija	<b>25.04.2018.</b> Utvrđen prijedlog novih kriterija i izrađen prijedlog odluke	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.05.2018.-31.05.2018.</b> Donošenje odluke o novim kriterijama	<b>18.05.2018.</b> Usvojena Odluka o novim kriterijama u obliku smjernice od strane Općinskog načelnika	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2019.-20.12.2019.</b> Praćenje ishoda projekta na godišnjem nivou i po potrebi poduzimanje dodatnih mjera	<b>04.02.2019.</b> Priprema plana aktivnosti za 2019. godinu	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.05.2019.</b> Usvojene Smjernice koje određuju kriterije za podršku mladima u projektu Start up idejama 2019	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.08.2019.</b> Donesena odluka o rangiranju kojom se daje podrška za pokretanje osam novih start up-ova i šest start up-ova koji su pokrenuti u periodu 2015-2017. godina (sve u skladu sa smjernicama)	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.11.2019.</b> Izvršene dvije korekcije konačnog rangiranja start up-ova i zaključivanje novih ugovora.	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.11.2019.</b> Konačan rezultat javnog poziva i kriterija su: - 8 pokrenutih binisa (2 više od planiranog), - 10 novouposlenih (4 više od planiranog), - podrška za 8 postojećih start up-ova (3 više od planiranog). Od zanimanja koja do sada nisu prijavljivana na ovaj poticaj tu su: web dizajn, stomatološka ordinacija i marketig agencija.	Završena aktivnost	0,00
	<b>21.12.2020.-31.12.2020.</b> Evaluacija 2020	-	-	-
	<b>01.12.2021.-31.12.2021.</b> Evaluacija 2021	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>0,00</b>
<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>	
1.1.1.3.	Izmjena i unaprijeđenje odluke o dodjeljivanju zemljišta investitorima		Planirani: <b>0,00</b> - III godine <b>0,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>0,00</b>	
	<b>00.00.0000.-00.00.0000.</b> Potrebno pripremiti prijedlog Odluke prema Vijeću	-	-	-
	<b>04.06.2018.-30.06.2018.</b> Analizirati zakonsku mogućnost	<b>28.06.2018.</b> dana, 27.06.2018.g. održan zajednički sastanak sa općinskim pravobraniocem i imovinsko pravnim savjetnikom iz Službe 06 (Alma Begić-Hondo) - kako su imenovane i prije upoznate sa predmetnim projektnim zadatkom, razgovarano je oko iznalaženja zakonske mogućnosti rješavanja i dogovoreno da se sastanak održi 02.07. na kojem će biti donesen zajednički zaključak	Realizacija u toku	0,00
		<b>09.07.2018.</b> Općina ne može uticati na cijenu zemljišta jer je Zakon odredio da to bude tržišna cijena. Općina može odrediti uslove plaćanja i osloboditi administrativnih taksi i u+naknade za uređenje zemljišta.	Završena aktivnost	0,00
	<b>30.06.2018.-15.07.2018.</b> Provjeriti iskustva drugih općina u vezi predmetnog Projekta	<b>25.06.2018.</b> Kontaktirana općina Kakanj, Goražde, Breza i Maglaj. Goražde: kantonalna odluka. Maglaj: nema lokalne odluke. Kakanj: imao ali ne primjenjuje. Breza: nema lokalne odluke.	Završena aktivnost	0,00
	<b>15.07.2018.-30.09.2018.</b> Izraditi prijedlog Nacrt/Odluke o izmjeni i unapređenju Odluke o dodjeli (prodaji) zemljišta investitorima	<b>15.07.2018.</b> Izrada Nacrta odluke o izmjeni i unapređenju Odluke o dodjeli (prodaji) zemljišta investitorima	Završena aktivnost	0,00
		<b>21.09.2018.</b> Izrađena dva prijedloga nacrt za diskusiju.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.12.2018.-31.12.2018.</b> Pripremiti i dostaviti Općinskom Vijeću prijedlog Odluke	<b>24.09.2018.</b> Dva prijedloga odluke dostavljena općinskom načelniku na dalje postupanje.	Završena aktivnost	0,00
	<b>10.01.2019.-20.12.2019.</b> Praćenje ishoda projekta na godišnjem nivou i po potrebi poduzimanje dodatnih mjera.	<b>09.01.2019.</b> Dorađen tekst prijedloga Odluke mailom proslijeđen ON, prijedlog će biti realizovan na sastanku MT radi zajedničkog stava u vezi istog	Završena aktivnost	0,00
		<b>16.04.2019.</b> MT donio smjernice u vezi Odluke	Završena aktivnost	0,00

		13.05.2019. Izvršena analiza Odluke	Završena aktivnost	0,00
		31.07.2019. Općinsko Vijeće Tešanj na svojoj 31. sjednici održanoj dana, 31.07.2019.godine, donijelo je Zaključak kojim se usvaja Nacrt Odluke o pogodnostima za investitore na području općine Tešanj i upućuje na javnu raspravu u trajanju od 60 dana ("Sl. glasnik općine Tešanj", broj:7/19)	Završena aktivnost	0,00
		30.08.2019. Poziv za javnu raspravu je objavljen i u toku je a usmena rasprava je zakazana za dan, 14.10.2019.g. u 14,00 sati (mail od Edine)	Završena aktivnost	0,00
		19.10.2019. Potrebno pripremiti Prijedlog Odluke prema općinskom Vijeću	Završena aktivnost	0,00
		30.10.2019. Na sjednici Općinskog Vijeća dana, 30.10.2019 usvojena Odluka o pogodnostima za investiranje na području općine Tešanj i ista će biti objavljena u Službenom glasniku općine Tešanj	Završena aktivnost	0,00
		04.11.2019. U vidu obavijesti na web stranici općine Tešanj objavljen članak da je usvojena Odluka o pogodnostima za investitore	Završena aktivnost	0,00
		21.11.2019. Kod nadležne Službe podnesen zahtjev Silk Trade za korištenje pogodnosti iz Odluke, Podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za korištenje pogodnosti	Završena aktivnost	0,00
	01.12.2020.-31.12.2020. Evaluacijaa ishoda	29.05.2020. U cilju promovisanja Odluke, ista objavljena na stranici poslovnog portala zv.akta	///////	0,00
		26.06.2020. Sa predsjednikom Udruženja privrednika "Biznis centar" Jelah-Tešanj obavljen razgovor u vezi Odluke, ista je prosljeđena elek. putem navedenom Udruženju	///////	0,00
		18.12.2020. Odluka elektornskim putem prosljeđena novoizabranom predsjedniku Udruženja privrednika gosp. Semiru Kantiću	///////	0,00
			<b>UKUPNO:</b>	<b>0,00</b>
<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>	
1.1.1.6.	Usmjeravanje potsticaja za poljoprivredu proizvođačima koji imaju kooperantske odnose sa proizvođačima finalnih proizvoda, odnosno onima koji imaju osiguran plasman poljoprivrednih proizvoda		Planirani: // - III godine <b>0,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>0,00</b>	
	03.01.2018.-31.01.2018. Provedena analiza dosadašnje dodjele poticaja za poljoprivredu	29.01.2018. Provedena analiza dodijeljenih poticaja za 2017. godinu	Završena aktivnost	0,00
	01.02.2018.-28.02.2018. Priprema prijedloga Programa novčanih poticaja primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji 2018	26.02.2018. Izrada prijedloga Programa novčanih poticaja sa naglaskom na vezu sa prerađivačima/otkupom	Završena aktivnost	0,00
	01.03.2018.-31.03.2018. Usvajanje Programa novčanih poticaja	26.03.2018. Usvojen Program o poticajima od strane Općinskog načelnika	Završena aktivnost	0,00
	01.12.2019.-20.12.2019. Praćenje ishoda projekta na godišnjem nivou i po potrebi poduzimanje dodatnih mjera.	19.12.2019. Urađena evaluacija	Završena aktivnost	0,00
	01.12.2020.-31.12.2020. Praćenje ishoda projekta na godišnjem nivou i po potrebi poduzimanje dodatnih mjera.	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>0,00</b>
<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>	
1.1.1.7.	Podsticaji za kultivaciju zapuštenog (ili miriranog) u obradivo zemljište		Planirani: <b>130.000,00</b> - III godine <b>250.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>0,00</b>	

	<b>00.00.0000.-00.00.0000.</b> Upoznavanje vlasnika zapuštenih parcela sa podrškom	-	-	-
	<b>00.00.0000.-00.00.0000.</b>	-	-	-
	<b>00.00.0000.-00.00.0000.</b> Upoznavanje vlasnika zapuštenih parcela sa podrškom za privođenje istih poljoprivrednoj proizvodnji	-	-	-
	<b>00.00.0000.-00.00.0000.</b> Rješenje o odobranju sredstava za provedene mjere uređenja poljoprivrednog zemljišta	-	-	-
	<b>02.05.2018.-15.06.2018.</b> Praćenje objave Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta,kant.min.i animiranje potencijalnih korisnika	<b>03.05.2018.</b> javni poziv-obavijest na web općine i za medije	Završena aktivnost	0,00
	<b>04.05.2018.-15.06.2018.</b> Podrška potencijalnim korisnicima sredstava kod podnošenja zahtjeva	<b>15.06.2018.</b> upute potencijalnim korisnicima	Završena aktivnost	0,00
	<b>04.06.2018.-04.07.2018.</b> Rješenje o imenovanju komisije	<b>08.06.2018.</b> Prijedlog članova ispred Općine dostavljen. Čeka se na rješenje Komisije od Minsitarstva ZDK.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		<b>06.09.2018.</b> Ministarstvo konstatovalo da nema prijava/zahtjeva sa područja općine Tešanj i nije bilo potrebe imenovati komisiju za Općinu Tešanj.	Završena aktivnost	0,00
	<b>10.07.2018.-27.07.2018.</b> Rad Komisije na terenu	<b>06.09.2018.</b> Nije bilo zahtjeva sa područja općine Tešanj.	Završena aktivnost	0,00
	<b>03.09.2018.-28.09.2018.</b> Rješenje o odobranju sredstava za provedene mjere uređenja poljoprivrednog zemljišta	<b>06.09.2018.</b> Nije bilo zahtjeva sa područja općine Tešanj.	Završena aktivnost	0,00
	<b>20.11.2018.-25.12.2018.</b> Evidentiranje novih površina obradivog poljoprivrednog zemljišta	<b>06.09.2018.</b> Nije bilo zahtjeva sa područja općine Tešanj.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.03.2019.-30.04.2019.</b> Izrada materijala za animiranje podnosioca zahtjeva (snimak potreba, potrebna dokumentacija, podrška Općine)	<b>15.04.2019.</b> Javni poziv za prijavu zapuštenog zemljišta	Završena aktivnost	0,00
		<b>17.04.2019.</b> Akt svim MZ-a za dostavu podataka i zaprimljenih obrazaca prijave vlasnika predmetnih parcela	Završena aktivnost	0,00
		<b>30.05.2019.</b> mail upućen prema MZ da do 10.06. dostave tražene podatke, zaprimljene prijave	Završena aktivnost	0,00
	<b>03.05.2019.-01.07.2019.</b> Praćenje objave Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta,kant.min.i animiranje potencijalnih korisnika	<b>30.05.2019.</b> Objavljen javni poziv za korištenje sredstava za uređenje poljop.zemljišta	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.07.2019.</b> 5 do 7 građana se obraćalo kao potencijalni korisnici ali nemaju dovoljnu površinu, ili nije uredan ZK. Javni poziv zatvoren. Jedan zahtjev sa područja općine Tešanj.	Završena aktivnost	0,00
	<b>06.05.2019.-01.07.2019.</b> Podrška potencijalnim korisnicima sredstava kod podnošenja zahtjeva	<b>10.06.2019.</b> Upoznavanje potencijalnih korisnika sa javnim pozivom.	Završena aktivnost	0,00
	<b>03.06.2019.-03.07.2019.</b> Rješenje ministarstva o imenovanju komisije	<b>16.07.2019.</b> Čeka se imenovanje komisije.	Završena aktivnost	0,00
		<b>08.08.2019.</b> Dostavljen prijedlog dva člana komisije ispred Općine-Tešanj	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.09.2019.</b> Kontaktirano min.vezano za javni poziv Komisija otvorila ponude,jedna ponuda iz Tešnja	Završena aktivnost	0,00

		<b>25.09.2019.</b> Rješenje o imenovanju komisije-zaprimili članovi komisije	Završena aktivnost	0,00
	<b>03.07.2019.-31.12.2019.</b> Rad komisije na terenu(početno stanje, i završeni radovi uređenja)	<b>07.10.2019.</b> Zapisnik i upute za dopunu zahtjeva i izlazak komisije po završenim mjerama uređenja parcele.	Završena aktivnost	0,00
		<b>10.10.2019.</b> Kontakt-dogovor sa članovima Komisije za prvi izlazak na teren	Završena aktivnost	0,00
		<b>27.11.2019.</b> Kontaktirana stranka, mjere provedene i u toku priprema dokumentacije za zahtjev 2 i zapisnik komisije	Završena aktivnost	0,00
		<b>10.12.2019.</b> Izlazak komisije na teren,provedene mjere uređenja parcele, zasnovana proizvodnj(zasijan zob)	Završena aktivnost	0,00
	<b>15.12.2019.-31.12.2019.</b> Evidentiranje novih površina obradivog poljoprivrednog zemljišta	-	-	-
	<b>25.12.2019.-31.12.2019.</b> Rješenje o odobravanju sredstava za provedene mjere uređenja poljoprivrednog zemljišta	-	-	-
	<b>06.01.2020.-31.03.2020.</b> Upoznavanje vlasnika parcela sa mjerom podrške	<b>10.02.2020.</b> Mahalbašić N.-upute o j.pozivu i proceduri	Završena aktivnost	0,00
		<b>25.02.2020.</b> Šaćirović S. kupio parcelu koju je potrebno urediti,iskrčiti-upute o javnom pozivu	Završena aktivnost	0,00
		<b>07.05.2020.</b> kontaktirano min. vezano za iformaciju o objavi javnog poziva obzirom da su ranije dali info.da je moguće preusmjeravanje sredstava Čeka se kovid zakon,pa za 10-ak dana će imati info.da li će biti ove godine javni poziv	Završena aktivnost	0,00
		<b>27.05.2020.</b> telefonski kontakt s pomoćnikom ministra,i rekao je da ove godine neće biti Uputstva korištenja sredstava za uređenje poljopriv.zemljišta,sredstva će biti preusmjerena	Zastoj	0,00
	<b>04.05.2020.-01.07.2020.</b> Praćenje objave javnog poziva za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta,kant.min.i animiranje potencijalnih korisnika	-	-	-
	<b>10.05.2020.-01.07.2020.</b> Podrška potencijalnim korisnicima sredstava kod podnošenja zahtjeva	-	-	-
	<b>01.07.2020.-01.09.2020.</b> Rješenje ministarstva o imenovanju komisije	-	-	-
	<b>01.09.2020.-30.10.2020.</b> Dogovor sa članovima Komisije za prvi izlazak na teren	-	-	-
	<b>07.09.2020.-30.10.2020.</b> Zapisnik i upute za dopunu zahtjeva i izlazak komisije po završenim mjerama uređenja	-	-	-
	<b>10.11.2020.-25.12.2020.</b> Provedene mjere uređenja,priprema dokumentacije za zahtjev 2 i zapisnik komisije	-	-	-
	<b>15.12.2020.-31.12.2020.</b> Evidentiranje novih površina obradivog poljoprivrednog zemljišta	-	-	-
	<b>25.12.2020.-31.12.2020.</b> Rješenje o odobravanju sredstava za provedene mjere uređenja poljoprivrednog zemljišta	-	-	-
	<b>01.01.2021.-31.05.2021.</b> Upoznavanje vlasnika zapuštenih parcela sa podrškom za privođenje istih poljoprivrednoj proizvodnji	-	-	-
	<b>03.05.2021.-30.06.2021.</b> Praćenje objave javnog poziva	-	-	-

	10.05.2021.-15.07.2021. Pomoć i podrška potencijalnim korisnicima sredstava	-	-	-
	01.06.2021.-30.07.2021. Rješenje ministarstva o imenovanju komisije	-	-	-
	10.08.2021.-15.12.2021. Rad komisije na terenu (zapisnik početno stanje i drugi zapisnik o provedenim mjerama uređenja parcele)	-	-	-
	15.12.2021.-31.12.2021. Evidentiranje novih površina obradivog poljoprivrednog zemljišta	-	-	-
	15.12.2021.-31.12.2021. Rješenje o odobravanju sredstava za provedene mjere uređenja poljoprivrednog zemljišta	-	-	-
				<b>UKUPNO: 0,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
1.2.1.1.	Završavanje opremanja poslovnih zona sa infrastrukturnim sadržajem			Planirani: <b>1.340.000,00</b> - III godine <b>1.000.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>1.441.622,00</b>
	01.01.2018.-27.07.2018. Praćenje objava javnih poziva FMRPO-oticaji poslovnim zonama.	18.04.2018. Objavljen javni poziv FMRPO	Završena aktivnost	0,00
		07.05.2018. FMPRO organizovalo info dan u Gračanici da pojašni javni poziv. Sudjelovali: Haška Hundur i Hajrudin Subašić.	Završena aktivnost	0,00
		14.05.2018. Dostavljen kredibilna aplikacija na adresu FMPRO	Završena aktivnost	0,00
		27.06.2018. Objavljena preliminarna lista. Općina Tešanj se nalazi na listi kojoj su oodbrena sredstva.	Završena aktivnost	0,00
	27.03.2018.-30.06.2018. Praćenje objava javnih poziva od strane Ministarstva za privredu ZDK-poticaji poslovnim zonama.	13.06.2018. Objavljen javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području ZDK. U toku priprema aplikacije za projekat-izgradnja kanalizacije kroz poslovnu zonu Glinište.	Završena aktivnost	0,00
		21.06.2018. Potpisan ugovor-Lot-4/Kolektor BIII (dionica od R01 do R051; dionica kroz PZ Glinište.	Realizacija u toku	418.860,00
		25.06.2018. Dostavljen zahtjev Ministarstvu za privredu ZDK (418860.00 KM).	Završena aktivnost	0,00
		13.08.2018. Vlada ZDK će odlučivati o zahtjevu (poslovna zona Glinište) sredinom Augusta (info: Amir Abazović)	Završena aktivnost	0,00
		14.08.2018. Vlada ZDK donijela Odluku o dodjeli sredstava u iznosu od 150.000. Ovim su sredstva za realizaciju projekta kanalizacije kroz Glinište, zaokružena.	Završena aktivnost	0,00
		14.09.2018. Potpisan ugovor između Općine Tešanj i Ministarstva za privredu ZDK o dodjeli sredstva.	Završena aktivnost	0,00
	03.04.2018.-06.04.2018. Pripremiti pregled projekata u poslovnim zonama u 2018. godini	06.04.2018. Aktom 02-49-2-797/18 Ministarstvu za privredu ZDK dostavljen pregled planiranih investicija u infrastrukturu u poslovnim zonama (250.000,00 KM).	Završena aktivnost	0,00
	20.04.2018.-18.05.2018. Priprema aplikacije za FMRPO	15.05.2018. Pripremljena aplikacija za FMRPO za projekat izgradnje intrazonskih saobraćajnica u PZ Bukva (339.097,00 KM)	Završena aktivnost	0,00



	<b>31.07.2018.-31.07.2018.</b> Potpisivanje ugovora sa FMRPO	<b>13.08.2018.</b> Federalno ministarstvo razvoja odlučuje o zahtjevima krajem Augusta (info: od Sead Džiho)	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.09.2018.</b> Potpisan ugovor	Završena aktivnost	0,00
		<b>03.10.2018.</b> Sredstva odobrena ugovorom doznačena Općini/237.097,79 KM	Završena aktivnost	339.097,00
	<b>01.08.2018.-31.10.2018.</b> Izgradnja saobraćajnice Ciglana-Glinište i mosta na rijeci Radušici.	<b>15.08.2018.</b> Poptisan ugovor oizvođenju radova	Završena aktivnost	198.666,00
		<b>20.08.2018.</b> Započelo izvođenje radova.	Završena aktivnost	0,00
		<b>03.10.2018.</b> Završeni radovi na izgradnji saobraćajnice i mosta.	Završena aktivnost	0,00
		<b>17.10.2018.</b> Završeni radovi po ugovoru.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.08.2018.-30.09.2018.</b> Javna nabavka	<b>15.11.2019.</b> Odjeljenje razvoja pripremlilo zahtjev za ozmjenu Plana javnih nabavki, kako bi se pokrenula procedura odabira izvođača za realizaciju projekta "Izgradnja komunalne infrastrukture u PZ Bukva-Vila".	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.08.2018.-31.10.2018.</b> Raspisivanje javnog poziva za izgradnju intrazonskih saobraćajnica u PZ Bukva.	<b>17.10.2018.</b> Javni poziv nije raspisan jer je ugovor za izgradnju socijalne kuće (Medakovo) raskinut a potrebno ukloniti kućice prije izgradnje saobraćajnice.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		<b>10.12.2018.</b> Zahtjev Općine za izmjenu u projektu odbijen, raspisan javni poziv.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2019.-15.01.2019.</b> Potpisivanje ugovora sa odabranim izvođačem za intrazonsku saobraćajnicu Vila, PZ Bukva.	<b>29.01.2019.</b> Otvorene ponude, provedena e-aukcija, vrijednost ugovora 353.187,50 KM, slijedi potpisivanje ugovora sa Dobojuputevima do 20.02.2019.g.	Završena aktivnost	0,00
		<b>31.01.2019.</b> Donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.02.2019.</b> Potpisan ugovor sa Dobojuputevima	Završena aktivnost	0,00
	<b>16.01.2019.-31.03.2019.</b> Izvođenje radova u intrazonsku saobraćajnicu Vila, PZ Bukva.	<b>08.03.2019.</b> Započeli radovi na uzgradnji intrazonskih saobraćajnica na vili.	Završena aktivnost	0,00
		<b>05.04.2019.</b> Urađen iskop i trasiranje saobraćajnica, izvršena odvodnja površinskih voda i položene vodovodne cijevi.	Završena aktivnost	0,00
		<b>09.05.2019.</b> Završeno polaganje drenažnih i vodovodnih cijevi. Dio trase tamponiran	Završena aktivnost	0,00
		<b>31.05.2019.</b> U toku polaganje ivičnjaka.	Završena aktivnost	0,00
		<b>31.05.2019.</b> FMRPO podnesen zahtjev za produženje roka za završetak radova, koji prema ugovoru sa Ministarstvom istiće 5.6.2019.	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.06.2019.</b> FMRPO podnesen zahtjev za prolongiranje roka za dostavu konačnog tehničkog i finansijskog izvještaja.	Završena aktivnost	0,00
		<b>17.06.2019.</b> Potpisan aneks ugovora kojim je Općini odobreno prolongiranje roka za završetak radova, do 05.07.2019. godine.	Završena aktivnost	0,00
		<b>03.07.2019.</b> Ugovor realiziran, izvršeno plaćanje	Završena aktivnost	14.090,00

	<b>01.06.2019.-31.07.2019.</b> Prijava na javni poziv FBiH.	<b>04.07.2019.</b> Objavljen javni poziv FMRPO. Rok za podnošenje prijave 30.08.2019. g.	Završena aktivnost	0,00
		<b>04.07.2019.</b> Započela priprema prijave i prikupljanje potrebne dokumentacije.	Završena aktivnost	0,00
		<b>26.08.2019.</b> Prijava za FMRPO otpremljena, projekat Izgradnja komunalne infrastrukture u PZ "Bukva-Vila", općina Tešanj. Vrijednost projekta 275.103,32 / Grant shema 180.512,82 KM a Općina 94.590,50 KM.Objava preliminarnih rezultata se očekuje 20.09.2019. g.	Završena aktivnost	0,00
		<b>10.10.2019.</b> Objavljena je potencijalna rang lista općina kojima su odobrena grant sredstva za poslovne zone. Općini Tešanj za projekat u PZ Bukva-Vila.	Završena aktivnost	0,00
		<b>05.11.2019.</b> FMRPO kasni sa potpisivanjem ugovora sa Općinama-raspisan javni poziv u drugom krugu. Općini Tešanj sredstva odobrena kod prvog javnog poziva.	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.11.2019.</b> FMRPO i Općina Tešanj potpisali ugovor o korištenju grant sredstava.	Završena aktivnost	0,00
		<b>02.12.2019.</b> FMRPO na Budžet Općine 29.11.2019. prebacilo odobrena sredstva 180.512,82 KM	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.06.2019.-31.07.2019.</b> Prijava na javni poziv ZDK.	<b>15.07.2019.</b> Objavljen javni poziv Ministarstva za privredu ZDK za dostavu aplikacija za opremanje poslovnih zona.	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.07.2019.</b> U toku priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv- Projekt "Sanacija i proširenje komunalne infrastrukture saobraćajnica 1 i 3 u poslovnoj zoni Glinište"	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.07.2019.</b> U roku predviđenom javnim pozivom dostavljena prijava Ministarstvu za privredu ZDK - vrijednost zahtjeva 211.340,00 KM (ZDK 150.000 KM i JLS 61.340 KM).	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.09.2019.</b> Ministarstvo za privredu ZDK objavilo informaciju da su Općini Tešanj odobrena sredstva u iznosu od 150.000 KM. Slijedi potpisivanje ugovora.	Završena aktivnost	0,00
		<b>23.09.2019.</b> Odluka o dodjeli sredstava.	Završena aktivnost	0,00
		<b>30.09.2019.</b> Potpisan Ugovor Ministarstvo za privredu ZDK -Općina Tešanj u iznosu od 150.000 KM za poslovnu zonu "Glinište". Općina će izdvojiti 61.340 KM.	Završena aktivnost	0,00
		<b>10.10.2019.</b> Objavljan tender za odabir izvođača radova za realizaciju projekta Glinište.	Završena aktivnost	0,00
		<b>04.11.2019.</b> 28.10.19. otvorene ponude-u toku redovan rad Komisije za JN - pripreme za E-aukciju.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.08.2019.-30.09.2019.</b> Javna nabavka	<b>11.11.2019.</b> Donesena i otpremljena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Glinište. Postignuta cijena od 211.169,16 KM. Potpisivanje ugovora sa "Dobojputevi" dd Doboj Jug se očekuje krajem mjeseca.	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.11.2019.</b> Odjeljenje razvoja pdnijelo zahtjev za izmjenu Plana javnih nabavki za realizaciju Projekta "Izgradnja komunalne infrastrukture u PZ Bukva-Vila"	Završena aktivnost	0,00
		<b>27.11.2019.</b> 27.11.2019. potpisan ugovor Općina-Dobojputevi "Sanacija i proširenje komunalne infrastrukture, saobraćajnica I i III PZ Glinište".	Završena aktivnost	211.169,00
	<b>01.10.2019.-16.12.2019.</b> Realizacija ugovora	<b>02.12.2019.</b> Dobojputevi uvedeni u posao na realizaciji ugovora "Sanacija i proširenje komunalne infrastrukture, saobraćajnica I i III u PZ Glinište".	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.12.2019.</b> Pripremljen izvještaj o toku aktivnosti na realizaciji Projekta na "Gliništu" za Ministarstvo privrede.U završnoj fazi asfaltiranje trotoara, u toku radionička izrada stubova javne rasvjete.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2020.-31.08.2020.</b> Nastavak aktivnosti na realizaciji ugovora iz 2019. godine.	<b>20.01.2020.</b> Za Projekat "Sanacija i proširenje komunalne infrastrukture, saobraćajnica I i III, Poslovne zone Glinište-Tešanj", plaćena I privremena situacija 176.115,15 KM. Izvještaj dostavljen za Kanton.	Završena aktivnost	0,00
		<b>20.01.2020.</b> Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Dobojputevi,za projekat "Izgradnja komunalne infrastrukture u PZ Bukva-Vila"dostavljena ponuđačima. Postignuta cijena od 259.740,00 KM.Čeka se potpisivanje ugovora.	Završena aktivnost	0,00

		31.01.2020. Potpisan ugovor Općina-Dobojputevi dd Doboj Jug "Izgradnja komunalne infrastrukture u PZ Bukva-Vila".	Završena aktivnost	259.740,00
		12.02.2020. Dobojputevi dd Doboj Jug danas započeli radove na realizaciji projekta "Izgradnja komunalne infrastrukture u PZ Bukva-Vila".	Završena aktivnost	0,00
		12.02.2020. Radovi na realizaciji projekta "Sanacija i proširenje komunalne infrastrukture, saobraćajnica I i III, Poslovne zone Glinište-Tešanj" teku planiranom dinamikom	Završena aktivnost	0,00
		18.03.2020. Za projekat "Izgradnja komunalne infrastrukture u PZ Bukva-Vila" pripremljen je privremeni finansijski i tehnički izvještaju skladu sa Ugovorom zaključenim sa FMRPO.	Završena aktivnost	0,00
		09.04.2020. U sklopu realizacije projekta "Sanacija i proširenje komunalne infrastrukture, saobraćajnica I i III, Poslovne zone Glinište-Tešanj" postavljanjem stubova javne rasvjete i rasvjetnih tijela, radovi su okončani. Slijedi kontrola realizacije ugovora i primopredaja radova.	Završena aktivnost	0,00
		09.04.2020. U realizaciji projekta "Izgradnja komunalne infrastrukture u PZ Bukva-Vila" izvođač je u fazi postavljanja ivičnjaka i pripreme za sfaltiranje.	Završena aktivnost	0,00
		07.05.2020. Izvršena primopredaja radova po projektu "Sanacija i proširenje komunalne infrastrukture, saobraćajnica I i III, Poslovne zone Glinište-Tešanj". Dostavljen završni izvještj Ministarstvu privrede ZDK radi pravljanje utroška sredstva. Sredstva proknjižena na portalu kao utrošak krajem 2019. godine.	Završena aktivnost	0,00
		25.08.2020. Realizacija projekta "Izgradnja komunalne infrastrukture u PZ Bukva-Vila", prema ugovoru okončana 5.8.2020. Završni tehnički i finansijski izvještaj pripremljen i dostavljen u FMRPO u predviđenom roku.	Završena aktivnost	0,00
	01.07.2020.-31.07.2020. Prijava na javni poziv Kantonalnog ministarstva privrede za 2020.g.	-	-	-
	01.07.2020.-31.07.2020. Prijava na javni poziv FMRPO u 2020.g.	11.05.2020. FMRPO je na svojoj web stranici postavilo obavijest da u 2020. neće objavljivati natječaj za dodjelu poticajnih grant sredstva. Sredstva se preusmjeravaju u fondove za podršku posljedica pandemije.	Završena aktivnost	0,00
		11.05.2020. Obavljen je telefonski razgovor sa Ministarstvom za privredu ZDK radi provjere da li će 2020. godine biti objavljen javni poziv za dodjelu grant sredstava za podršku infrastrukturnim projektima poslovnih zona. Saopšteno nam je da još uvijek nije poznata odluka po ovom pitanju.	Završena aktivnost	0,00
	01.10.2020.-30.11.2020. Javne nabavke - izbor izvođača za realizaciju ugovora iz 2020.g.	-	-	-
	01.12.2020.-31.12.2020. Realizacija ugovora iz 2020. g.	-	-	-
	01.07.2021.-31.07.2021. Prijava na javni poziv Kantonalnog ministarstva za privredu za 2021. g.	-	-	-
	01.07.2021.-31.07.2021. Prijava na javni poziv FMRPO za 2021.g.	-	-	-
	01.10.2021.-30.11.2021. Javne nabavke-izbor izvođeča za realizaciju odobrenih projekata u 2021. g.	-	-	-
	01.12.2021.-31.12.2021. Realizacija ugovora iz 2021.g.	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>1.441.622,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
1.2.1.2.	Izgradnja 110KVTS stanice Jelah		Planirani: <b>2.500.000,00</b> - III godine <b>5.500.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>0,00</b>	
	01.01.2018.-16.11.2018. Priprema i objava tenderske dokumentacije	12.07.2018. Zastoj: javna nabavka zbog žalbi poništena. Čeka se imenovanje direktora Elektropijenosa BiH.	Zastoj	0,00

	<b>01.01.2019.-31.12.2019.</b> Priprema i objava tenderske dokumentacije (ista aktivnost iz 2018. godine zbog zastoja u projektu na nivou BiH)	<b>31.12.2019.</b> Zastoj: javna nabavka zbog žalbi poništena. Čeka se imenovanje direktora Elektropijenosu BiH - isti status kao 2018. godine.	Zastoj	0,00
	<b>01.01.2020.-31.12.2020.</b> Priprema i objava tenderske dokumentacije (ista aktivnost iz 2018. godine zbog zastoja u projektu na nivou BiH)	<b>18.02.2020.</b> razgovarao sam sa uposlenicima Elektroprenosa Tuzla Seadom Arnautićem - rukovodiocem u Elektroprenosu te Dževadom Imširovićem te pitao u vezi sa aktivnostima na trafostanici TS 110 Glinište, isti su mi odgovorili da je i dalje "blokada" srestava zbog toga što nema dogovora članova skupštine Elektroprenosa pa samim time se ne ide u realizaciju planiranih projekata	Zastoj	0,00
		<b>27.05.2020.</b> U dnevnom listu "Dnevni avaz" objavljen je članak "Intervju sa direktorom Elektroprenosa". Postoji mogućnost deblokade srestava na računu Elektroprenosa i realizacija planiranih projekata iz ranijeg perioda.	Zastoj	0,00
		<b>03.12.2020.</b> Prema jučerašnjim informacijama iz preduzeća Elektroprenos, u narednih 15-ak dana će se objaviti tender (javna nabavka) za izgradnju TS 110 Glinište. U prilogu Plan nabavki Elektroprenosa za 2020	Realizacija u toku	0,00
	<b>11.12.2020.-08.01.2021.</b> Priprema i objava tenderske dokumentacije	<b>30.12.2020.</b> Elektroprenos je pokrenuo postupak javne nabavke za izgradnju TS 110 Jelah	Realizacija u toku	0,00
		<b>08.01.2021.</b> Zainteresovani ponuđači su 06.01.2021.godine izvršili obilazak terena na kojem je planirana izgradnja trafo-stanice u prisustvu predstavnika Elektroprenosa	Realizacija u toku	0,00
	<b>16.04.2021.-30.04.2021.</b> Potpisivanje ugovora sa odabranim izvođačem	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>0,00</b>
<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>	
1.2.1.4.	Rekonstrukcija lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka i regionalnog puta Tešanj-Jelah		Planirani: <b>575.000,00</b> - III godine <b>2.000.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>83.889,00</b>	
	<b>01.02.2018.-28.02.2018.</b> Inicijativa za izgradnju treće trake i ulivnih i izlivnih traka na RC (aktivnost prema Direkciji cesta ZDK)	<b>10.01.2018.</b> Upućena inicijativa za izgradnju ulivnih i izlivnih traka Direkciji ZDK (treće trake na regionalnoj cesti nisu dozvoljene)	Završena aktivnost	0,00
	<b>02.03.2018.-31.08.2018.</b> Pregled cesta sa definisanjem mikrolokacija za izradu ulivnih i izlivnih traka	<b>27.06.2018.</b> Izlazak na teren sa predstavnicima Direkcije cesta ZDK	Završena aktivnost	0,00
		<b>02.08.2018.</b> Predstavnicima Dirkecije cesta obišli regionalni put Tešanj-Jelah i izrazili spremnost za realizaciju projekta	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.09.2018.-28.12.2018.</b> Izrada projektnog zadatka i izrada projektne dokumentacije Bukva-Medakovo-Tešanjka	<b>02.08.2018.</b> Priprema na izradi projektnog zadatka	Završena aktivnost	0,00
		<b>13.09.2018.</b> U toku izrada Projektnog zadatka od strane KONSTRUKTOR, Banja Luka	Završena aktivnost	0,00
		<b>26.12.2018.</b> Priprema javne nabavke za izradu projektne dokumentacije	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.09.2018.-28.12.2018.</b> Izrada projektnog zadatka i izrada projektne dokumentacije Tešanj-Jelah	<b>08.11.2018.</b> Urađen projektni zadatak	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.12.2018.</b> Priprema javne nabavke za izradu projektne dokumentacije	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2019.-28.02.2019.</b> Izrada projektne dokumentacije (glavni projekat) za rekonstrukciju RC Tešanj-Jelah i LP Tešanj-Medakovo-Tešanjka	<b>12.03.2019.</b> Potpisan ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju RC Tešanj-Jelah i LP Tešanj-Medakovo-Tešanjka.	Završena aktivnost	28.665,00
		<b>14.05.2019.</b> Priprema prezentacije projektnog rješenja	Završena aktivnost	0,00

		20.06.2019. Presentacija projektnog rješenja. Dostaviti prijedloge i komentare proejktantu do 05.07.2019	Završena aktivnost	0,00
		28.08.2019. Telefonskim razgovorom dogovoreno slanje projekta na uvid i dolazak projektanta.(mail Nihad od 28.08.2019)	Završena aktivnost	0,00
		23.09.2019. Dostavljena projektna dokumentacija Tešanj-M-Tešanjka i Tešanj-Jelah.	Završena aktivnost	0,00
		10.10.2019. Presentacija projektne dokumentacije zainteresovanim stranama radi obezbjeđenja podrške finansiranju za narednu godinu (zakazana prezentacija za 22.10.2019).	Završena aktivnost	0,00
		22.11.2019. Krajem oktobra izvršena prezentacija Glavnog projekta na kojoj je prisustvovalo 20 učesnika- Kolegij Općinskog vijeća, Zainteresovane MZ-e ipredstavnici općine Tešanj. Presentaciju održao Projektant "Modus-Projekt" iz Kaknja.	Završena aktivnost	0,00
		21.12.2019. Projecktna dokumentacija predata Općini Tešanj.	Završena aktivnost	0,00
	01.03.2019.-31.10.2019. Rekonstrukcija LP Tešanj-Medakovo-Tešanjka prema glavnom projektu (min. raskrnica Medakovo)	-	-	-
	01.06.2019.-30.11.2019. Rekonstrukcija RC Tešanj-Jelah prema glavnom projektu (min. raskrnica Medakovo)	01.12.2019. ...	///////	0,00
	06.01.2020.-30.06.2020. Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije lokalne ceste LC-17-Tešanj-Medakovo Tešanjka na potezu od Poslovne zone Bukva do priključka na magistralnu cestu M-4 Doboj-Teslić	05.03.2020. U toku pregovori sa JP Autoput oko projektovanja izvođenja radova na dionici od Medakova do Tešanjke	Završena aktivnost	0,00
		01.04.2020. Dogovor sa Direkcijom autocesta za pristup petlji od Tesanjke. Uradjen projektni zadatak, javna nabavka i potpisan ugovor sa IPSA.	Završena aktivnost	55.224,00
		27.05.2020. Presentacija idejnog rjesenja.	Realizacija u toku	0,00
	01.06.2020.-31.12.2020. Izgradnja izlaza na R 474 kod O.Š. "Rešad Kadić", skretanje za Cerovac i Vukovo.	28.12.2020. Dopis Kantonalne direkcije za ceste i odgovor na njihov zahtjev.	Realizacija u toku	0,00
	01.07.2020.-31.12.2020. Izvođača radova i izvođenje radova u sklopu gradnje autoputa od strane Autocesta FBiH (očekivana vrijednost radova 3.500.000 KM)	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>83.889,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
1.2.1.6.	Kreiranje modela upravljanja industrijskim zonama		Planirani: <b>50.000,00</b> - III godine <b>50.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>0,00</b>	
	02.04.2018.-31.05.2018. analiza stanja	30.06.2018. izvršena Analiza trenutnog stanja	Završena aktivnost	0,00
	01.06.2018.-15.07.2018. izrada materijala za diskusiju	01.06.2018. Priukupljanje informacija o modelima upravljanja industrijskim zonama	Završena aktivnost	0,00
		15.07.2018. Izrađen prijedlog materijala za diskusiju	Završena aktivnost	0,00

	16.07.2018.-31.07.2018. diskusija o materijalu	16.07.2018. Odabir sudionika za diskusiju i poziv za radionicu	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		04.09.2018. Zakazana diskusija o materijalu za 11.09.2018	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		11.09.2018. Diskusija o materijalu na nivou javnih službenika	Završena aktivnost	0,00
	01.08.2018.-30.08.2018. formiranje prijedloga modela	02.10.2018. Izrada upitnika za privrednika iz privrednih zona "Ciglane-Glinište", "Ekonomija", "Bukva-Vila" i "Ljetinić"	Završena aktivnost	0,00
		08.11.2018. Urađen prijedlog Modela upravljanja industrijskim zonama	Završena aktivnost	0,00
	01.09.2018.-30.09.2018. dostavljanje prijedloga modela svim prvanim licima iz poslovnih zona i feedback	03.09.2018. Dostavljen prijedlog Modela upravljanja industrijskim zonama privrednim subjektima u predviđenim zonama	Završena aktivnost	0,00
	01.10.2018.-10.10.2018. formiranje konačnog prijedloga	26.12.2018. Ni nakon više od tri mjeseca nije stigao stav privrednika o predloženom Modelu	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
	11.10.2018.-28.12.2018. odluka o uspostavljanju modela	-	-	-
	01.01.2019.-31.03.2019. Analiza upitnika	08.05.2019. Privrednici iz industrijske zone "Bukva" popunili upitnik. Analiza upitnika ne pokazuje jedinstven interes privrednika.	Završena aktivnost	0,00
	01.04.2019.-30.09.2019. Istraživanje i izrada prijedloga modela	14.05.2019. Istraživanje sličnih modela u drugim sredinama i kreiranje sopstvenog modela	Završena aktivnost	0,00
	01.04.2019.-30.09.2019. Istraživanje i izrada prijedloga modela	-	-	-
	01.10.2019.-31.12.2019. Izjašnjenje privrednika u privrednim zonama o ponuđenom odelu upravljanja zonama.	-	-	-
	01.01.2020.-29.02.2020. Formiranje konačnog prijedloga	07.07.2019. Izrada prijedloga modela	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		07.03.2020. Sačinjen prijedlog modela	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
	01.03.2020.-30.04.2020. Odluka o uspostavljanju modela	07.03.2020. Sačinjen prijedlog za Upravitelja	///////	0,00
			<b>UKUPNO:</b>	<b>0,00</b>
<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>	
1.2.1.9.	Izrada regulacionog plana za izgrađenu poslovnu zonu Ljetinić		Planirani: <b>20.000,00</b> - III godine <b>40.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>0,00</b>	
	01.02.2018.-08.02.2018. Izrada projektnog zadatka	08.02.2018. Definisana projektni zadatak za izradu Zoning plana te je isti ovjeren/potpisan	Završena aktivnost	0,00
	08.02.2018.-23.03.2018. Pokretanje postupka javne nabavke	08.02.2018. podnesen zahtjev za pokretanje postupka javne nabavke	Završena aktivnost	0,00

	<b>28.03.2018.-02.04.2018.</b> Potpisivanje ugovora sa nosiocem izrade	<b>03.04.2018.</b> potpisan ugovor sa nosiocem izrade plana - Institut za građevinarstvo 'IG' Banja Luka	Završena aktivnost	0,00
	<b>15.06.2018.-26.06.2018.</b> Nacrtr zoning plana	<b>27.06.2018.</b> Prosljiđen dopis IG-u sa podacima	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		<b>14.08.2018.</b> Ugovorom definisan rok od 90 dana, penali (5% od ugovorene cijene na dnevnoj bazi uz max kašnjenje od 10 dana). Odlukom o pristupanju izradi definisan je rok od 45 dana od potpisivanja ugovora za izradu Nacrta a taj su probili. Podatke koje su tražili dostavili smo im 27.06. (oni ih zaprimili 04.07) pa je i od tog datuma prošlo preko 30 dana (45 dana će biti u subotu, 18.08).	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		<b>16.08.2018.</b> urađen dopis prema IG-u (urgencija) u kojem je traženo da se u što kraćem roku dostavi Nacrtr plana	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		<b>27.09.2018.</b> nakon obavljenog telefonskog razgovora urađen još jedan dopis prema IG-u (dostava podataka) u kojem je, između ostalog, zatražena dostava Nacrta plana	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		<b>23.10.2018.</b> Dostavljen nacrt plana - elektronski, na uvid	Završena aktivnost	0,00
		<b>09.11.2018.</b> Urađen Nacrtr Odluke o provođenju ZP poslovna zona Ljetinić, urađen prijedlog teksta zaključka za općinsko vijeće	Završena aktivnost	0,00
		<b>30.11.2018.</b> Na sjednici općinskog vijeća usvojen Nacrtr Zoning plana Poslovne zone Ljetinić te isti upućen na javnu raspravu u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja zaključka u Sl.glasniku	Završena aktivnost	0,00
		<b>11.12.2018.</b> Zaključak kojim je usvojen Nacrtr zoning plana Poslovne zone Ljetinić objavljen u Službenom glasniku općine Tešanj broj: 8/18	Završena aktivnost	0,00
	<b>26.06.2018.-26.07.2018.</b> Javna rasprava	<b>11.11.2019.</b> Obzirom da su aktivnosti obustavljene a o istom javnost nije obaviještena niti je urađen neki pisani akt potrebno je (usaglašeno sa načelnikom) istražiti na koji način to i ozvaničiti. Po potrebi zatražiti savjet Zavoda za prostorno planiranje	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
	<b>10.07.2018.-10.08.2018.</b> Prijedlog zoning plana	-	-	-
	<b>01.01.2019.-28.02.2019.</b> Javna rasprava	<b>10.01.2019.</b> Završena javna rasprava	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.01.2019.</b> Obzirom na količinu i sadržaj primjedbi odgođena dostava stava općine nosiocu izrade plana. U dogovoru sa načelnikom održati sastanak sa vlasnicima parcela te pokušati razjasniti nejasnoće kako bi se moglo pristupiti izradi prijedloga	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.01.2019.</b> Pripremljan popis parcela sa podacima o vlasnicima radi organizacije sastanka	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.02.2019.</b> Zbog sadržaja pristiglih primjedbi i stava MZ Ljetinić sa načelnikom dogovoreno da će se održati prezentacija na kojoj će se razjasniti sve nejasnoće. urađen poziv te prosljiđen	Završena aktivnost	0,00
		<b>04.02.2019.</b> Dostavljen stav elektroprijenosa	Završena aktivnost	0,00
		<b>05.02.2019.</b> Održan sastanak sa načelnikom te usvojen koncept prezentacije za sastanak	Završena aktivnost	0,00
		<b>05.02.2019.</b> Održan sastanak službe te definisani konačni stavovi na uložene primjedbe i na Nacrtr plana	Završena aktivnost	0,00
		<b>07.02.2019.</b> Održan sastanak sa vlasnicima parcela na kojem je prezentirano rješenje. Prisutni su informisani o aktivnostima koje su prethodile pokretanju aktivnosti za izradu planskog dokumenta, sa svim pristiglih primjedbama te im je data prilika da se još jednom izjasne	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.02.2019.</b> Dostavljeno mišljenje ministarstva za prostorno uređenje ZDK	Završena aktivnost	0,00

		19.03.2019. Prosljedila e-mail načelniku i Nadiru (tražim sastanak zbog definisanja daljih koraka)	Zastoj - Mjere poduzete	0,00	
		31.12.2019. pripremiti zvaničan dopis u kojem će biti navedeno da su aktivnosti na planu obustavljene do donošenja Prostornog plana općine Tešanj 2020-2040	Zastoj - Mjere poduzete	0,00	
	01.03.2019.-31.03.2019.	Usvajanje zoning plana	-	-	
	30.12.2019.-31.12.2019.	neće biti aktivnosti na navedenom planskom dokumentu dok se ne donese Prostorni plan općine Tešanj 2020-2040	-	-	
			<b>UKUPNO:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>		
1.3.1.1.	Unaprijediti saradnju privrednog sektora i srednjih škola		Planirani: <b>77.000,00</b> - III godine <b>50.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>43.000,00</b>		
	01.03.2018.-21.05.2018.	Organizacija zajedničkog sastanka u cilju uspostave saradnje	20.04.2018. Održani sastanci sa predstavnicima škola MSŠ i STŠ u cilju sagledavanja mogućnosti uvođenja novog odjeljenja, odnosno zanimanja, kao i prilagođavanja postojećeg NPP potrebama privrede.	Završena aktivnost	0,00
			21.05.2018. Zajednički sastanak nije organizovan zbog zauzetosti Udruženja privrednika. Škole pokazale visok interes.	Završena aktivnost	0,00
	01.03.2018.-31.07.2018.	Izmjena i prilagođavanje postojećih NPP 30%za školsku 2018/2019	27.07.2018. Škole u saradnji sa privrednicima diskutuju izmjene NPP-a	Završena aktivnost	0,00
			01.09.2018. Izmjenjeno 30% NPP za obrazovanje odraslih (vandredna nastava)za zanimanja u MSŠ	Završena aktivnost	0,00
			03.09.2018. Izmjenjeno 30% NPP za neformalno obrazovanje zanimanja CNC operater, krojac, mehatroničar, šivač i zavarivač za školsku 2018/19	Završena aktivnost	0,00
	01.08.2018.-01.09.2018.	Potpisivanje ugovora srednjih škola i i firmi sa područja općine Tešanj za izvođenje praktične nastave	01.06.2018. MSŠ potpisala sporazume sa 81 firmom za izvođenje praktične nastave	Završena aktivnost	0,00
			03.09.2018. STŠ potpisala sporazum sa firmom Mann Hummell BA o izvođenju praktične nastave za učenike Mašinskotehničke i Elektrotehničke	Završena aktivnost	0,00
	01.08.2018.-30.09.2018.	Istraživanje o iskazanim potrebama za novim zanimanjima, stručnim vještinama, znanjima za školsku 2019/2020	10.10.2018. Pokrenuta inicijativa za Školom za brizganje plastike na osnovu ukazane potrebe Koala Paintings d.o.o	Završena aktivnost	0,00
			14.12.2018. Realizovano istraživanje za zanimanje "Prerađivač mesa"	Završena aktivnost	0,00
	01.09.2018.-31.12.2018.	Realizacija praktične nastave za školsku 2018/2019	03.09.2018. Ukupno 250 učenika ima praktičnu nastavu u firmama sa kojim škole imaju potpisan sporazum ne računajući medicinske tehničare STŠ	Završena aktivnost	684,00
			17.10.2018. Koordinator praktične nastave dostavljaju mjesečne izvještaje o praktičnoj nastavi na polugodištu se kreira izvještaj o realizovanom programu praktične nastave	Završena aktivnost	0,00
			29.11.2018. Praktična nastava u firmama se realizuje nesmetano za prvo polugodište	Završena aktivnost	11.816,00
	30.09.2018.-10.10.2018.	Izrada analize po aktivnostima 2, 3 i 4	14.12.2018. Izrađena analiza po aktivnostima, izvještaj i prijedlog dodatnih mjera za poboljšanje	Završena aktivnost	0,00



	<b>11.10.2018.-28.12.2018.</b> Kreiranje prijedloga novih NPP za zanimanja na osnovu iskazanih potreba (Dizajniranje NPP, ciljeva, ishoda učenja, rezultata, znanja vještina, kompetencija) za školsku 2019/2020	<b>02.04.2018.</b> Uvedeno novo zanimanje "Ugostiteljski tehničar" za isto zanimanje urađen je standard zanimanja i standard kvalifikacije, isto je odobreno od nadležnog Ministarstva	Završena aktivnost	0,00
	<b>03.12.2018.-31.12.2018.</b> Upućen zahtjev Ministarstvu za novo zanimanje u školskoj 2019/2020	<b>14.12.2018.</b> Pripremljen je nacrt novog NPP za zanimanje "Prerađivač mesa"	Završena aktivnost	0,00
	<b>31.12.2018.-31.12.2018.</b> Realizacija praktične nastave za školsku 2018/2019	<b>26.12.2018.</b> Realizovana praktična nastava za prov polugodište (2018. godina)	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2019.-31.08.2019.</b> Izmjena i dopuna postojećih NPP i kreiranje novog NPP za novo zanimanje za školsku 2019/2020	<b>04.01.2019.</b> Imenovana Komisija za izradu prijedloga izmjena i dopuna NPP praktične nastave za treći i četvrti razred elektrotehničke škole STŠ Tešanj	Završena aktivnost	0,00
		<b>29.01.2019.</b> Izrađen prijedlog izmjene i dopune NPP za praktičnu nastavu III i IV razredi elektrotehničke škole	Završena aktivnost	0,00
		<b>25.02.2019.</b> Iskazana potreba i upućena podrška od strane privrednih subjekata za uvođenje novog zanimanja "Tehničar za obradu drveta"	Završena aktivnost	0,00
		<b>31.03.2019.</b> Pripremljen nastavni plan i program za zanimanje "Tehničar za obradu drveta"	Završena aktivnost	1.000,00
		<b>02.04.2019.</b> Izdato rješenje o ispunjavanju uslova za izvođenje nastave za zanimanje Tehničar za obradu drveta od strane Ministarstva	Završena aktivnost	0,00
		<b>16.05.2019.</b> Upućen zahtjev Općini za finansiranje izrade novog NPP-a	Završena aktivnost	0,00
		<b>05.06.2019.</b> Odobrena finansijska sredstva isplaćena izvršiocima posla, kreiran izvještaj o utrošku	Završena aktivnost	0,00
	<b>24.01.2019.-10.06.2019.</b> Nastavak realizacije praktične nastave drugo polugodište za školsku 2018/2019	<b>22.02.2019.</b> Praktična nastava se se odvija prema nastavnim planovima u skladu sa potpisanim sporazumima sa privrednicima	Završena aktivnost	10.500,00
	<b>10.06.2019.-31.08.2019.</b> Komunikacija sa privrednim subjektima u cilju izvođenja praktične nastave	<b>18.09.2019.</b> Održani sastanci s privrednim subjektima i predstavljen plan realizacije praktične nastave u firmama za školsku 2019/2020	Završena aktivnost	0,00
		<b>30.09.2019.</b> Upućen poziv privrednicima za uspostavu saradnje sa STŠ i MSŠ, kroz realizaciju praktične nastave i ferijalne prakse u firmama	Završena aktivnost	0,00
		<b>08.11.2019.</b> Organizovane posjete privrednim subjektima u periodu od 10.06 do 08.11.2019., potpisani ugovori o izvođenju praktične nastave, ponuđena saradnja za izvođenje ferijalne prakse za učenike.	Završena aktivnost	692,73
		<b>22.11.2019.</b> Upućen budžetski zahtjev Općini za preostali dio finansijskih sredstava predviđeni projektom.	Završena aktivnost	0,00
		<b>22.11.2019.</b> Dogovorena saradnja sa SMART TV za kreiranje TV priloga o projektnim aktivnostima.	Završena aktivnost	307,27
	<b>01.09.2019.-30.09.2019.</b> Potpisivanje ugovora sa poslodavcima za izvođenje praktične nastave u školskoj 2019/2020	<b>18.09.2019.</b> Pripremljeni ugovori; o saradnji, o izvođenju ferijalne prakse i izvođenju praktične nastave; između škole i poslodavaca u skladu sa Pravilnikom ZDK	Završena aktivnost	0,00
		<b>18.10.2019.</b> 93 firme sa područja općine Tešanj potpisale ugovor o izvođenju praktične nastave sa MSŠ i STŠ u skladu sa novim Pravilnikom ZDK	Završena aktivnost	0,00
		<b>25.10.2019.</b> Organizovana posjeta u još tri firme, iste potpisale ugovor o realizaciji praktične nastave sa školom	Završena aktivnost	0,00
		<b>29.10.2019.</b> Organizovana posjeta firmi KPMBH d.o.o u cilju predstavljanja mogućnosti uspostave saradnje na izvođenju praktične nastave za učenike srednjih škola.	Završena aktivnost	0,00

	<b>01.10.2019.-31.12.2019.</b> Realizacija praktične nastave za prvo polugodište školske 2019/2020	<b>30.09.2019.</b> Definisan plan realizacije praktične nastave u firmama na području općine Tešanj za ovu školsku godinu	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.11.2019.</b> Trenutno praktičnu nastavu u privrednim subjektima obavlja ukupno 284 učenika, ne računajući učenike medicinske škole STŠ Tešanj.	Završena aktivnost	0,00
		<b>08.11.2019.</b> Definisane smjernice za unapređenje praktične nastave u privrednim subjektima i školi	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.11.2019.</b> Praktična nastava u privrednim subjektima se odvija kontinuirano, bez zastoja u skladu sa potpisanim sporazumima između privrednih subjekata, učenika i škola.	Završena aktivnost	10.500,00
	<b>02.12.2019.-31.12.2019.</b> Kreirati izvještaj o realizaciji praktične nastave, novom zanimanju u 2019. godini	<b>30.11.2019.</b> U 2019. godini, u 112 privrednih subjekata sa područja općine Tešanj i Usora, praksu pohađa 307 učenika STŠ i MSŠ (bez učenika medicinske škole iz STŠ). Novo zanimanje je "Tehničar za obradu drveta" u MSŠ Tešanj.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2020.-30.10.2020.</b> Kreiranje novog zanimanja za školsku 2020/2021	<b>21.11.2019.</b> Održan sastanak sa predstavnicima MSŠ u vezi izrade elaborata, NPP, i standarda za novo zanimanje	Završena aktivnost	0,00
		<b>03.04.2020.</b> Aktivnost obustavljena do daljnog zbog pojave Korona virusa	Završena aktivnost	0,00
		<b>30.04.2020.</b> Nastavnici MSS kreirali elaborat, NPP i standard za novo zanimanje Poljoprivredni tehničar-Fitofarmaceut	Završena aktivnost	500,00
		<b>20.05.2020.</b> Imenovana komisija od strane Ministarstva izvršila provjeru ispunjenosti uslova za novi zanimanje te uputila zahtjeve za određene korekcije	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.05.2020.</b> Nadležnom Ministarstvu upućen korigovan zahtjev za odobrenje novog zanimanja: Poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut	Završena aktivnost	0,00
		<b>11.06.2020.</b> Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport ZDK izdalo rješenje o ispunjavanju uvjeta za uvođenje novog zanimanja Poljoprivredni tehničar- fitofarmaceut	Završena aktivnost	0,00
		<b>25.06.2020.</b> Upućen zahtjev Općini za finansiranje izrade; NPP, elaborata, standarda za novo zanimanje.	Završena aktivnost	0,00
		<b>11.09.2020.</b> Odobrena finansijska sredstva od strane Općine za izradu NPP, elaborata i standarda za zanimanje tehničar fitofarmaceut.	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.10.2020.</b> Izrađen izvještaj o uvođenju novog zanimanja i utrošku finansijskih sredstava na pomenutoj aktivnosti.	Završena aktivnost	0,00
		<b>27.10.2020.</b> Kreirana informacija o istraživanju i početku nastave za zanimanje tehničar fitofarmaceut.	Završena aktivnost	0,00
	<b>06.01.2020.-10.06.2020.</b> Nastavak realizacije praktične nastave za drugo polugodište školske 2019/2020.	<b>01.03.2020.</b> Praktična nastava obustavljena od marta mjeseca zbog situacije izazvane Korona virusom.	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.05.2020.</b> Praktična nastava završena u skladu sa smjericama Ministarstva, i kriznog štaba	Završena aktivnost	7.000,00
	<b>10.06.2020.-30.09.2020.</b> Komunikacija i održavanje sastanaka sa privrednim subjektima	<b>26.10.2020.</b> Održavanje sastanaka sa privrednim subjektima prolongirano zbog situacije u vezi COVID 19	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.10.2020.-10.11.2020.</b> Potpisivanje ugovora srednjih škola i privrednih subjekata o realizaciji praktične nastave	<b>27.11.2020.</b> Odgođena aktivnost zbog COVID 19	Završena aktivnost	0,00
	<b>11.11.2020.-30.12.2020.</b> Realizacija praktične nastave za prvo polugodište školske 2020/2021. godine	<b>11.09.2020.</b> Praktična nastava se ne održava u skladu sa preporukama kriznog štaba FBiH	Završena aktivnost	0,00
	<b>15.12.2020.-30.11.2020.</b> Kreirati izvještaj o realizaciji planiranih aktivnosti na projektu	<b>16.12.2020.</b> U 2020 godini uvedeno novo zanimanje (Fitofarmaceutski tehničar), praktična nastava i učešće stručnjaka iz privrede u praktičnoj nastavi za učenike nije realizovano zbog COVID 19.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2021.-30.10.2021.</b> Keriranje novog zanimanja i uslova za novo odjeljenje u školskoj 2021/2022	-	-	-

	<b>10.06.2021.-29.10.2021.</b> Predstavljanje prijedloga ugovora za realizaciju praktične nastave privrednim subjektima	-	-	-	-
	<b>29.10.2021.-22.11.2021.</b> Potpisivanje ugovora za realizaciju praktične nastave; između srednjih škola, privrednih subjekata i roditelja učenika, koji će pohadati praktičnu nastavu.	-	-	-	-
	<b>22.11.2021.-31.12.2021.</b> Realizacija praktične nastave u firmama za prvo polugodište školske 2021/2022.	-	-	-	-
	<b>15.12.2021.-31.12.2021.</b> Izvještaj o realizaciji planiranih aktivnosti na projektu.	-	-	-	-
				<b>UKUPNO:</b>	<b>43.000,00</b>
	<b>Projekat</b>				<b>Utrošak</b>
1.3.1.2.	Izmjena kriterija za stipendiranje studenata s naglaskom na deficitarna zanimanja, zanimanja od interesa za privredu i talentovane studente i izbjegavanje hiperprodukcije kadrova			Planirani: // - III godine <b>0,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>0,00</b>	
	<b>00.00.0000.-00.00.0000.</b> Praćenje ishoda projekta na godišnjem nivou i po potrebi poduzimanje dodatnih mjera.	-	-	-	-
	<b>15.06.2018.-30.06.2018.</b> Podaci o broju učenika završnih razreda srednje škole-tehničkog smjera	<b>18.06.2018.</b> u JU MŠS broj učenika završnih razreda-tehničkog smjera je 54; u JU STŠ broj učenika završnih razreda-tehničkog smjera je 180.	Završena aktivnost	0,00	
	<b>30.06.2018.-30.08.2018.</b> Pregled evidencije nezaposlenih sa VSS spremom na ZZ Biro Tešanj	<b>06.07.2018.</b> Provjera evidencije nezaposlenih sa VSS spremom završena	Završena aktivnost	0,00	
	<b>30.08.2018.-14.09.2018.</b> Analiza Pregleda evidencije nezaposlenih sa VSS spremom na ZZ Biro Tešanj i izrada Prijedloga izmjena kriterija	<b>14.09.2018.</b> Analiza Pregleda evidencije nezaposlenih sa VSS spremom na ZZ Biro Tešanj i izrada Prijedloga izmjena kriterija	Završena aktivnost	0,00	
		<b>14.09.2018.</b> Prijedlog kriterija	Završena aktivnost	0,00	
	<b>17.09.2018.-30.09.2018.</b> Dostavljanje prijedloga Udruženju privrednika Biznis-Centar Jelah-Tešanj	<b>28.09.2018.</b> Dostavljanje prijedloga Udruženju privrednika Biznis-Centar Jelah-Tešanj	Završena aktivnost	0,00	
	<b>01.10.2018.-10.10.2018.</b> Izrada konačnog Prijedloga izmjena kriterija za stipendiranje za Općinsko vijeće	<b>17.10.2018.</b> Prijedlog izmjena kriterija za stipendiranje u toku.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00	
		<b>26.10.2018.</b> Prijedlog izmjena kriterija za stipendiranje u toku.	Završena aktivnost	0,00	
	<b>15.10.2018.-30.11.2018.</b> Odluka o izmjeni kriterija za stipendiranje	<b>25.10.2018.</b> Odluka o izmjeni kriterija za stipendiranje	Završena aktivnost	0,00	
	<b>01.12.2019.-20.12.2019.</b> Praćenje ishoda projekta na godišnjem nivou i po potrebi poduzimanje dodatnih mjera.	<b>31.01.2019.</b> Imenovana Komisija za dodjelu općinskih stipendija je održala u januaru dva sastanka na kojima je analizirala prispjele zahtjeve studenata. Objavljena je preliminarna lista iz koje se vidi da imaju 53 studenta sa deficitarnim zanimanjima za akademsku 18/19	Završena aktivnost	0,00	
		<b>05.11.2019.</b> Analiza postojećeg sistema stipendiranja i priprema prijedloga Odluke i kriterija za stipendiranje studenata sa naglaskom na deficitarna zanimanja..	Realizacija u toku	0,00	
	<b>01.12.2020.-31.12.2020.</b> Praćenje ishoda projekta na godišnjem nivou i po potrebi poduzimanje dodatnih mjera.	<b>14.01.2020.</b> Općinsko vijeće Tešanj donijelo Odluku o finansijskoj podršci školovanju 20.12.2019.	Realizacija u toku	0,00	
		<b>28.05.2020.</b> općinska finansijska podrška školovanju, nakon sastanaka komisije je utvrđeno da ispunjavu pored ostalih i uslove 54 studenta na deficitarnim fakultetima, čekamo na stipendije Min.obrazovanja za dalji postupak	Realizacija u toku	0,00	

	01.12.2020.-31.12.2020. Praćenje ishoda projekta na godišnjem nivou i po potrebi poduzimanje dodatnih mjera.	-	-	-
	01.12.2021.-31.12.2021. Praćenje ishoda projekta na godišnjem nivou i po potrebi poduzimanje dodatnih mjera.	-	-	-
				<b>UKUPNO: 0,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
1.3.1.3.	Promocija etičkog odnosa poslodavaca i radnika			Planirani: <b>13.800,00</b> - III godine <b>10.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>550,00</b>
	00.00.0000.-00.00.0000.	-	-	-
	00.00.0000.-00.00.0000.	20.02.2020. Održana prezentacija i obuka iz apsektizma za više od 20 ucesnika predstavnika privatnog sektora	Završena aktivnost	550,00
	00.00.0000.-00.00.0000.	-	-	-
	00.00.0000.-00.00.0000.	-	-	-
	01.05.2018.-31.08.2018. Prikupljanje informacija, sastanak sa zainteresovanim stranama i prezentacija modela Etičkog kodeksa (na sjednicu SLER-a)	07.05.2018. Posjeta firmi MHBA i prezentacija njihovog etickog kodeksa poslodavac-radnik	Završena aktivnost	0,00
	01.06.2018.-15.07.2018. Rad na izradi Etičkog kodeksa	22.08.2018. Izrađen prijedlog Etičkog kodeksa.	Završena aktivnost	0,00
	20.06.2018.-20.07.2018. Analiza rezultata ankete	29.07.2018. Korištena Anketa sa analizom rezultata urađena u Martu od strane TRA	Završena aktivnost	0,00
	01.07.2018.-31.07.2018. Izrada politike za promovisanje Etičkog kodeksa	26.07.2018. Nacrtr kodeksa poslovne etike i društvene odgovornosti u firmama na području općine Tešanj	Završena aktivnost	0,00
		24.04.2019. Održana prezentacija Nacrta etičkog kodeksa za općinskog načelnika, direktore JU i JP	Završena aktivnost	0,00
		25.04.2019. Dostavljen dokument etičkog kodeksa prema svim JU i JP na očitovanje u roku od 15 dana	Završena aktivnost	0,00
		21.05.2019. Kroz očitovanje direktora JU i JP dobijena podrška navedenom dokumentu, uz izuzetak direktorice JU Centar za socijalni rad koja ide na usvajanje vlastitog dokumenta Etičkog kodeksa (npr. direktorica JU Tefarm apoteke predložila je da ce predloženi Eticki kodeks predložiti na usbajanje UO institucije).	Završena aktivnost	0,00
	17.07.2018.-31.08.2018. Usvajanje Etičkog kodeksa i Politike promocije etičkog kodeksa	18.09.2018. Dostavljen prijedlog Etičkog kodeksa općinskom načelniku na dalje postupanje (usvajanje)	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		01.12.2018. Nema povratne informacije općinskog načelnika.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		31.01.2019. Nema povratne informacije od strane Općinskog načelnika u pogledu dostavljenog dokumenta i daljeg postupanja.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		26.08.2019. Izradjen Plan aktivnosti i integrisanje navedenog cilja u cilj 2.3 Unapređenje društvene etike	Završena aktivnost	0,00

	<b>03.09.2018.-20.12.2018.</b> Provođenje izbora Najposlodavca	<b>27.12.2018.</b> Zbog neusvajanja Kodeksa dalje aktivnosti nisu mogle biti provedene.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
	<b>05.11.2018.-21.12.2018.</b> Prezentacija Etičkog kodeksa interesnim skupinama	<b>27.12.2018.</b> Zbog neusvajanja Kodeksa dalje aktivnosti nisu mogle biti provedene	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
	<b>03.01.2019.-28.02.2019.</b> Usvajanje Etičkog kodeksa	<b>31.01.2019.</b> Upućen ponovni upit Općinskom načelniku na prijedlog etičkog kodeksa (31.01.2019.) na koji nije bilo nikakvog očitovanja.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		<b>25.02.2019.</b> Pošto nema očitovanja od strane općine Tešanj, tokom februar/mart 2019. godine, TRA Agencija će ponuditi Eticki kodeks firmama koje iskazu interes da isti usvoje i primjene u svom poslovanju (usvajanje od strane OV Tesanj neizvjesno, jer nammo ocitovanje Opcinskog nacelnika na uporne upite i dostavu materijala na uvid počev od augusta 2018.).	Završena aktivnost	0,00
		<b>20.03.2019.</b> Izrađen prijedlog Etičkog kodeksa za jana preduzeća i javne ustanove na području općine Tešanj (čeka se očitovanje aktera u procesu)	Završena aktivnost	0,00
		<b>08.04.2019.</b> Edukacija na temu "Etika i integritet u privatnom sektoru", Privredna komora Ze-DO kantona, 08.04.2019.	Završena aktivnost	0,00
		<b>30.09.2019.</b> Usvojen etički kodeks kod JP (TRA usvojeno, Toplana sjednica NO 30.09.2019 usvojila, RAD pripremio za usvajanje na narednoj sjedici), od JU usvojen Eticki kodeks od:Opca Biblioteka, CKIO, SRC, Dom zdravlja i Apoteka, u narednih 10 dana ocekujemo usvajanje i od preostale 3 JU (Bolnica, Centar za socijalni rad i Muzej)	Završena aktivnost	0,00
		<b>10.10.2019.</b> Uprava JP RAD je usvojila Etički kodeks, a isti je upućen prema NO JP RAD na dalju proceduru potvrđivanja	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.03.2019.-31.08.2019.</b> Komunikacija Etičkog kodeksa i dobrovoljno prihvatanje istog od strane zainteresovanih subjekata	<b>14.03.2019.</b> Održana prezentacija Etičkog kodeksa za direktore JU i JP sa područja općine Tešanj (dat rok od 15 dana da dostave komentare na navedeni dokument)	Završena aktivnost	0,00
		<b>03.05.2019.</b> Dobijeni komentari od određenog broja direktora JU i JP na predloženi dokument (npr. JU Cnetar za socijalni rad odbacuje predloženi dokument, jer imaju vlastiti, dok JU Apoteka navedeni dokument stavlja u proceduru usvajanja)	Završena aktivnost	0,00
		<b>16.10.2019.</b> Sve JU i JP na podrucju općine Tesanj završili proceduru usvajanja Etickog kodeksa od strane njihovih uprava	Završena aktivnost	0,00
		<b>21.10.2019.</b> Program obuke članova IAT iz JU i JP na podrucju općine Tesanj	Završena aktivnost	0,00
		<b>21.10.2019.</b> Termini usvajanja etickog kodeksa od strane JU na podrucju općine Tesanj: 1. JU CSR- 04.10.2019. 2. JZU Apoteka TEFARM - 06.08.2019. 3. JU CKO - 05.09.2019. 4. JU SRC - 15.08.2019. 5. JZU DOM ZDRAVLJA - 26.09.2019. 6. JU BIBLIOTEKA - 11.09.2019. 7. JU MUZEJ - 18.10.19. 8.Opća bolnica -21.10.19.	Završena aktivnost	0,00
		<b>30.10.2019.</b> Distribuiran dokument "Organizacijska kultura se gradi" od strane g.Sisica prema nosiocima funkcija u svim JU i JP na podrucju općine Tesanj	Završena aktivnost	0,00
		<b>05.11.2019.</b> Odrzan program obuke relevantan za Eticki kodeks za predstavnike svih JU i JP na podrucju općine Tesanj u prostorijama Opca bibloteka Tesanj (npr. dva predstavnika TRA Agencije su uuspješno savladala obuku)	Završena aktivnost	0,00
	<b>03.01.2020.-03.02.2020.</b> Definisanje ciljeva za 2020.	-	-	-
	<b>07.09.2020.-18.12.2020.</b> Edukacija predstavnika firmi za upravljanje izostancima radnika iz radnog procesa (Upravljanje apsentizmom)-trening za firme	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>550,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>

2.1.1.1.1.	Nastavak adaptacije zgrada društvenih domova u ruralnim sredinama		Planirani: <b>132.000,00</b> - III godine <b>200.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>188.900,57</b>	
	<b>28.02.2018.-30.04.2018.</b> Izvršiti pregled stanija društvenih domova po MZ	<b>25.04.2018.</b> Izvršen obilazak domova Kalošević, Mrkotić, Šije, Orašje Planje i i Čitaonica Potočani	Završena aktivnost	0,00
	<b>28.02.2018.-30.04.2018.</b> Definirati kriterije za ulaganje	<b>26.04.2018.</b> definisani kriteriji	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.05.2018.-16.05.2018.</b> Definirati preliminarnu listu za adaptaciju Domova	<b>16.05.2018.</b> Preliminarna lista urađena. Dom MZ Kalošević ide u sanaciju u 2018/2019. godini.	Završena aktivnost	0,00
	<b>16.05.2018.-25.05.2018.</b> Uraditi projekat/specifikaciju ulaganja u domove	<b>25.05.2018.</b> Izrađena specifikacija ulaganja	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.06.2018.-20.07.2018.</b> Javna nabvka	<b>14.07.2018.</b> Javna nabavka u toku	Završena aktivnost	20.592,00
	<b>23.07.2018.-28.09.2018.</b> Izvođenje radova	<b>01.08.2018.</b> Potpisan Ugovor za izvođenje radova doma MZ Kalošević.	Završena aktivnost	0,00
		<b>10.08.2018.</b> Uvođenje izvođača radova u posao	Završena aktivnost	0,00
		<b>31.08.2018.</b> Prilikom skidanja starog krova uočeni dodatni radovi koje je potrebno uraditi-pokrenuta procedura	Završena aktivnost	0,00
		<b>21.09.2018.</b> Završena procedura ugovaranja dodatnih radova	Završena aktivnost	6.998,94
		<b>05.10.2018.</b> Okončanje radova i prijem istih od strane nadzora	Završena aktivnost	2.000,00
		<b>15.10.2018.</b> Odobrena sredstva za vanjske radove na fasadi i unutrašnje uređenje fasada i ograde (Općina sredstva, MZ ugradnja)	Završena aktivnost	5.700,00
		<b>30.11.2018.</b> Odobrena dodatna sredstva za izgradnju potkova	Završena aktivnost	1.000,00
	<b>01.10.2018.-05.10.2018.</b> Prijem radova	<b>11.12.2018.</b> Urađen obilazak radova od strane Menadžera projekta i Mjesne zajednice, Radovi okončani, nije dostavljena faktura za nadzora radova	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2019.-25.01.2019.</b> Definirati preliminarnu listu za adaptaciju	<b>14.01.2019.</b> Izvršen obilazak lokacija i razgovarano sa predstavnicima MZ o njihovim potrebama za adaptaciju prostora te spremnosti da učestvuju u realizaciji projekta	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.01.2019.</b> Na osnovu ranije definisanih kriterija i ponovnog obilaska utvrđena lista za 2019	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.02.2019.</b> Nabaviti predmjere radova za prioritete 2,3 i 4	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.02.2019.-28.02.2019.</b> Uraditi projekat/specifikaciju ulaganja u Domove	<b>05.02.2019.</b> Urađena specifikacija čitaonice potočani	Završena aktivnost	0,00
		<b>08.02.2019.</b> Urađena specifikacija za MZ Novo Selo	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.02.2019.</b> Sa predstavnicima MZ Novo Selo dogovoreno da se u aktivnost ide zajedničkim sredstvima a postupak će voditi MZ	Završena aktivnost	0,00

		13.02.2019. Sa MZ Jelah započeo razgovore o realizaciji uređenja kroz faze tako da se prvo radi najneophodnije	Završena aktivnost	0,00
		15.02.2019. Urađena specifikacija za Jevadžije	Završena aktivnost	0,00
		22.02.2019. Obavljen razgovor sa predstavnicima MZ Jevadžije te predložena promjena prioriteta MZ kako bi se radila zgrada	Završena aktivnost	0,00
		12.03.2019. Obavljen razgovor sa Načelnikom, sagledati mogućnost izmjene definisanih Domova MZ	Završena aktivnost	0,00
		03.09.2019. Odustalo se od domova u MZ Jelah i Jevadžije za 2019. godinu (potrebna veća sredstva).	Završena aktivnost	0,00
	15.03.2019.-31.05.2019. Provođenje procedura javne nabavke	12.03.2019. Obavljen razgovor sa Načelnikom, sagledati mogućnost izmjene definisanih Domova MZ	Završena aktivnost	0,00
		13.03.2019. Još uvijek nije stigao odgovor od MZ Jevadžije o mogućoj promjeni prioriteta	Završena aktivnost	0,00
		04.04.2019. MZ Jevadžije nije odlučila da promjeni svoje prioritete, tražiti novi izvor finansiranja	Završena aktivnost	0,00
		15.05.2019. Razgovarao sa predstavnicima MZ Novo Selo i MZ Bobare, Drinčići, Blaževci da podnesu zahtjeve za uređenje Domova	Završena aktivnost	0,00
		16.05.2019. Razmotriti koji od Domova adaptirati umjesto Jevadžija a njih ostaviti za sledeću godinu	Završena aktivnost	0,00
		17.05.2019. Kandidovao zamjenu krova na DC Dobropolje Mekiš kroz projekat "Žene na izborima" koji finansira vlada Švedske a provodi UNDP (Predmjer)	Završena aktivnost	0,00
		31.05.2019. Odobrena sredstva za adaptaciju Doma u MZ Novo selo	Završena aktivnost	5.271,00
		14.06.2019. Odobrena sredstva za adaptaciju Doma MZ Bobare, Drinčići, Blaževci	Završena aktivnost	3.564,00
		18.06.2019. raspisana javna nabavka za uređenje ambulante u domu MZ Novi Miljanovci	Završena aktivnost	0,00
		15.07.2019. izabran izvođač radova dogovoreno potpisivanje ugovora za MZ N.Miljanovci za zgradu MZ Kalošević za 18.07.19.	Završena aktivnost	0,00
	01.07.2019.-30.09.2019. Izvođenje radova	26.07.2019. Urađena adaptacija prostorija MZ Bobare, Drinčići Blaževci i nabavka novog namještaja, čekam izvještaj. Rad na volonterskoj osnovi (MZ 1700)	Završena aktivnost	0,00
		26.07.2019. Izvršeno uvođenje izvođača u posao na uređenju prostorija u Domu Novi Miljanovci	Završena aktivnost	39.417,24
		26.07.2019. Izvršeno uvođenje izvođača u posao na zgradi MZ Kalošević, na zahtjev MZ radi se izmjena ugovora	Završena aktivnost	0,00
		02.09.2019. Završena faza uređenja prostora MZ Raduša	Završena aktivnost	3.243,80
		13.09.2019. Uveden izvođač radova na uređenju Doma MZ Dobropolje Mekiš	Završena aktivnost	15.678,23
		20.09.2019. Radovi na domu kalošević završeni, očekujem izvještaj	Završena aktivnost	0,00
		05.10.2019. Završeni radovi na zamjeni krova na zgradi MZ Dobropolje Mekiš	Završena aktivnost	665,49

		<b>06.10.2019.</b> Izvršio obilazak zgrade MZ Bobare Drinčići Blaževci, radovi završeni, čekam izvještaj	Završena aktivnost	0,00
		<b>08.10.2019.</b> Izvršena nabavka materijala za Dom Novo Selo, počinju radovi	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.10.2019.</b> Pokrenuta nabavka za vanjsko uređenje Doma N.Miljanovci	Realizacija u toku	0,00
		<b>28.10.2019.</b> MZ Medakovo izrazilo interes da radi unutrašnje uređenje prostorija	Završena aktivnost	0,00
		<b>11.11.2019.</b> MZ BDB dostavila izvještaj o utrošku sredstava, prostor u potpunoj funkciji	Završena aktivnost	4.164,87
		<b>09.12.2019.</b> Odobrena sredstva podrške za adaptaciju prostora MZ Medakovo, početak radova	Završena aktivnost	4.000,00
		<b>14.12.2019.</b> Radovi u MZ Medakovo započeti	Realizacija u toku	0,00
		<b>20.12.2019.</b> Završeni radovi u MZ Novo Selo, dostavljen izvještaj	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.10.2019.-31.10.2019.</b> Prijem radova	<b>25.12.2019.</b> Izvršio obilazak adaptiranih prostorija u MZ Raduša, Dobropolje Mekiš, Novo Selo, Bobare, Drinčići Blaževci, N. Miljanovci i Medakovo. Značajno poboljšanje uslova za rad	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.11.2019.-29.11.2019.</b> Analiza ishoda	<b>27.12.2019.</b> Stanje značajno popravljeno u MZ gdje su vršeni radovi	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.12.2019.-15.12.2019.</b> Provjera trenutnog stanja društvenih domova i zainteresiranost Mjesnih zajednica i drugih za adaptaciju	<b>31.12.2019.</b> Izvršen obilazak domova po MZ, postoji potreba za adaptacijom Domova u 3 MZ Šije, Jevadžije i Jelah. Potrebne sitnije intervencije u MZ Rosulje Dž Planje, Ljetinić i još nekim, nastaviti aktivnost	Završena aktivnost	0,00
		<b>31.12.2019.</b> MZ Šije imaju problem sa rješavanjem odnosa sa BH Telekomom koji se upisao kao vlasnik dijela objekta	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2020.-27.01.2020.</b> definisati preliminarnu listu objekata za adaptaciju	<b>20.01.2020.</b> Urađen obilazak objekata i razgovor sa MZ oko planova za adaptaciju objekata radi stvaranja povoljnijih uslova	Završena aktivnost	0,00
		<b>24.01.2020.</b> urađena preliminarna lista za adaptaciju	Završena aktivnost	0,00
	<b>03.02.2020.-28.02.2020.</b> Uraditi plan ulaganja-izvori finansiranja	<b>11.03.2020.</b> Održan sastanak sa MZ Šije sa ciljem iznalaska rješenja za problem odnosa sa BH Telekomom	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.03.2020.</b> Održati sastanak MZ, Služba IPO i BH Telekom i iznaći najbolje rješenje	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.07.2020.</b> Sastanci održani sa MZ Jelah, Šije i Novi Miljanovci u cilju nastavka radova	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.07.2020.</b> Sastanci održani sa MZ Jelah, Šije i Novi Miljanovci u cilju nastavka radova	Završena aktivnost	0,00
		<b>10.07.2020.</b> Provedena procedura potpisan Ugovor za vanjsko uređenje Doma MZ, ne može usnimiti fajl	Završena aktivnost	33.207,00
		<b>05.10.2020.</b> Odobrena sredstva za sufinansiranje nabavke kanc.namještaja za Medakovo	Završena aktivnost	2.500,00
		<b>12.10.2020.</b> Odobrena sredstva za uređenje mokrog čvora u Kaloševiću	Završena aktivnost	1.200,00



		12.10.2020. Odobrena sredstva za uređenje mokrog čvora u Kaloševiću	Završena aktivnost	1.200,00
		15.10.2020. Razgovor sa MZ Jelah i MZ Šije oko nastavka aktivnosti	Realizacija u toku	0,00
	16.03.2020.-29.05.2020. Provođenje procedura JN	16.03.2020. zbog pandemije korona virusa sve aktivnosti prolongirane do okončanja stanja nesreće	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		16.06.2020. Aktivnost vanjskog uređenja objekta MZ Novi Miljanovci rađena kako bi došlo do otvorenja ambulante	Završena aktivnost	0,00
		01.07.2020. Potpisan ugovor o međusobnim odnosima JZU Dom zdravlja i MZ Novi Miljanovci	Završena aktivnost	0,00
		10.07.2020. Radovi na vanjskom uređenju Doma MZ i zamjeni krova ulaze u završnu fazu	Završena aktivnost	33.298,00
		23.10.2020. Ponovo razgovarao sa MZ Šije, još uvijek BH telecom se nije očitao o prijedlogu adaptacije	Realizacija u toku	0,00
		19.11.2020. Razgovarao sa MZ Šije, očekuju dogovor sa BH Telecomom do kraja godine, MZ da angažuje statičara da provjeri stabilnost zgrade	Realizacija u toku	0,00
		18.12.2020. Odobrena sredstva za uređenje prostorija MZ Novo selo i Miljanovci Lončari	Realizacija u toku	5.200,00
		18.12.2020. Ocjena statičara za dom MZ Šije je da se na postojeće temelje ne može dograđivati objekat. Potrebno uraditi projekat gradnje novog objekta	Realizacija u toku	0,00
	02.11.2020.-20.11.2020. Prijem radova	-	-	-
	23.11.2020.-23.12.2020. analiza ishoda, završetak projekta, po potrebi tražiti odobrenje za produžetak projekta za još jednu godinu	18.12.2020. Završeni objekti NSelo, Bobare, Kalošević i Novi Miljanovci. Pored njih završeni radovi u Piljužićima, Bukvi, Medakovu, Ljetiniću te započeti u Rosuljama i Miljanovci Lončari. Od planiranih ostaju Potočani i Jevadžije, dok Dom u MZ Šije nije za adaptacije nego je potrebno graditi novi objekat	Završena aktivnost	0,00
	04.01.2021.-29.01.2021. Definirati preliminarnu listu objekata za adaptaciju i zainteresiranost MZ Šije, Jevadžije i Jelah	-	-	-
	01.02.2021.-26.03.2021. Uraditi plan ulaganja i izvore finansiranja	-	-	-
	29.03.2021.-31.05.2021. Provođenje procedura JN	-	-	-
	21.06.2021.-15.11.2021. Praćenje realizacije aktivnosti, Prijem radova	-	-	-
	15.11.2021.-15.12.2021. Analiza realizacije cilja	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>188.900,57</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
2.1.1.2.	Izgradnja nove školske zgrade u Medakovu		Planirani: <b>400.000,00</b> - III godine <b>2.620.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>340.609,50</b>	
	19.06.2018.-12.10.2018. Izvedbeni projekat (revizija postojećeg ili izrada novog)	19.06.2018. Razmatranje varijante revizije tipa projekta	Završena aktivnost	0,00

		<b>23.09.2019.</b> Provođenje javne nabavke za odabir firme koja će raditi idejni i glavni projekat za izgradnju novog objekta škole.	Završena aktivnost	0,00
	<b>12.10.2018.-07.12.2018.</b> Izdata urbanistička i građevinska dozvola	<b>12.12.2018.</b> Prenosi se aktivnost u 2019. godinu.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2019.-31.03.2019.</b> Izvedbeni projekat (revizija postojećeg ili izrada novog)	<b>31.05.2019.</b> Izvedbeni projekat, obezbjeđivanje sredstava za izradu novog projekta	Završena aktivnost	0,00
		<b>27.08.2019.</b> Izrada novog projekta, obezbijedena sredstva iz viših nivoa za izradu novog projekta. Do 10.10.19. planirao je vrijeme potrebno za izradu novog projekta.	Završena aktivnost	0,00
		<b>29.10.2019.</b> Održan sastanak sa ponuđačem za izradu novog projekta i usaglašeno potpisivanje ugovora.	Završena aktivnost	0,00
		<b>29.11.2019.</b> Dobivena urbanistička saglasnost	Završena aktivnost	0,00
		<b>29.11.2019.</b> Završen IDEJNI PROJEKAT izgradnje novog objekta škole	Završena aktivnost	3.000,00
		<b>12.12.2019.</b> Završen Glavni projekat za izgradnju novog objekta škole u Medakovu.	Završena aktivnost	14.000,00
	<b>31.05.2019.-31.12.2019.</b> Zatvaranje konstrukcije finansiranja	-	-	-
	<b>01.01.2020.-31.05.2020.</b> Pribavljanje građevinske dozvole	<b>29.11.2019.</b> Pribavljena urbanistička saglasnost	///////	0,00
		<b>22.05.2020.</b> PRIBAVLJENA GRAĐEVINSKA DOZVOLA	Završena aktivnost	14.000,00
	<b>01.06.2020.-01.11.2020.</b> Javna nabavka	<b>27.05.2020.</b> Pokrenuta javna nabavka za prvu fazu izgradnje objekta u vrijednosti od 250.000 KM	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.08.2020.</b> Potpisan ugovor u vrijednosti 161.460 KM	Završena aktivnost	161.460,00
		<b>09.09.2020.</b> Položen kamen temeljac i započeli radovi	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.10.2020.</b> Prva faza radova ili faza 1 je pri samom završetku, u toku je postupak javne nabavke za fazu 1A za izgradnju cokla na postojećim temeljima.	Završena aktivnost	0,00
		<b>22.10.2020.</b> 19.10.2020 godine otvorene ponude za izvođenje radova na fazi 1A, u narednih 25 dana se očekuje potpisivanje ugovora.	Završena aktivnost	0,00
		<b>22.10.2020.</b> 19.10.2020 godine otvorene ponude za izvođenje radova na fazi 1A, u narednih 25 dana se očekuje potpisivanje ugovora.	Završena aktivnost	0,00
		<b>27.10.2020.</b> Trenutno firma Inženjering radi na podizanju cokla za predulaz na školi jer se pojavila potreba za hitnom intervencijom s obzirom da su temelji predulaza za novu školu uz same temelje stare škole . Vrijednost radova cca 5.000,00 KM	Završena aktivnost	5.000,00
		<b>19.11.2020.</b> Potpisan Ugovor sa firmom INTER d.o.o za izvođene 1A faze. Firma uvedena u posao.	Realizacija u toku	143.149,50
	<b>01.01.2021.-31.05.2021.</b> Javna nabavka za nastavak gradnje:prva ploča, zidanje, druga ploča	-	-	-
	<b>01.06.2021.-31.07.2021.</b> Izvođenje radova po prethodnoj nabavci	-	-	-
	<b>01.07.2021.-30.09.2021.</b> Javna nabavka za izgradnju prvog sprata i krovne konstrukcije	-	-	-

	01.10.2021.-31.12.2021. Izvođenje radova po prethodnoj nabavci	-	-	-
				<b>UKUPNO: 340.609,50</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
2.1.1.3.	Izgradnja četiri sportske sale (Kalošević, Šije, Miljanovci i Jablanica)			Planirani: <b>680.000,00</b> - III godine <b>900.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>1.337.301,10</b>
	01.03.2018.-16.04.2018. provođenje procedure javne nabavke (nastavak projekta iz prethodne godine)	30.05.2018. Završena procedura javne nabavke. Potpisan ugovor.	Završena aktivnost	714.870,00
		01.10.2018. završeni ugovoreni radovi na dvoranama	Završena aktivnost	0,00
	30.05.2018.-15.10.2018. realizacija III faze izgradnje (troškovi nadzora)	28.06.2018. Izvođač uveden u posao u Šijama i Miljanovcima, radovi u toku.	Realizacija u toku	0,00
		09.07.2018. Izvođač uveden u posao u Jablanici i Kaloševiću, radovi u toku	Realizacija u toku	0,00
		01.10.2018. radovi na izgradnji dvorana završeni	Završena aktivnost	6,10
	16.10.2018.-30.11.2018. ocjena zadovoljstva korisnika usluga za sale (utvrđivanje referentne vrijednosti)	01.11.2018. anketa pokrenuta i traje do 10.11.2018. godine	Realizacija u toku	0,00
		12.11.2018. anketa završena, učenici ocjenili sa odličnim izgradnju sportskih sala	Završena aktivnost	0,00
	01.01.2019.-31.03.2019. Priprema specifikacije za Listu kapitalnih projekata.	30.01.2019. pripremljen plan javnih nabavki	Završena aktivnost	0,00
		18.03.2019. dostavljen zahtjev kantonalnom ministarstvu za odobrenje sredstava, čeka se povratna informacija kako bi mogli pokrenuti proceduru jn	Završena aktivnost	0,00
	01.04.2019.-03.06.2019. Provođenje procedure javne nabavke	27.03.2019. zbog kašnjenja formiranja vlade ZE-DO, nema saglasnosti u sufinansiranju i procedura neće krenuti po usvojenom planu	Zastoj	0,00
		11.04.2019. dostavljen zahtjev vladi i ministarstvu, predmjer je spreman i samo se čeka saglasnost	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		14.05.2019. nema povratne informacije od nadležnog ministarstva	Zastoj	0,00
		19.06.2019. početkom mjeseca jula planira se javna nabavka za jednu dvoranu iz budžeta, a preostale nakon potvrde iz kantnona	Zastoj	0,00
		09.07.2019. pokrenuta procedura javne nabavke za dvorane u Kaloševiću i Miljanovcima	Završena aktivnost	0,00
		19.08.2019. krajem augusta planirano potpisivanje ugovora, žalbeni rok	Završena aktivnost	0,00
	10.06.2019.-10.06.2019. potpisivanje ugovora sa izvođačem i nadzorom	09.09.2019. Potpisani ugovori za sale Kalošević i Miljanovci. Vrijeme za realizaciju ugovora: 60 radnih dana.	Završena aktivnost	464.841,00
		16.09.2019. krajem mjeseca septembra planirano i potpisivanje ugovora za dvoranu u Jablanici	Završena aktivnost	0,00

		25.09.2019. Potpisan ugovor za salu u Jablnici	Završena aktivnost	157.584,00
	17.06.2019.-04.11.2019. realizacija ugovora, nastavak izgradnje tri sportske sale	16.09.2019. izvođač uveden u posao u Kaloševiću i Miljanovcima	Završena aktivnost	0,00
		07.10.2019. počeli završni radovi na salama u Kaloševiću i Miljanovcima	Završena aktivnost	0,00
		11.10.2019. izvođač počeo sa radovima na sali u Jablanici	Završena aktivnost	0,00
		25.10.2019. radovi na dvoranama teku predviđenom dinamikom	Završena aktivnost	0,00
		20.11.2019. završeni radovi na fasadama objekata, počeli unutrašnji radovi	Završena aktivnost	0,00
		21.11.2019. izrada unutrašnje infarstrukture (grijanje, struja)	Završena aktivnost	0,00
		12.12.2019. izrada keramike i postavljanje sanitarije	Završena aktivnost	0,00
		26.12.2019. u kaloševiću završeno grijanje, struja, sanitarija, rade se pripremni radovi za postavljanje podne podloge	Završena aktivnost	0,00
	01.01.2020.-20.02.2020. nastavak aktivnosti (radova) iz 2019. godine	24.01.2020. završeno grijanje i ventilacija u salama Kalošević i Miljanovci	Završena aktivnost	0,00
		05.02.2020. priprema podloge u sali Jablanica i Kalošević za polaganje poda	Završena aktivnost	0,00
		06.03.2020. U dvorani u Miljanovcima se vrše pripreme za polaganje poda, u Jablanici se radi na uređenju prostora za svlačionice. Čekaju se uslovi u Jablanici i Kaloševiću za postavljanje poda	Završena aktivnost	0,00
		16.03.2020. U Jablanici se vrši priprema prostora za svlačionice	Završena aktivnost	0,00
		09.04.2020. U Miljanovcima postavljen pod, rade se završni radovi. U Jablanici i Kaloševiću se isušuje prostor za sticanje uslova i postavljanje poda.	Završena aktivnost	0,00
		22.04.2020. U Miljanovcima radovi skoro završeni. U Jablanici se završavaju radovi u prostorijama predviđenim za svlačionice, dvorana se još uvijek isušuje da se steknu uslovi za postavljanje poda. U Kaloševiću aktuelni radovi na postavljanju poda.	Završena aktivnost	0,00
		04.05.2020. U Kaloševiću završeni radovi, primopredaja radova zakazana. U Miljanovcima se rješavaju nedostaci završenih radova. U Jablanici preostala ugradnja sportskog poda.	Završena aktivnost	0,00
		15.05.2020. Primopredaja radova između izvođača i investitora izvršena, u toku priprema sve dokumentacije za predaju objekta Školi. U Jablanici izvršeno postavljanje poda i iscrtavanje istoga, u toku završni fini radovi. Miljanovci- u toku sitne korekcije izvršenih radova.	Završena aktivnost	0,00
		29.06.2020. Svi radovi završeni, za sve dvorane izvršena primopredaja radova. Ukupan iznos finansiranja 717.336 KM.	Završena aktivnost	0,00
	21.02.2020.-20.03.2020. primopredaja objekata i upotrebna dozvola	31.05.2020. U toku pripreme za primopredaju objekata školama na korištenje i upravljanje.	Završena aktivnost	0,00
		20.07.2020. Podnjeti zahtjevi za tehnički prijem objekata dvorana, komisije izašle na teren i utvrdile nedostatke. U toku prikupljanje potrebnih dokumenata i popravke ukazanih nedostaka.	Realizacija u toku	0,00
		11.09.2020. Objekat sportska sala u Jablanici je dana 02.09.2020.godine dobio Rješenje kojim se odobrava korištenje navedenog objekta. Ovim Rješenjem, završene su sve aktivnosti vezane za dvoranu Jablanica.	Završena aktivnost	0,00
		11.11.2020. Urađeni projekti izvedenog stanja, predati zahtjevi za izmjenu Urbanističke saglasnosti za dvorane u Miljanovcima i Kaloševiću.	Završena aktivnost	0,00

		16.11.2020. Stigle izmijenjene Urbanističke saglasnosti za Miljanovce i Kalošević, nastavljamo proceduru prikupljanja dokumenata za izmjenu građevinske.	Realizacija u toku	0,00
			<b>UKUPNO:</b>	<b>1.337.301,10</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
2.1.1.6.	Izgradnja ambulanti u Pousorju (N. Miljanovci, Miljanovci, Piljužići)		Planirani: <b>397.000,00</b> - III godine <b>285.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>708.498,01</b>	
	00.00.0000.-00.00.0000.	26.07.2018. Izrađena dokumentacija i pribavljena odobrenja za gradnju.	Završena aktivnost	3.000,00
	00.00.0000.-00.00.0000.	-	-	-
	08.01.2018.-20.03.2018. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje odobrenja za gradnju	-	-	-
	21.03.2018.-21.05.2018. Javna nabavka (grubi radovi)	26.07.2018. Provedena javna nabavka	Završena aktivnost	500,00
	22.05.2018.-16.07.2018. Realizacija ugovora sa prijemom radova (grubi radovi)	26.07.2018. Potpisan ugovor, uveden izvođač radova	Završena aktivnost	79.001,52
	05.06.2018.-23.07.2018. Javna nabavka (završni radovi)	27.07.2018. U toku provođenje javne nabavke. Očekuje se potpisivanje ugovor do sredine Augusta	Realizacija u toku	0,00
		06.08.2018. Ugovor potpisan	Završena aktivnost	0,00
	31.08.2018.-10.12.2018. Realizacija ugovora sa prijemom radova (završni radovi)	27.07.2018. Izvođenje radova u toku na temelju potpisanog ugovora od 06.08.2018. godine	Završena aktivnost	71.582,29
		26.10.2018. Postoji zahtjev za dodatnim radovima a nisu bili predviđeni projektom. Usaglašavaje u toku (informatička instalacija/vanjsko uređenje).	Završena aktivnost	34.508,00
		20.12.2018. Ambulanta Piljužići završena.	Završena aktivnost	0,00
	01.01.2019.-31.03.2019. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje odobrenja za gradnju (N. Miljanovci i Miljanovci)	06.02.2019. Javna nabavka za izradu glavnog projekta ambulante Miljanovci-Lončari	Završena aktivnost	0,00
		11.03.2019. U dijelu javne nabavke-izrade idejnog rješenja zatražena i održana prezentacija Projktnog zadatka	Završena aktivnost	0,00
		29.03.2019. Zaljučen ugovor za izradu idejnog i glavnog projekta za Ambulantu Miljanovci-Lončari	Završena aktivnost	5.265,00
		23.04.2019. Javna nabavka za idejni i glavni projekat Ambulante u Novim Miljanovcima	Završena aktivnost	0,00
		30.05.2019. Zaključen Ugovor za izradu Idejnog i Glavnog projekta za ambulantu u Novim Miljanovcima	Završena aktivnost	5.265,00
		25.06.2019. Aktivnost na pribavljanju urbanističke saglasnosti i izrade Glavnog projekta za Ambulante u Miljanovci Lončari	Završena aktivnost	0,00
		25.06.2019. Aktivnosti na izradi Gl.projekta za Ambulantu u N.Miljanovcima	Završena aktivnost	0,00

	<b>25.03.2019.-10.04.2019.</b> Prijem radova za Ambulantu N.Miljanovci	-	-	-
	<b>01.04.2019.-31.05.2019.</b> Javna nabavka	<b>22.04.2019.</b> Javna nabavka za radove nije u toku iz razloga što JU Dom zdravlja ne raspolaže informacijom o visinu učešća u sufinansiranju projekata izgradnje Ambulanti u Miljanovcima.	Zastoj	0,00
		<b>28.05.2019.</b> Javna nabavka za radove izgradnje ambulante u MZ Miljanovci Lončari je pokrenuta. Finansiranje iz Budžeta Općine Tešanj (68.000,00 KM)	Realizacija u toku	0,00
		<b>28.05.2019.</b> Javna nabavka za rekonstrukciju ambulante u MZ Novi Miljanovci je pokrenuta.Finansiranje iz Budžeta Općine Tešanj (40.000,00 KM)	Realizacija u toku	0,00
		<b>25.06.2019.</b> Zaključivanje Ugovora za izvođenje radova za ambulantu u Miljanovci Lončari i N.Miljanovci su planirana u periodu 15 dana.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		<b>18.07.2019.</b> Ugovor zaključen dana 18.07.2019.godine	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.06.2019.-27.09.2019.</b> Realizacija Ugovora i prijem radova	<b>01.06.2019.</b> Realizacija Ugovora za izgradnju ambulanti u Miljanovci Lončari i Novi Miljanovci nije moguća dok se ne završi procedura Javne nabavke.	Zastoj	0,00
		<b>25.07.2019.</b> Realizacija ugovora -izgradnja ambulanti Miljanovci Lončari i N.Miljanovci u toku	Završena aktivnost	120.428,00
		<b>22.08.2019.</b> Radovi na Ambulanti Novi Miljanovci su u fazi izvedenih a.b temelja i stubova i pripreme za ab. ploču.	Završena aktivnost	0,00
		<b>23.08.2019.</b> Radovi na ambulanti u Miljanovci Lončari su fazi završeni temelji, zidovi i priprema za izradu oplata za ab.ploču.	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.10.2019.</b> U toku su završni radovi na izrada krovne konstrukcije sa pokrivanjem, izrdom odvodnje sa olucima, izrada tavanskog estriha. Planiran završetak radova do kraja tekuće sedmice. Ambulanta Miljanovci-Lončari	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.10.2019.</b> Radovi I faze Ambulante Miljanovci Lončari su završeni, izvršena je primopredaja radova.	Završena aktivnost	86.252,00
		<b>23.10.2019.</b> Radovi I faze Ambulante Novi Miljanovci su završeni izvršena je primopredaja radova	Završena aktivnost	39.417,00
		<b>23.10.2019.</b> JN za odabir izvođača radova za II fazu radova za Ambulantu Novi Miljanovci je u toku	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.11.2019.</b> Postupak JN za II fazu radova za Ambulantu Novi Miljanovci je poništen, dostavljena ponuda je veća od planiranih sredstava.	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.11.2019.</b> Pokrenut je obnovljeni postupka JN za Ambulantu N.Miljanovce za radove II Faze, završni i vanjsko uređenje.	Završena aktivnost	0,00
		<b>26.11.2019.</b> JN u toku-otvaranje, pegled i ocjena pristiglih ponuda.	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.12.2019.</b> JN u toku, zaključivanje ugovora je moguće oko 20.12.2019.godine.	Realizacija u toku	0,00
	<b>06.01.2020.-16.03.2020.</b> Realizacija Ugovora za završne radove i vanjsko uređenje u Ambulanti N.Miljanovci	<b>06.01.2020.</b> Realizacija Ugovora je otpočela, izvođač radova Nedjing doo Tešanj, nadzor Arh-studio doo Tešanj	Završena aktivnost	78.675,00
		<b>13.04.2020.</b> Realizacija u završnoj fazi, ugradnja medicinskog poda na podlozi odgovarajuće vlažnosti i ugradnja grejnih tijela.	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.05.2020.</b> Realizacija nije završena iz razloga prisustva veće vlažnosti od potrebne.Očekuje se nastavak ugradnje poda.	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.07.2020.</b> Podopolagački radovi završeni 07.07.2020.godine i Izvršen prpompredaja radova	Završena aktivnost	0,00

	<b>16.03.2020.-15.05.2020.</b> Javna nabavka za završne radove i vanjsko uređenje za Ambulantu u Miljanovci Lončari	<b>19.05.2020.</b> JN je u toku, pristigle ponude su pekoračile planirani Budžet, tako da će se poništiti postupak JN. Pokretanje novog postupka će uslijediti nakon okončanja prvog postupka JN.	Završena aktivnost	0,00
		<b>22.06.2020.</b> Pokrenut je obnovljeni postupak JN	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.07.2020.</b> JN JE U TOKU , OČEKUJE SE ZAKLJUČIVANJE uGOVORA U PERIODU OD 10 DANA	Završena aktivnost	0,00
	<b>25.03.2020.-10.04.2020.</b> Tehnički Prijem radova za Ambulantu u N.Miljanovci	<b>19.05.2020.</b> Tehnički prijem završnih radova u Ambulanti N.Miljanovci nije izvršen iz razloga što nije izvršena ugradnja medicinskog poda (veća vlažnost podloge od dozvoljene)	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.07.2020.</b> Tehnički prijem-Primopredaja završnih radova u Ambulanti N.Miljanovci je izvršena	Završena aktivnost	0,00
	<b>13.04.2020.-19.06.2020.</b> JN za Vanjsko uređenje Doma mjesne zajednice Novi Miljanovci i ambulante Novi Miljanovci	<b>19.05.2020.</b> JN je u toku, ponude su otvorene i izvršena je e-aukcija, odluke su dostavljene ponudjačima. Ugovor se očekuje za 15 dana.	Završena aktivnost	0,00
		<b>09.06.2020.</b> Ugovor zaključen	Završena aktivnost	33.298,20
	<b>25.05.2020.-31.12.2020.</b> Zaključivanje i realizacija Ugovora za radove na Ambulanti Miljanovci-Lončari	<b>12.08.2020.</b> Ugovor za II Fazu je zaključen	Završena aktivnost	106.700,00
		<b>17.08.2020.</b> Izvođač radova je uveden u posao	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.09.2020.</b> Radovi izrade instalacija, malterisanja, izrade estriha i keramičarskih radova su u toku.	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.10.2020.</b> Dogovor i usvanje rješenja za Vanjsko uređenje. Izvođaču radova dostavljena situacija i prijedlog radova. Slijedi JN.	Završena aktivnost	0,00
		<b>23.10.2020.</b> JN za Vanjsko uređenje je pokrenuta	Zastoj	0,00
		<b>27.10.2020.</b> JN ZA VANJSKO UREĐENJE JE OBUSTAVLJENA, POTREBAN DOGOVOR SA MZ MILJANOVCI LONČARI	Zastoj	0,00
		<b>12.11.2020.</b> Radovi na unutrašnjem uređenju su u završnoj fazi, trenutno su u toku radovi na izradi fasade. U toku su radovi na izradi priključka na e. struju i priključka na vodovodni sistem.	Završena aktivnost	0,00
		<b>20.11.2020.</b> Radovi na izradi fasade su u završnoj fazi.	Završena aktivnost	0,00
		<b>17.12.2020.</b> Radovi na izradi fasade, izradi trotoara, prilaznog stepeništa i izradi priključaka el.struje su završeni. Radovi na ugradnji završen podloge medicinskog poda nisu završeni iz razloga veće vlažnosti betonskog estriha.	Realizacija u toku	0,00
	<b>22.06.2020.-28.08.2020.</b> Zaključivanje Ugovora i Realizacija za Vanjsko uređenje Doma mjesne zajednice Novi Miljanovci i ambulante Novi Miljanovci	<b>22.06.2020.</b> Realizacija ugovora za Vanjsko uređenje Doma MZ i AMBULANTE JE U TOKU	Završena aktivnost	33.298,00
		<b>12.08.2020.</b> Radovi realizacije su u toku, trenutno se izvode krovopokrivački radovi i radovi na fasadi. Završetak radova je planiran u naredi 10 dana. Odobreni su i dodatni radovi u iznosu od 6608,00 KM	Završena aktivnost	6.608,00
		<b>12.08.2020.</b> Radovi na izradi termofasade zadnjeg zida fasade-MZ finansira	Završena aktivnost	4.700,00
		<b>21.08.2020.</b> Izvršena primopredaja radova	Završena aktivnost	0,00
	<b>17.08.2020.-31.12.2020.</b> Tehnički Prijem radova za Ambulantu Miljanovci-Lončari	<b>21.08.2020.</b> Izvršen tehnički prijem.	Završena aktivnost	0,00

	31.08.2020.-31.08.2020. Tehnički prijem za Vanjsko uređenje Doma mjesne zajednice Novi Miljanovci i ambulante Novi Miljanovci	21.08.2020. Radovi završeni izvršena primopredaja radova za vanjsku uređenje	Završena aktivnost	0,00
			<b>UKUPNO:</b>	<b>708.498,01</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
2.1.1.13.	Projektovanje rješenja saobraćaja za grad Tešanj i izgradnja parking prostora u Tešnju, Jelahu i Tešanjci		Planirani: <b>140.000,00</b> - III godine <b>190.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>19.479,33</b>	
	19.06.2018.-06.07.2018. Izvršiti analizu i definisati korake	05.07.2018. Održan sastanak sa predstavnicima MZ Tešanj.	Završena aktivnost	0,00
		06.07.2018. Održan sastanak sa predstavnicima MZ Jelaha i Tešanjka	Završena aktivnost	0,00
	09.07.2018.-13.07.2018. Formirati radni tim	16.07.2018. Formiran radni tim	Završena aktivnost	0,00
	13.07.2018.-31.07.2018. Definirati projektni zadatak za izradu Studije (Tešanj)	13.07.2018. Prikupljanje informacija za projektni zadatak	Završena aktivnost	0,00
		17.09.2018. Pripremljen projektni zadatak za izradu Studije (saobraćajno rješenje)	Završena aktivnost	0,00
		17.09.2018. Pripremljen projektni zadatak za izradu Idejnog rješenja (parking prostori u Tešnju, Jelahu i Tešanjci)	Završena aktivnost	0,00
	13.07.2018.-31.07.2018. Definirati projektni zadatak za izradu Idejnog rješenja (Jelaha i Tešanjka)	01.10.2018. Pripremljen projektni zadatak za izradu Idejnog rješenja (parking prostori u Tešnju, Jelahu i Tešanjci)	Završena aktivnost	0,00
	01.08.2018.-01.10.2018. Pokretanje postupka javne nabavke za izradu studije	19.11.2018. Podnesen zahtjev za izmjenu plana javnih nabavki	Završena aktivnost	0,00
		22.11.2018. Podnesen zahtjev za pokretanje postupka javne nabavke	Završena aktivnost	0,00
	01.08.2018.-01.10.2018. Pokretanje postupka javne nabavke za izradu Idejnog rješenja	31.12.2018. Zbog kašnjenja se prenosi u 2019	Završena aktivnost	0,00
	01.10.2018.-04.01.2019. Izrada Idejnog rješenja	-	-	-
	01.10.2018.-05.10.2018. Potpisivanje ugovora sa nosiocem izrade (za studiju)	27.12.2018. Donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu Studije. u toku je potpisivanje ugovora sa odabranim izvođačem	Završena aktivnost	0,00
		31.12.2018. Zbog kašnjenja aktivnost se prenosi u 2019. godinu.	Završena aktivnost	0,00
		25.01.2019. Potpisan ugovor sa izvođačem	Završena aktivnost	0,00
	01.10.2018.-05.10.2018. Potpisivanje ugovora sa nosiocem izrade (za studiju)	31.12.2018. Zbog kašnjenja aktivnost se prenosi u 2019. godinu.	Završena aktivnost	0,00
		25.01.2019. Potpisan Ugovor sa izvođačem	Završena aktivnost	0,00
	01.01.2019.-01.04.2019. Izrada Studije	31.12.2018. Zbog kašnjenja aktivnost se prenosi u 2019. godinu.	Završena aktivnost	0,00



		<b>28.01.2019.</b> u toku je priprema podataka za dostavu izvođaču, dogovoren sastanak za 04.02.2019.godine	Završena aktivnost	0,00
		<b>05.02.2019.</b> održan sastanak sa izvođačem (IG B.Luka) te dato pojašnjenje projektnog zadatka i cilj istog. Izvršen obilazak terena. Identifikovana dodatna dokumentacija koja će im se proslijediti	Završena aktivnost	0,00
		<b>11.02.2019.</b> mailom proslijeđena dodatna dokumentacija projektantima (shodno zaključcima sa sastanka koji je održan 05.02.2019.godine)	Završena aktivnost	0,00
		<b>22.03.2019.</b> obzirom da smo zaprimili zvaničnu verziju PP koridora Vc ista je mailom proslijeđena nosiocu izrade	Završena aktivnost	0,00
		<b>22.03.2019.</b> obzirom da smo zaprimili zvaničnu verziju PP koridora Vc ista je mailom proslijeđena nosiocu izrade studije	Završena aktivnost	0,00
		<b>22.03.2019.</b> mailom zatražila informaciju o datumu dostavljanja Studije na uvid (ne u konačnom obliku)	Završena aktivnost	0,00
		<b>04.04.2019.</b> mailom zatražila informaciju o fazi izrade Studije i dostavljanja iste na uvid	Završena aktivnost	0,00
		<b>05.04.2019.</b> dobila informaciju da će najkasnije do 10.04. dostaviti Studiju na uvid	Završena aktivnost	0,00
		<b>11.04.2019.</b> obzirom da projektanti nisu dostavili traženo kontaktirala sam ih mailom	Završena aktivnost	0,00
		<b>11.04.2019.</b> mailom dostavili informaciju da šalju elektronski i štampani dio (poštom)	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.04.2019.</b> na protokolu je zaprimljena Studija. Potrebno je organizovati sastanak i izvršiti pregled iste	Završena aktivnost	0,00
		<b>07.05.2019.</b> Održan sastanak na kojem je izvršen pregled dostavljene studije	Završena aktivnost	0,00
		<b>09.05.2019.</b> Nosilac izrade mailom obaviješten o uočenim nedostacima-zatražena dopuna radi pripreme materijala za novi sastanak na kojem će se definisati dalji koraci	Realizacija u toku	0,00
		<b>22.05.2019.</b> Održan sastanak tima na kojem su iznesene primjedbe i komentari vezani za dostavljeni materijal	Završena aktivnost	0,00
		<b>23.05.2019.</b> Održan sastanak-definisan južni izlaz	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.07.2019.</b> Nakon mail komunikacije rad na organizaciji sastanka sa nosiocima izrade	Završena aktivnost	0,00
		<b>22.08.2019.</b> prikupljanje podataka za područje Jelaha i Tešanjke radi prosljeđivanja nosiocima izrade (obzirom da isto nije obuhvaćeno dostavljenim materijalima tražena dopuna i korekcija)	Završena aktivnost	0,00
		<b>16.09.2019.</b> obavljen razgovor sa MZ Tešanjka (parking prostori)	Završena aktivnost	0,00
		<b>04.10.2019.</b> u toku sedmice obavljeno je nekoliko telefonskih razgovora sa projektantima te razmijenjeno nekoliko mailova a sve u cilju razjašnjavanja nedoumica koje se odnose na lokaciju južnog izlaza te naše dostavljene prijedloge za isti kao i prijedlozi za parking prostore u Jelahu i Tešanjci	Završena aktivnost	0,00
		<b>24.10.2019.</b> mailom sam obaviještena da će jedan printani i jedan elektronski primjerak korigovane studije dostaviti najkasnije do 08.11.	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.11.2019.</b> tražila info (mailom) da li će projektanti doći da prezentiraju urađeno	Završena aktivnost	0,00
		<b>08.11.2019.</b> obaviještena da je printani i elektronski primjerak studije proslijeđen poštom	Završena aktivnost	0,00

		<b>11.11.2019.</b> Primjerak Studije (analogni i digitalni) dostavljen poštom	Završena aktivnost	0,00
		<b>13.11.2019.</b> Stupila u kontakt sa projektantima radi dogovaranja termina prezentacije (oni predložili 19.11.2019)	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.11.2019.</b> Načelnik predložio 20.11.2019.godine za termin prezentacije, mailom obavijestila projektante te zatražila izjašnjenje o terminu	Završena aktivnost	0,00
		<b>20.11.2019.</b> Održan sastanak na kojem su projektanti prezentovali urađenu Studiju	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.11.2019.</b> Zvanično dostavljena Studija saobraćajnog rješenja	Završena aktivnost	19.479,33
	<b>01.04.2019.-03.06.2019.</b> Donošenje odluke o prihvatljivosti rješenja prikazanog u Studiji	-	-	-
	<b>03.06.2019.-03.07.2019.</b> Definisanje projektnog zadatka za parking površine	-	-	-
	<b>03.06.2019.-05.08.2019.</b> Definisanje projektnog zadatka za izradu idejnog rješenja saobraćajnica (Tešanj)	-	-	-
	<b>03.07.2019.-03.09.2019.</b> Javna nabavka za izradu idejnog rješenja parking površina	-	-	-
	<b>05.08.2019.-07.10.2019.</b> Javna nabavka za izradu idejnog rješenja saobraćajnica (Tešanj)	-	-	-
	<b>03.09.2019.-03.12.2019.</b> Potpisivanje ugovora sa nosiocem izrade idejnog rješenja parking površina i njegova izrada	-	-	-
	<b>07.10.2019.-07.01.2020.</b> Potpisivanje ugovora sa nosiocem izrade idejnog rješenja saobraćajnica (Tešanj) i njegova izrada	-	-	-
	<b>02.12.2019.-02.03.2020.</b> Donošenje odluke o prihvatljivosti rješenja prikazanog u Studiji	<b>28.04.2020.</b> Poslala e-mailom upit načelniku o mogućnosti upoznavanja vijećnika sa studijom na narednoj sjednici vijeća.	Realizacija u toku	0,00
	<b>02.03.2020.-02.04.2020.</b> Definisanje projektnog zadatka za parking površine	-	-	-
	<b>02.03.2020.-04.05.2020.</b> Definisanje projektnog zadatka za izradu idejnog rješenja saobraćajnica	-	-	-
	<b>16.04.2020.-16.07.2020.</b> Javna nabavka za izradu idejnog rješenja parking površina	-	-	-
	<b>18.05.2020.-18.08.2020.</b> Javna nabavka za izradu idejnog rješenja saobraćajnice (Tešanj)	-	-	-
	<b>16.07.2020.-16.10.2020.</b> Izrada idejnog rješenja parking površina (Tešanj,Jelah,Tešanjka)	-	-	-
	<b>18.08.2020.-19.10.2020.</b> Izrada idejnog rješenja saobraćajnice (Tešanj)	-	-	-
	<b>20.10.2020.-31.12.2020.</b> Analiza dostavljenih idejnih rješenja i priprema za pribavljanje potrebnih odobrenja	-	-	-
	<b>04.01.2021.-30.04.2021.</b> Donošenje odluke o prihvatljivosti rješenja prikazanog u Studiji	<b>28.12.2020.</b> Studija putem wetransfera proslijeđena pomoćnicima načelnika (Hamzalija H i Azra M) kako bi mogli da dostave svoje komentare na istu	///////	0,00

	04.05.2021.-05.07.2021. Definisanje projektnog zadatka za parking površine	-	-	-
	04.05.2021.-04.10.2021. Definisanje projektnog zadatka za izradu idejnog rješenja saobraćajnica (Tešanj i južni izlaz)	-	-	-
				<b>UKUPNO: 19.479,33</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
2.1.1.14.	Projektovati saobraćajnicu južnog izlaza općine Tešanj			Planirani: <b>30.000,00</b> - III godine <b>100.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>3.000,00</b>
	12.06.2018.-30.08.2018. Definisanje projektnog zadatka za izradu studije izvodljivosti	03.07.2018. Aktivnosti na definisanju projektnog zadatka u toku	Završena aktivnost	0,00
		01.08.2018. Imenovan radni tim za rješavanje saobraćaja, koji će definisati projektni zadatak. Trenutno je zastoj u realizaciji radi godišnjih odmora članova tima.	Završena aktivnost	0,00
		15.10.2018. pripremljen projektni zadatak i dostavljen timu na uvid i eventualne primjedbe i dopune	Završena aktivnost	0,00
	01.09.2018.-31.12.2018. Javna nabavka za Studiju izvodljivosti	19.11.2018. pokrenuta procedura javne nabavke	Završena aktivnost	0,00
		21.12.2018. pristigle 3 ponude, u toku odabir najpovoljnije i potpisivanje ugovora (nastavak u 2019)	Realizacija u toku	0,00
	01.01.2019.-20.08.2019. Javna nabavka za Studiju izvodljivosti_nastavak	21.01.2019. potpisan Ugovor	Završena aktivnost	3.000,00
		18.03.2019. projektanti bili na licu mjesta, obišli teren i u toku je izrada studije	Završena aktivnost	0,00
		11.04.2019. u toku naredne sedmice očekuje se radni materijal na uvid	Završena aktivnost	0,00
		07.05.2019. Studija stigla, održan sastanak Radne grupe	Završena aktivnost	0,00
		09.05.2019. Nosilac izrade mailom obaviješten o uočenim nedostacima-zatražena dopuna radi pripreme materijala za novi sastanak na kojem će se definisati dalji koraci	Završena aktivnost	0,00
		19.06.2019. Usaglašene sve primjedbe, projektanti rade konačnoj verziji Studije	Završena aktivnost	0,00
		18.07.2019. Očekuje se konačna verzija Studije izvodljivosti do sredine Augusta.	Završena aktivnost	0,00
		28.08.2019. dostavljena dopuna podataka nosiocima izrade korekcija i dopuna studije	Završena aktivnost	0,00
		16.09.2019. projektantu dostavljeni elementi za izgradnju parking prostora u Tešanjci	Završena aktivnost	0,00
		25.10.2019. u toku završna faza za konačnu verziju studije	Završena aktivnost	0,00
		01.11.2019. obavljen razgovor sa projektantima, studija će biti dostavljena do 08.11.2019	Završena aktivnost	0,00

		20.11.2019. prezentacija predloženog rješenja	Završena aktivnost	0,00
		11.12.2019. preporuka nosioca izrade studije i rukovodstva Općine da se sačeka tačna informacija o konačnoj trasi auto-puta	Zastoj	0,00
	21.08.2019.-30.12.2019. Javna nabavka za idejni projekat	-	-	-
	06.04.2020.-30.06.2020. javna nabavka za idejni projekar	-	-	-
	13.07.2020.-07.09.2020. izrada idejnog projekta	-	-	-
	20.10.2020.-00.00.0000. prezentacija idejnog projekta	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
2.1.1.1.17.	Rekonstrukcija korita na rijeci Tešanjci (Trg A. Izetbegovića)		Planirani: <b>200.000,00</b> - III godine <b>250.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>4.914,00</b>	
	01.03.2018.-30.06.2018. Utvrđivanje plana aktivnosti	29.06.2018. Sastanak sa predstavnikom MZ Tešanj, službenikom iz Urbanizma i službenikom koji upravlja riječnim koritima iz Službe za finansije.	Završena aktivnost	0,00
	01.07.2018.-23.11.2018. Analiza hidrološke situacije	09.10.2018. Urađen projektni zadatak za hidrološku analizu	Završena aktivnost	0,00
		31.12.2019. Završena hidrološka analiza. Analiza se nalazi kao predmet u organima uprave Općine Tešanj.	Završena aktivnost	4.914,00
	26.11.2018.-03.12.2018. Definisane projektnog zadatka	31.12.2018. Zbog kašnjenja aktivnost se prenosi u 2019. godinu.	Završena aktivnost	0,00
	03.12.2018.-17.12.2018. Javna nabavka za izradu idejnog rješenja po projektnom zadatku	31.12.2018. Zbog kašnjenja aktivnost se prenosi u 2019. godinu.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
	01.01.2019.-15.02.2019. Izrada i prihvatanja idejnog rješenja	21.01.2019. Konsultacije oko izrade idejnog rješenja sa zainteresovanim stranama i preduzećem koje bi to radilo.	Realizacija u toku	0,00
		15.02.2019. Hidrološka analiza je pokazala da nema efekta raditi korito na dijelu između dva mosta, jer je uzrok plavljenja parking i suženo korito ispod parkinga.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		04.03.2019. Zatražena analiza uzroka plavljenja zbog stuba od mosta na regionalnoj cesti i korita ispod mosta.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		11.03.2019. Analiza za stub saopćena putem emaila da nema bitnih problema zbog toga, za analizu korito ispod parkinga potrebno ponovo platiti hidrološku analizu.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		31.01.2020. Odustalo se od projekta po Izvještaju o realizaciji Strategije za 2019. godinu.	Odustalo se od projekta	0,00
	16.02.2019.-05.03.2019. Javna nabavka projektne dokumentacije	-	-	-
	06.03.2019.-15.04.2019. Izrada projektne dokumentacije	-	-	-

	15.04.2019.-31.05.2019. Pribavljanje potrebnih odobrenja za gradnju	-	-	-
				<b>UKUPNO: 4.914,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
2.1.1.18.	Razvoj elektronske podrške u javnom sektoru			Planirani: <b>40.000,00</b> - III godine <b>40.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>2.632,00</b>
	01.07.2018.-31.07.2018. Snimanje postojećeg stanja razmjene informacija između Općine i njenih ustanova i preduzeća	29.08.2018. Snimanje postojećeg stanja. Uveden novi menadžer projekta 29.08.2018.	Završena aktivnost	0,00
	01.08.2018.-31.08.2018. Definisanje načina povezivanja i softverskog rješenja (npr. DocuNova i optički kabal).	19.09.2018. Institucije nisu povezane optičkim kablom tako da će aplikacija biti web bazirana.	Završena aktivnost	0,00
	15.10.2018.-15.11.2018. Detaljno definisati svaki zahtjev stranke	17.10.2018. definisanje zahtjeva unutar zgrade Općine	Završena aktivnost	0,00
		15.11.2018. lista vecine zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom, formom dokumenta i nadležnom službom/ustanovom za izdavanje dokumenata	Završena aktivnost	0,00
		16.11.2018. ogranicavajući faktori: - dokumenti pri arhiviranju moraju biti u printanoj varijanti - problem plaćanja dokumenata - nepostojanje baza dokumenata kod ostalih ustanova - nepostojanje memoranduma između ustanova	Završena aktivnost	0,00
		13.12.2018. lista dokumenata u Općini	Završena aktivnost	0,00
		13.12.2018. lista dokumenata u ostalim ustanovama	Završena aktivnost	0,00
	15.11.2018.-15.12.2018. Istražiti koje softvere za unos podataka koriste druge institucije, ispitati kompatibilnost sa softverima koje koristi Općina	15.11.2018. Provjera aktuelnih softverskih rješenja u: RAD, Centar za socijalni rad CZSR - Ni jedno uvjerenje nije trajnog karaktera. Kod materijalnih davanja napr. dječiji dodatak, stalna novčana pomoć, lična invalidnina, zdravstvena zaštita itd. se kontinuirano vrše revizije, te se utvrđeno pravo može i obustaviti ako su promjenjene okolnosti. Također kod lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost imamo obavezu da povremeno pokrećemo sudske postuke radi preispitivanja dalje opravdanosti oduzimanja poslovne sposobnosti. Imamo evidentiranih slučajeva gdje se u ponovljenom sudskom postupku nakon izvjesnog vremena osobi vrati puna poslovna sposobnost	Završena aktivnost	0,00
	15.12.2018.-31.12.2018. Definisanje projektnog zadatka	28.09.2018. Sastanak sa Itinerisom, u prilogu izvještaj sa sastanka. Opredjeljen pristup rješenju - potrebno produženje roka.	Završena aktivnost	0,00
		16.04.2019. Projektni zadatak	Završena aktivnost	0,00
	01.01.2019.-28.02.2019. Javna nabavka	31.01.2019. Konsultacije sa svim uposlenim koji bi mogli koristiti aplikaciju. Radi se na konačnom izgledu aplikacije koja će obuhvatati samo zgradu Općine. (Vrlo moguće da će se koristiti postojeći DMS "DocuNova" kao rješenje).	Završena aktivnost	0,00
		15.02.2019. Tabelarno prikazani zahtjevi i dokumenti vezani za zahtjev i nacin na koji je planirano uvezati ih	Završena aktivnost	0,00
		27.03.2019. sastanak sa Itinerisom; održan sastanak 27.3.2019., poznato rješenje za implementaciju ovog projekta: ugraditi novi modul u DocuNovu koji podržava mailing sistem (ovime ostale ustanove ne moraju imati DocuNovu niti bazu podataka - dovoljno je da imaju samo e-mail racun). Osobe koje obrađuju zahtjev stranke preko DocuNove salju zahtjev ustanovama za pojedinim dokumentima, ti se dokumenti prilikom primanja direktno uvoze u odgovarajući predmet DocuNove. Pomenuti modul je već izrađen a cijena će biti ubrzo poznata	Završena aktivnost	0,00
		01.04.2019. predračun rješenja načelnik saglasan za nastavak rada	Završena aktivnost	0,00
		19.04.2019. sastanak sa Centrom za socijalni rad: 19.04.2019	Završena aktivnost	0,00

		26.04.2019. sastanak sa KP Rad: 26.04.2019	Završena aktivnost	0,00
	01.03.2019.-11.12.2019. Implementacija rješenja	06.05.2019. Nabavka modula DocuNove modul instaliran	Završena aktivnost	2.632,00
		14.05.2019. 1. Prijedlog rješenja plaćanja između ustanova CSR Sve dokumente koje stranka traži od Općine tražit će po službenoj dužnosti. Jedini dokument koji Općina traži a koji bi se naplaćivao je Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (20 KM). Skenirala bi se uplatnica i zahtjev te bi se isti slao CSR, a na kraju mjeseca bi se prebacili novci CSR. JP Rad Jedini dokument koji Općina traži a koji bi se naplaćivao je Komunalna saglasnost (58 KM). Davale bi se instrukcije stranci koja bi sredstva uplaćivala u banci, a potom bi uplatnicu donijela na šalter prijema zahtjeva koju bi službenik skenirao i njome kompletirao zahtjev koji se šalje JP Radu. Napomena: stranke bi snosile dodatne troškove transakcije od 2 KM.	Završena aktivnost	0,00
		14.05.2019. Putanje svih dokumenata, tehnički zahtjevi i prijedlog rješenja uplate. Poslano mailom RAD-u i CSR-u	Završena aktivnost	0,00
		30.09.2019. Izrada Odluke o definisanim obavezama i nacinu rada Prijedlog odluke Potrebno uključiti šefove službi i direktore ustanova, te službenike zadužene za sve procese i njima dati zadatak da definišu odluku i sporazum detaljno	Realizacija u toku	0,00
		07.10.2019. Izrada Sporazuma o saradnji između ustanova/institucija prijedlog sporazuma sa Radom zapisnik sa sastanka u prilogu (otvoriti programom Open Office)	Realizacija u toku	0,00
		22.10.2019. Tehnički preduslovi obezbijeđeni. Potrebna veća uključenost službi i javnih preduzeća	Završena aktivnost	0,00
	12.12.2019.-31.12.2019. Evaluacija projekta	11.12.2019. Urađena evaluacija	Završena aktivnost	0,00
	01.01.2020.-29.02.2020. Optičko uvezivanje sa ustanovama	17.02.2020. Postavljanje Optičkog kabla (24 niti) od zgrade Civilne zaštite do zgrade Općine. - Kašnjenje zbog pandemije.	Završena aktivnost	0,00
		15.06.2020. Odobrenje za korištenje kanala u vlasništvu BH Telecoma	Realizacija u toku	0,00
	01.01.2020.-31.01.2020. Tražiti racionalizaciju postupaka između institucija	02.06.2020. Testiranje nabavljenog e-mail sistema DocuNove u nekoj od mjesnih zajednica (u koordinaciji sa Hasanom P)	Završena aktivnost	0,00
		02.06.2020. Izvještaj sa testiranja predstaviti načelniku zajedno sa svim uslovima potrebnim za zaživljavanje sistema Elektronske podrške, odrediti tim iz svih službi i institucija koje projekat uključuje. Potrebna podrška pri racionalizaciji procesa	Realizacija u toku	0,00
	01.01.2020.-31.01.2020. Ispitati mogućnost korištenja DocuNove u sistemima drugih institucija	17.02.2020. Standardizacija priloga u DocuNovoj	Završena aktivnost	0,00
		17.02.2020. Upgrade DocuNove - Bez postavljenog potpisanog rješenja onemogućiti arhiviranje predmeta u DocuNovoj Zahtjev upućen u Itineris Zahtjev odobren	Završena aktivnost	0,00
		02.06.2020. Potrebno obezbijediti javnu IP adresu za uvezivanje sistema DocuNove sa općinskom web stranicom, čime bi svi zahtjevi uvijek bili ažurni	Realizacija u toku	0,00
		02.06.2020. Rad na onemogućivanju postavljanja nepotpisanog rješenja u DocuNovu	Realizacija u toku	0,00
	02.03.2020.-31.03.2020. Dodjela kopir aparata Centru za socijalni rad	-	-	-
	30.11.2020.-31.12.2020. Evaluacija projekta	-	-	-
	01.03.2021.-30.04.2021. Optički povezati JP Rad sa Općinom	-	-	-
	03.05.2021.-31.05.2021. Racionalizacija postupaka	-	-	-
	31.05.2021.-31.12.2021. Evaluacija projekta	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>2.632,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>

2.1.1.19.	Deminiranje terena		Planirani: <b>340.000,00</b> - III godine <b>400.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>0,00</b>	
	<b>05.06.2018.-30.06.2018.</b> Obaviti razgovor sa predstavnicima BH MAC-a RU Tuzla u vezi izrade projekta ciljanog tehničkog izviđanja MSP-a.	<b>22.06.2018.</b> Obavljen sastanak sa predstavnicima BH MAC-a RU Tuzla.	Završena aktivnost	0,00
		<b>22.06.2018.</b> Sačinjen i dostavljen zahtjev BH MAC-u Sarajevo za prekvalifikaciju projekta na ciljano tehničko izviđanje.	Završena aktivnost	0,00
	<b>25.06.2018.-27.06.2018.</b> Sačiniti zahtjev i dostaviti BH MAC-u Sarajevo za odobrenje prekvalifikacije projekata za MSP.	<b>26.07.2018.</b> Zahtjev dostavljen	Završena aktivnost	0,00
	<b>16.07.2018.-31.12.2018.</b> Sistematsko izviđanje pripadnika BH MAC-a , te izrada Projekta ciljanog tehničkog izviđanja.	<b>26.07.2018.</b> Priprema za sistemsko izviđanje pripadnika BH MAC	Završena aktivnost	0,00
		<b>21.09.2018.</b> Terensko izviđanje za završeno. Ostaje izrada projektne dokumentacije.	Završena aktivnost	0,00
	<b>18.09.2018.-31.10.2018.</b> Izrada projektne dokumentacije za ciljano tehničko izviđanje.	<b>31.12.2018.</b> Izrada projektne dokumentacije u toku.	Završena aktivnost	0,00
	<b>03.01.2019.-29.03.2019.</b> Izrada projektne dokumentacije ciljanog tehničkog izviđanja (MSP) projekat O.Planje	<b>07.01.2019.</b> Održan sastanak sa predstavnicima BH MAC-a , RU Tuzla oko dostave podataka sa terena u svrhu dopune podataka za MSP projekat O.Planje.	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.03.2019.</b> Održan sastanak sa predstavnicima deminerske organizacije na temu prijave projekta MSP O.Planje za dodjelu sredstava za deminiranje.	Završena aktivnost	0,00
		<b>31.05.2019.</b> Obavljen telefonski razgovor sa deminerskom organizacijom i njihovim predstavnikom Nerminom Hadžimujagićem oko kandidovanja projekta MSP O.Planje na javni konkurs koje finansiraju viši nivoi vlasti i strane ambasade.Dogovoreno da će delegirati naš projekat i da će me o rezultatima povratno obavijestiti.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.03.2019.-28.06.2019.</b> Rad na izradi ciljanog tehničkog izviđanja (MSP) preostale sumnjive površine na području općine Tešanj.	<b>04.03.2019.</b> Izvršen terenski obilazak sa predstavnicima BH MAC-a preostale sumnjive površine na području općine Tešanj.Prikupljeni svi podaci i čeka se na izradu projekta od strane BH MAC-a.	Završena aktivnost	0,00
		<b>24.06.2019.</b> Obavljen telefonski razgovor sa predstavnicima BH MAC-a oko projekta.Njihov odgovor da je pripremljeni svi podaci za unos u MSP bazu, a izradu projekta očekivati krajem godine ili početkom 2020. godine.	Završena aktivnost	0,00
		<b>30.08.2019.</b> Obavljen telefonski razgovor sa predstavnicima BH MAC-a ured Tuzla oko aktivnosti deminiranja na području općine Tešanj za projekat MSP-a i kasetne municije.Njihov odgovor je da su aktivnosti u toku i da ćemo biti obavješteni po završetku.	Realizacija u toku	0,00
	<b>01.03.2019.-31.10.2019.</b> Deminiranje projekta ciljanog tehničkog izviđanja (MSP) O.Planje	<b>01.10.2019.</b> Posjeta predstavnika organizacije za deminiranje iz Sarajeva i obilazak terene, te dogovor oko kandidovanja projekta (MSP) O.Planje na javni poziv za američku ambasadu.	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.12.2019.</b> Nastavak aktivnosti u 2020. godini	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.07.2019.-31.12.2019.</b> Kandidovanje MSP projekata preostale sumnjive površine na općini Tešanj	-	-	-
	<b>06.01.2020.-28.02.2020.</b> Kandidovanje projekta (MSP) O.Planje na javni poziv.	<b>15.01.2020.</b> Ponovno aktiviranje i kandidovanje projekta MSP (O.Planje)putem firme za deminiranje iz Sarajeva.	Završena aktivnost	0,00
		<b>16.01.2020.</b> Kandidovanje projekta za deminiranje (kasetna municija) firmi NPA Sarajevo i projekta tehničkog izviđanja (kanatova kosa) Federalnoj upravi CZ.	Završena aktivnost	0,00
		<b>11.02.2020.</b> Popunjen i dostavljen obrazac za deminiranje projekta kasetne municije za lokalitet školjića brdo, organizaciji NPA Sarajevo.	Završena aktivnost	0,00

		03.03.2020. Obaljen telefonski razgovor sa predstavnicima firme oko kandidovanja deminiranja projekta MSP (O.Planje)	Završena aktivnost	0,00
		02.04.2020. Telefonski razgovara sa predstavnicima firme za deminiranje i dobio info da je MSP projekat O.Planje , prihvatika za finasiranje američka ambasada.	Završena aktivnost	0,00
	06.01.2020.-06.01.2020. Dostavljena lista prioriteta deminiranja za 2020. godinu za područje općine Tešanj.	-	-	-
	02.03.2020.-04.05.2020. Izrada projekta ciljanog tehničkog izviđanja (MSP) preostale sumnjive površine na području općine Tešanj.	-	-	-
	02.03.2020.-04.05.2020. Deminiranje projekta ciljanog tehničkog izviđanja (MSP) O.Planje	-	-	-
	01.06.2020.-31.12.2020. Kandidovanje projekta ciljanog tehničkog izviđanja (MSP) preostale sumnjive površine na području općine Tešanj.	20.07.2020. Obavljen telefonski razgovor sa predstavnicima firme koji će izvoditi radova i dobio sam info da je za projekat MSP O.Planje urađen "CRVENI FOLDER".	Završena aktivnost	0,00
		10.09.2020. Razgovor sa predstavnicima firme koji će izvoditi radova i dobio sam info da bi se projekat trebao otvoriti krajem oktobra i početkom novembra.	Završena aktivnost	0,00
		17.12.2020. Upućen dopis BH MAC-a da općinu Tešanj uvrsti u prioritet za izradu projekata MSP preostale sumnjive površine.	Završena aktivnost	0,00
	01.01.2021.-26.02.2021. Uspostava kontakata sa predstavnicima deminerskih organizacija na realizaciji projekata deminiranja.	-	-	-
	01.03.2021.-01.07.2021. Deminiranje miniranih površina: 1.MSP projekat O.Planje, 2.Teh. izviđanje Vrela-Kanatova kosa, 3.Kasetna municija Školjića brdo.	-	-	-
	01.08.2021.-30.09.2021. Izrada projekata ciljanog tehničkog izviđanja (MSP) za preostali dio sumnjive površine.	-	-	-
	01.10.2021.-31.12.2021. Kandidovanje projekata preostale sumnjive površine na području općine Tešanj i njihova realizacija.	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
2.1.1.20.	Izgradnja trotoara i raskršća namagistralnim putevima u Ljetiniću, Šijama, Mrkotiću i Kaloševiću		Planirani: <b>150.000,00</b> - III godine <b>400.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>0,00</b>	
	01.07.2018.-31.12.2018. Izrada projektne dokumentacije	30.07.2018. Komunikacija sa Direkcijom cesta FBiH u vezi projektne dokumentacije	Zastoj	0,00
		31.12.2018. Aktivnost se prenosi u 2019. godinu. Nije u prioritetima Direkcije cesta.	Zastoj	0,00
	01.01.2019.-30.04.2019. Izrada projektne dokumentacije raskrnicne Ljetinić (postoji idejni projekt)	12.03.2019. Nema još bilo kakve validne informacije o izradi projektne dokumentacije za raskrnicu Ljetinić.	Zastoj	0,00
		02.07.2019. Nema nikakvih informacija sa nivoa Federacije BiH.	Zastoj	0,00
		23.09.2019. Općina posjeduje idejni projekat izgradnje trotoara u Ljetiniću i Šijama	Zastoj	0,00
		10.10.2019. Nema nikakvih informacija sa nivoa Federacije BiH.	Zastoj	0,00



	01.05.2019.-30.11.2019. Izvođenje radiva na raskrnici Ljetinić	-	-	-
				<b>UKUPNO: 0,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
2.2.1.2.	Viši nivo osposobljenosti sportskih trenera			Planirani: <b>7.000,00</b> - III godine <b>10.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>1.000,00</b>
	00.00.0000.-00.00.0000. Zbog pandemije corona virusa i preusmjerenja sredstava za realizaciju, aktivnost je obustavljena do daljnjeg.	-	-	-
	27.08.2018.-31.08.2018. Priprema edukacije	13.07.2018. Priprema edukacija, potpisivanje ugovora sa predavačima, potpisivanje ugovora o iznajmljivanju prostora, ozvučenja, nabavka osvježenja, štampanje plakata.	Završena aktivnost	0,00
	13.09.2018.-13.09.2018. Edukacija za trenere, sportske radnike i sportiste	03.09.2018. Edukacija za trenere, sportske radnike i sportiste	/////	0,00
		14.09.2018. Izvršena edukacija trenera. Prisutno 60 trenera, sportskih radnika i sportista. Predavači: Mr. Esad Bašić je prisutnim trenerima prezentovao temu: Osnove kondicijskog treninga, dok je prof. Dr. Samir Mačković prezentovao temu: Prevencija ozljeda u sportu, nakon čega su mr.sci Sead Mulić i Amir Avdagić predstavili teme: Uloga, značaj i nadležnost Agencije za antidoping kontrolu BiH i Međunarodna borba protiv dopinga u sportu.	Završena aktivnost	1.000,00
	01.09.2019.-01.12.2019. Priprema edukacije	15.08.2019. Projekat Sportskog saveza "Za jednakost u životu" odobren je za finansiranje kroz program ReLOaD UNDP), tako da će planirana Edukacija ići u okviru ovog projekta (1. sedmica Ddecembra).	Završena aktivnost	0,00
	02.12.2019.-15.12.2019. Edukacija za trenere, sportske radnike i sportiste	26.09.2019. Tokom sedmice vršene aktivnosti na odabiru i kontaktiranju predavača na edukaciji.	Završena aktivnost	0,00
		29.10.2019. Dogovorena edukacija u prvoj sedmici Decembra.	Završena aktivnost	0,00
		23.12.2019. Edukacija održana 22.12.2019	Završena aktivnost	0,00
	01.03.2020.-31.03.2020. Priprema edukacije: - Iznajmljivanje prostora: Sala i zatvoreni bazen - Iznajmljivanje ozvučenja - Angažman moderatora, predavača i demonstratora - Medijska promocija - Pozivanje relevantnih aktera	-	-	-
	01.04.2020.-24.04.2020. Edukacija - Teoretski dio: Izlaganje predavača, prezentacija putem projektora - Praktični dio: Pokazne vježbe u bazenu - Zajednički ručak za učesnike - Medijsko izvještavanje po završetku edukacije	-	-	-
	01.09.2021.-29.10.2021. Priprema edukacije: - Iznajmiti prostor za održavanje edukacije i ozvučenje. - Angažovati dva kvalifikovana predavača (trenera sa unaprijed utvrđenim i izrađenim planom rada i agendom). Trening će trajati jedan dan. - Uputiti poziv svim relevantnim akterima: sportskim klubovima, udruženjima i asocijacijama sa sportskim predznakom, zatim ustanovama i institucijama sa područja općine Tešanj, lokalne vlasti, resornog ministarstva i drugih zainteresovanih građana za učešće na edukaciji, - Obezbjediti osvježenje za učesnike edukacije. - Uraditi medijsku promociju edukacije: Izrada plakata, obavještavanje medija, objava poziva i informacija na web-stranicama i društvenim mrežama.	-	-	-

	01.11.2021.-30.11.2021. Edukacija: - Teoretski dio - Izlaganje dva predavača, prezentacija preko kino projektor, - Praktični dio - Izlaganje sa pokaznim vježbama, dva predavača i grupa sportista kao demonstratori vježbi - Medijska promocija po završetku edukacije: web-stranica Općine Tešanj, web-stranica Sportskog saveza općine Tešanj, društvene mreže.	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
2.2.1.4.	Istraživanje prošlosti tešanjskog kraja i očuvanje pisane i materijalne baštine		Planirani: <b>260.000,00</b> - III godine <b>290.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>10.169,00</b>	
	00.00.0000.-00.00.0000.	-	-	-
	00.00.0000.-00.00.0000.	-	-	-
	25.06.2018.-30.09.2018. Prikupljanje potrebnih informacija za formiranje lista prioriteta spomenika i istraživanja.	14.07.2018. Prikupljanje potrebnih informacija	Završena aktivnost	0,00
		26.12.2018. Izrađena Lista prioriteta spomenika i istraživanja	Završena aktivnost	0,00
	01.10.2018.-30.12.2018. Utvrđivanje Liste prioriteta spomenika za sanaciju i Liste prioriteta istraživanja	26.12.2018. Utvrđivanje Liste prioriteta	Završena aktivnost	0,00
	01.01.2019.-28.02.2019. Izrada projektne dokumentacije za uređenje ulaza u Stari grad (biletarnica i suvenirnica) i saglasnost za gradnju	05.02.2019. Projekat u završnoj fazi izrade (info iz Zavoda FBiH za zaštitu spomenika)	Završena aktivnost	0,00
	01.03.2019.-30.09.2019. Izgradnja ulaza u Stari grad (biletarnica i suvenirnica)	-	-	-
	01.06.2019.-30.06.2019. Istraživanje lokaliteta Tepe-Kalošević na području MZ Kalošević	05.02.2019. Urađen projekat istraživanja na lokalitetu Tepe-Kalošević (potrebno 12.700 KM za 15-20 dana istraživanja)	Završena aktivnost	0,00
		19.03.2019. Sredinom februara izvršen obilazak terena čije je arheološko istraživanje planirano za juni, lokalitet Tepe-Kalošević. Tom prilikom obavljani razgovori sa vlasnicima zemlje radi saglasnosti za iskopavanja i približno određene lokacije sonde.	Zastoj	0,00
		16.04.2019. Došlo je do promjene lokacije jer istraživanja nisu obavljena na Tepe-kaloševiću, kako je prvobitno planirano, nego na lokalitetu Stražba- Mrkotić. Morali smo promijeniti lokaciju, u dogovoru sa Načelnikom, jer su Mrkotićani, sa dobrim njetom, napravili loš potez: uzurpirali su arheološki lokalitet Stražba. To nas je prisililo da se okrenemo Mrkotiću, i tokom aprila smo poslali zahtjev Zavodu za očuvanje spomenika da nam odobri ove radove ( iako smo Odobrenje za Tepe-Kalošević već bili dobili).	Završena aktivnost	0,00
		19.04.2019. Podnesen zahtjev Općini za odobrenje sredstava.	Završena aktivnost	0,00
		21.05.2019. Zavod tražio dodatna pojašnjenja koja smo im dostavili nakon čega smo dobili odobrenje.	Završena aktivnost	0,00
		24.06.2019. U periodu 11-17. juni 2019. aktivnosti su obavljene. Radila je ekipa sa Instituta za arheologiju filozofskog fakulteta iz Sarajeva. U timu je bilo i nekoliko studenata te naši domaći volonteri. Istraživanja su se pokazala opravdanim, došlo se do određenih nalaza koji su trenutno na analizi i obradi, pa će nakon svega, biti podnesen i zvaničan izvještaj i Općini i Zavodu. Općina je odobrila 5.600,00 KM i novac je utrošen na organizaciju iskopavanja (honorari arheolozima i studentima - bruto 3.700,00 KM, smještaj 800,00 KM, gorivo 500,00 KM, i hrana i ostale potrebe 830,00 KM). Utrošeno je ukupno 5.830,00 KM.	Završena aktivnost	5.830,00
	01.07.2019.-31.12.2019. Obrada materijala dobivenog istraživanjem	24.06.2019. Analiza podataka od strane Instituta za arheologiju filozofskog fakulteta iz Sarajeva.	Završena aktivnost	0,00

	<b>01.01.2020.-31.01.2020.</b> Aktivnosti na čuvanju ostavštine r. Smajla Terzića (negativi - nabavka skenera)	<b>01.01.2020.</b> 1. Krajem decembra pokrenuta javna nabavka za kupovinu profesionalnog skenera marke Epson. Skener može digitalizovati pozitivne i negativne. Direktorica Muzeja Tešanj, Mensura Mujkanović, uspjela je dobiti veliki dio Smailove zaostavštine (pozitivi i negativni) od Smailove supruge Zulejhe Terzić. Građa će biti digitalizovana na skeneru i pohranjena, a na taj način ćemo obogatiti fototeku Muzeja Tešanj i digitalnu biblioteku. U januaru 2020. donijeta je Odluka da se prihvati ponuda firme Imtec za kupovinu skenera.	Završena aktivnost	0,00
		<b>22.01.2020.</b> U drugoj polovini januara potpisan Ugovor od strane firme Imtec, dostavljen račun i plaćen skener.	Završena aktivnost	1.429,00
	<b>01.02.2020.-30.04.2020.</b> Finalno uređivanje nekropole u Bugarinovićima	<b>26.02.2020.</b> Postavljena manji most izrađen od hrastovine na lokalitetu Bugarinovići. Most služi lakšem pristupu na lokalitet.	Završena aktivnost	760,00
		<b>12.03.2020.</b> Provedena treća po redu akcija čišćenja lokaliteta od strane volontera s prostora Općine Tešanj. Prema procjeni potrebna još jedna-dvije akcije da se lokalitet dovede u "normalno stanje" bez korova i da se "otkopaju" sa strana stećci kako bi se mogle uzeti prave dimenzije. Nakon toga započet ćemo sa stručnim istraživanjem nekropole i pripremom dokumentacije za peticiju za proglašenje nacionalnim spomenikom. Stručni rad o stećcima trebao bi biti prezentiran na jednom naučnom skupu ove godine.	Završena aktivnost	0,00
	<b>03.02.2020.-01.12.2020.</b> Formiranje digitalne biblioteke Muzeja Tešanj	<b>20.01.2020.</b> Tokom januara poduzete određene radnje na realizaciji ove aktivnosti. Kontaktirane određene firme koje se bave prodajom računara, opreme, eksterne memorije. Potrebno je pokrenuti javnu nabavku za kupovinu servera sa memorijom na koji će biti pohranjeni podaci za formiranje digitalne biblioteke.	Završena aktivnost	0,00
		<b>07.02.2020.</b> Pokrenuta javna nabavka za nabavku softvera sa dodatnom memorijom. Naredne sedmice bi trebao biti okončan postupak.	Završena aktivnost	0,00
		<b>26.02.2020.</b> Okončana javna nabavka za softver sa dodatnom memorijom	Završena aktivnost	2.150,00
		<b>13.03.2020.</b> Započete aktivnosti na formiranju digitalne arhive (fotosi, dokumenti, novinski članci...) u okviru digitalne biblioteke Muzeja Tešanj	Realizacija u toku	0,00
	<b>01.04.2020.-30.09.2020.</b> Revitalizacija sadržaja na Gradini	-	-	-
	<b>18.05.2020.-31.12.2020.</b> Zbog preusmjerenja sredstava zbog epidemije Corona virusa odgađaju se aktivnosti na strateškom cilju 2.2.1.4. za narednu godinu.	-	-	-
	<b>04.01.2021.-31.07.2021.</b> Arheološka postavka u Kapetanovoj/Krnja kuli na Starom gradu Tešanj	-	-	-
	<b>01.02.2021.-30.06.2021.</b> Otkup ratnog video materijala Tešanj 1992-1995. od Ekrema Deljkicia	-	-	-
	<b>15.02.2021.-25.12.2020.</b> Dvije izložbe o tešanjском kraju (značajne ličnosti, događaji, kultura, sport...)	-	-	-
	<b>02.03.2021.-31.12.2021.</b> Kartiranje, skiciranje i snimanje stećaka na području općine Tešanj sa profesionalnom opremom u skladu sa odobrenim budžetom	-	-	-
	<b>01.04.2021.-30.09.2021.</b> Arheološko iskopavanje jednog lokaliteta na području općine Tešanj u skladu sa odobrenim budžetom	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>10.169,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
2.2.1.5.	Mapiranje kulturno-historijskih lokaliteta i izrada web karte		Planirani: <b>10.000,00</b> - III godine <b>10.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>5.350,00</b>	
	<b>06.06.2018.-31.07.2018.</b> Promocija kulturno-historijskih spomenika	<b>06.06.2018.</b> Prikupljanje informacija za izradu Liste lokaliteta	Završena aktivnost	0,00

		26.09.2018. Lista lokaliteta završena.	Završena aktivnost	0,00
	01.08.2018.-29.09.2018. Min 100 posjeta/mjesečno portalu	26.09.2018. Lista spomenika urađena	Završena aktivnost	0,00
		26.09.2018. Obavljeni kontakti sa web dizajnerom izrade stranice (firma KOLEKTIV) i usaglašen pristup izrade web strane.	Završena aktivnost	0,00
	01.10.2018.-30.11.2018. 100 upita/godišnje o pristupu kulturno-historijskim lokacijama	01.10.2018. Javna nabavka za izradu web karte.	Završena aktivnost	0,00
		09.10.2018. Probna verzija karte je učitana na web stranicu Muzeja. Dakle, epohe lokacije su obilježene koordinatama, epohe smo obilježili različitim bojama i, a kad se dođe na svaku lokaciju otvara se prozor sa informacijama i fotografijama lokaliteta i nalazaka. Imamo podršku i uglednog prof. Bujaka, arheologa sa Filozofskog fakulteta u Sa, kao i našeg Tonke Rajkovače sa Cambridge-a.	Završena aktivnost	5.350,00
		26.12.2018. Web karta kulturno-historijskih lokaliteta urađena (na stranici www.muzejtesanj.org)	Završena aktivnost	0,00
	01.01.2019.-20.12.2019. Praćenje eventualno novootkrivenih lokacija i njihovo unošenju na mapu	05.02.2019. U toku izrada završne broušre/prezentacije projekta mapiranja kulturno-historijskih lokaliteta	Završena aktivnost	0,00
			<b>UKUPNO:</b>	<b>5.350,00</b>
<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>	
2.2.1.7.	Obogaćivanje društvenih, kulturnih i zabavnih sadržaja u ruralnim sredinama		Planirani: <b>15.000,00</b> - III godine <b>25.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>31.400,00</b>	
	00.00.0000.-00.00.0000. Izvještaj o realizaciji plana i broju posjeta manifestacijama	-	-	-
	00.00.0000.-00.00.0000. Realizacija Plana kulturnih i drugih sadržaja	-	-	-
	00.00.0000.-00.00.0000. Realizacija Plana kulturnih i drugih sadržaja	-	-	-
	12.06.2018.-12.06.2018. Sastanak Programskog savjeta za manifestacije i obilježavanje dr.značajnih datuma	12.06.2018. sastanak Programskog savjeta održan	Završena aktivnost	0,00
	14.06.2018.-14.06.2018. Izrada Plana kulturnih i dr.sadržaja u ruralnim sredinama (2 promocije knjiga, 1 tribina, 2 izložbe)	14.06.2018. Pripremljen Plan kulturnih i dr.sadržaja u ruralnim sredinama (2 promocije knjiga, 1 tribina, 2 izložbe) u pet MZ	Završena aktivnost	0,00
	16.07.2018.-20.07.2018. Sastanak sa zainteresovanim stranama za realizaciju Plana kulturnih i dr.sadržaja,direktori ustanova kulture i aktivni učesnici, predstavnici MZ, UG i dr.iz Mrkotića, Mekiša, Šija, Tešanjke, Jelaha..	18.06.2018. Dogovoren sastanak sa zainteresovanim stranama za realizaciju Plana kulturnih i dr.sadržaja,direktori ustanova kulture i aktivni učesnici, predstavnici MZ, UG i dr.iz Mrkotića, Mekiša, Šija, Tešanjke, Jelaha.(dvije do tri sedmice na licu mjesta, u MZ prije planirane aktivnosti)	Završena aktivnost	0,00
	21.07.2018.-15.11.2018. Realizacija Plana kulturnih i dr.sadržaja	26.07.2018. Čeka se na početak vremenskog ovira aktivnosti	Realizacija u toku	0,00
		26.10.2018. Plan kulturnih i dr.sadržaja u ruralnim sredinama (2 promocije knjiga, 1 tribina, 2 izložbe) u pet MZ je realizovan	Završena aktivnost	0,00
		26.10.2018. Plan kulturnih i dr.sadržaja u ruralnim sredinama (2 promocije knjiga, 1 tribina, 2 izložbe) u pet MZ je realizovan	Završena aktivnost	3.450,00

	<b>14.12.2018.-14.12.2018.</b> Izvještaj o realizaciji plana i broju posjeta manifestacijama	<b>12.12.2018.</b> Izvještaj o realizaciji plana i broju posjeta manifestacijama	Završena aktivnost	3.450,00
	<b>01.01.2019.-28.02.2019.</b> Pripreme Programskog savjeta za manifestacije i obilježavanje drugih značajnih datuma	<b>31.01.2019.</b> Održan sastanak sa dvije JU kulture i obavljene konsultacije vezano za pripreme aktivnosti iz projekta. Na narednom sastanku će se raditi na izradi Plana aktivnosti sa uključivanjem zainteresovanih strana	Realizacija u toku	0,00
		<b>28.02.2019.</b> Održan sastanak sa dvije JU kulture i obavljene konsultacije vezano za pripreme aktivnosti iz projekta. Na narednom sastanku će se raditi na izradi Plana aktivnosti sa uključivanjem zainteresovanih strana	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.03.2019.-15.03.2019.</b> Izrada Plana kulturnih i drugih sadržaja u ruralnim sredinama	<b>25.03.2019.</b> Izrada Plana kulturnih i drugih sadržaja u ruralnim sredinama	Završena aktivnost	0,00
	<b>15.03.2019.-15.04.2019.</b> Usaglašavanje Plana sa zainteresovanim stranama u cilju realizacije Plana	<b>15.04.2019.</b> Usaglašavanje Plana sa zainteresovanim stranama u cilju realizacije Plana	Završena aktivnost	0,00
	<b>15.04.2019.-15.11.2019.</b> Realizacija Plana kulturnih i drugih sadržaja	<b>15.04.2019.</b> Realizacija Plana kulturnih i drugih sadržaja	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.05.2019.</b> 1. Promocija knjige "Put u središte priče" autorica Jagoda Iličić, 28.05. 2019 u 11,00, u MZ, učenici OŠ Miljanovci, PŠ Piljužići -50 učenika gosti	Završena aktivnost	700,00
		<b>28.05.2019.</b> Promocija knjige "Klackalice za nas cvjetove i ptice" Mirsad Bećirbašić, 28.05. 2019 u 13,00, u MZ učenici OŠ Jablanica - 44 učenika gosti	Završena aktivnost	700,00
		<b>04.07.2019.</b> . Tribina "Iz riznice tradicionalnog bosanskog kulinarnstva" prof.dr. Enes Kujundžić, 04.07.2019 u 17,00, u MZ Jelah -35 gosti	Završena aktivnost	700,00
		<b>04.07.2019.</b> Tribina "Iz riznice tradicionalnog bosanskog kulinarnstva" prof.dr. Enes Kujundžić, 04.07.2019 u 19,00, u MZ Raduša - 25 gosti	Završena aktivnost	700,00
		<b>26.09.2019.</b> Promocija knjige, Pjesničko veče, Rašida Muhić, 26. 09. 2019 u 17,00 u MZ Mrkotić-30 gostiju	Završena aktivnost	800,00
		<b>01.10.2019.</b> Otvorena Izložba, JU Muzej, Stećci Tešanjskog kraja, - 01.10. 2019 u 12,00 u MZ Jelah, OŠ 1.mart Jelah -50 učenika gosti (plus cca 200 učenika će posjetiti izložbu tokom deset dana izložbe)	Završena aktivnost	300,00
		<b>16.10.2019.</b> Otvorena Izložba, JU Muzej, Stećci Tešanjskog kraja, - 16.10. 2019 u 12,00 u MZ Šije, OŠ Mustafa Mulić-46 učenika gosti (plus cca 300 učenika će posjetiti izložbu tokom deset dana izložbe)	Završena aktivnost	300,00
	<b>12.12.2019.-12.12.2019.</b> Izvještaj o realizaciji plana i broju posjeta manifestacijama	<b>26.11.2019.</b> Izvještaj o realizaciji plana i broju posjeta manifestacijama	Završena aktivnost	5.000,00
	<b>01.01.2020.-28.02.2020.</b> Pripreme Programskog savjeta za manifestacije i obilježavanje drugih značajnih datuma	<b>17.01.2020.</b> Pripreme Programskog savjeta za manifestacije i obilježavanje drugih značajnih datuma	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.01.2020.</b> Sastanak sa dvije JU kulture vezano za sadržaje iz projekta	Završena aktivnost	0,00
	<b>02.03.2020.-16.03.2020.</b> Izrada Plana kulturnih i drugih sadržaja u ruralnim sredinama	<b>12.02.2020.</b> Izrada Plana kulturnih i drugih sadržaja u ruralnim sredinama	Završena aktivnost	0,00
	<b>16.03.2020.-16.04.2020.</b> Usaglašavanje Plana sa zainteresovanim stranama u cilju realizacije Plana	-	-	-
	<b>15.04.2020.-16.11.2020.</b> Realizacija Plana kulturnih i drugih sadržaja	<b>17.01.2020.</b> Realizacija Plana kulturnih i drugih sadržaja	Realizacija u toku	6.000,00
		<b>26.10.2020.</b> Izmjena termina realizacije Plana kulturnih i drugih sadržaja, od sedam sadržaja pet je realizovano,ostaje za realizaciju dvije izložbe	Realizacija u toku	4.650,00
	<b>15.12.2020.-25.12.2020.</b> Izvještaj o realizaciji plana i broju posjeta manifestacijama	<b>02.12.2020.</b> Izvještaj o realizaciji plana i broju posjeta manifestacijama	Završena aktivnost	4.650,00
	<b>04.01.2021.-26.02.2021.</b> Pripreme Programskog savjeta za manifestacije i obilježavanje drugih značajnih datuma	-	-	-

	01.03.2021.-22.03.2021. Izrada Plana kulturnih i drugih sadržaja u ruralnim sredinama	-	-	-
	22.03.2021.-23.04.2021. Usaglašavanje Plana sa zainteresovanim stranama u cilju realizacije Plana	-	-	-
	23.04.2021.-26.11.2021. Realizacija Plana kulturnih i drugih sadržaja	-	-	-
	15.12.2021.-27.12.2021. Izvještaj o realizaciji plana i broju posjeta manifestacijama	-	-	-
				<b>UKUPNO: 31.400,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
2.3.1.1.	Prevenција maloljetničke delikvencije			Planirani: <b>15.000,00</b> - III godine <b>25.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>3.999,49</b>
	06.06.2018.-22.06.2018. Utvrđivanje broja maloljetnih prestupnika za period 2013-2017.godina	11.06.2018. Analiza evidencija JU Centra za socijalni rad Tešanj	Završena aktivnost	0,00
		14.06.2018. Korespondencija sa PS Tešanj vezano za evidentirane maloljetnike u sukobu sa zakonom.	Završena aktivnost	0,00
	02.07.2018.-31.08.2018. Izrada programa mjera prevencije maloljetničke delikvencije	05.07.2018. Komparativna analiza dobijenih podataka	Završena aktivnost	0,00
		25.09.2018. Izrada programa mjera maloljetničke delinencije	Završena aktivnost	0,00
	17.09.2018.-21.12.2018. Realizacija Programa mjera prevencije	07.11.2018. Presentacija Programa mjera prevencije maloljetničke delinkvencije nosiocima aktivnosti	Završena aktivnost	0,00
	24.12.2018.-30.12.2018. Utvrđivanje broja maloljetnih prestupnika za 2018. godinu	31.12.2018. Analiza evidencija i dokumentacije iz 2018.godine	Završena aktivnost	0,00
	01.01.2019.-15.03.2019. Izrada Plana događaja po aktivnostima za 2019. godinu	30.04.2019. Dana 30.04.2019.godine održan sastanak sa Direktoricom JU Biblioteke, vezano za prostor održavanja edukacija na temu prevencija maloljetničke delinkvencije.	Završena aktivnost	0,00
		03.05.2019. Dana 03.05.2019.godine, održan sastanak sa gosp.Telalovic Mirnesom radi usaglašavanja plana provedbe mjera prevencije maloljetničke delinkvencije	Završena aktivnost	0,00
		03.05.2019. Uradjen plan provedbe mjera	Završena aktivnost	0,00
	19.03.2019.-09.04.2019. Održavanje okruglog stola za predstavnike institucija i NVO sektora	13.05.2019. Priprema relaizacije okruglog stola	Završena aktivnost	0,00
		12.06.2019. 12.06.2019.godine održan okrugli sto na temu "Prevenција maloljetničke delinkvencije koraci i način u postupanju".	Završena aktivnost	850,00
		14.06.2019. Analiza i zaključci sa okruglog stola	Završena aktivnost	0,00
		19.06.2019. finansijski izvještaj	Završena aktivnost	849,83
	10.05.2019.-12.06.2019. Održavanje edukacije za roditelje	15.08.2019. dana 15.08.2019.godine održan sastanak sa direktoricom Biblioteke vezano za prostor i termin održavanja edukacije za roditelje.	Završena aktivnost	0,00

		<b>20.08.2019.</b> Dana 20.08.obavljen razgovor sa predavačima i usaglašena tema za edukaciju.	Završena aktivnost	0,00
		<b>29.08.2019.</b> Dana 29.08.2019.godine održan sastanak stručnog tima CSRT vezano za izbor roditelja koji će prisustvovati edukaciji, gdje su članovi stručnog tima dobili zaduženja da izvrše izbor roditelja te iste obavijeste o terminu održavanja edukacije	Realizacija u toku	0,00
		<b>04.09.2019.</b> dana 04.09.2019.godine, upućena specifikacija potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti -edukacija za roditelje	Realizacija u toku	0,00
		<b>13.09.2019.</b> Dana 13.09.2019.godine održana je edukacija za roditelje na temu:Prevenција društveno neprihvatljivog ponašanja (uloga i značaj porodice).Edukacijom su obuhvaćene porodice pod rizikom.	Završena aktivnost	0,00
		<b>16.09.2019.</b> Analiza i zaključci edukacije	Završena aktivnost	0,00
		<b>07.10.2019.</b> Finansijski izvještaj	Završena aktivnost	849,83
	<b>19.09.2019.-15.11.2019.</b> Održavanje radionica za djecu	<b>04.10.2019.</b> Dana 04.10.2019.godine, održan sastanak sa Alminom Alegic i Amir Prnjavorac vezano za realizaciju aktivnosti-radionica za djecu.Na sastanku je dogovoren način odabira djece, broj i tema.	Završena aktivnost	0,00
		<b>17.10.2019.</b> Dana 17.10.2019.godine upućen zahtjev za realizaciju budžeta projekta	Završena aktivnost	0,00
		<b>31.10.2019.</b> Dana 31.10.2019.godine obavljen razgovor sa predavačima i utvrđen termin održavanja radionice (11.11.2019)	Završena aktivnost	0,00
		<b>11.11.2019.</b> Dana 11.11.2019.godine održana radionica za djecu-učenike srednjih škola na temu "Prepoznavanje prestupničkog oblika ponašanja.	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.11.2019.</b> izrada analize, zaključaka,i finansijskog izvještaja	Završena aktivnost	749,83
	<b>03.01.2020.-20.01.2020.</b> Održavanje sastanka sa profesionalcima (pedagozi škola)	<b>29.01.2020.</b> Dana 29.01.2020.godine obavljen je razgovor sa pedagozima osnovnih škola,te dogovoreni individualni sastanci obzirom da je tema sastanka izrada pojedinačnih planova za djecu koja već pokazuju neke oblike rizičnog ponašanja i jedinstvena baza podataka.Sastanci sa svim školama bit će završeni do kraja februara.	Završena aktivnost	0,00
		<b>03.02.2020.</b> Dana 03.02.2020.godine održan sastanak sa direktorom i pedagogom srednje mješovite škole na temu prevencija maloljetničke delinkvencije. Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim problemima djece koja pokazuju neke od oblika rizičnog ponašanja i načinu prevencije.	Završena aktivnost	0,00
		<b>05.02.2020.</b> Dana 04.02.2020.godine održan sastanak sa pedagozima osnovne škole Kalošević i Miljanovci. Na sastanku se razgovaralo o trenutnim problemima u radu sa djecom iz rizičnih porodica ,i načinu prevencije.	Završena aktivnost	0,00
		<b>13.02.2020.</b> Dana 10.02.2020.godine, održan je sastanak sa pedagogom Osnovne škole Medakovo. Na sastanku je dogovoreno da se za učenike osmih i devetih razreda održi jedna radionica na temu prevencija maloljetničke delinkvencije.Za radionicu treba pripremiti edukativni materijal.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
	<b>01.02.2020.-31.12.2020.</b> Realizacija postavljenih aktivnosti u 2020.godini, /budžet/	-	-	-
	<b>05.02.2020.-20.02.2020.</b> Radionica za djecu osnovnog obrazovanja	<b>06.10.2020.</b> Zbog COVID-19 i pandemije,neće biti direktnih radionica, nego ćemo koristiti printani materijal (prevencija poroka )	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.10.2020.</b> Imenovanje tima za pripremu materijala.Masterijal u pripremi.	Završena aktivnost	0,00
		<b>23.10.2020.</b> Urađena brošura, izvršeno lektorisanje i korekcija. Upućen zahtjev općinskoj službi za realizaciju aktivnosti (naknada za štampanje i dr.).	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.11.2020.</b> Proveden postupak javnih nabavki,donešena odluka o zaključivanju direktnog sporazuma putem narudžbenice,zaključen ugovor za lektorisanje i korekturu napisanog teksta, odšampano 1150 brošura koje će biti u narednim danima prosljeđene u škole,PU Tešanj i Dom zdravlja Tešanj	Završena aktivnost	700,00
		<b>25.12.2020.</b> Brošure (1150 komada) podijeljeno u devet 9 osnovnih škola, 3.srednje škole, PU Tešanj i Centar za mentalno zdravlje Tešanj)	Završena aktivnost	0,00

	02.03.2020.-26.03.2020. Radionica za djecu srednjeg obrazovanja	06.10.2020. Zbog COVID-19 i pandemije, neće biti direktnih radionica, nego ćemo koristiti printani materijal (prevencija poroka )	Završena aktivnost	0,00
	10.06.2020.-03.07.2020. Edukacija za roditelje (okrugli sto)	06.10.2020. Zbog COVID-19 i pandemije, neće biti direktnih radionica, nego ćemo koristiti printani materijal (prevencija poroka )	Završena aktivnost	0,00
	15.09.2020.-28.09.2020. Sastanak sa profesionalcima (škole, policija)	-	-	-
	01.10.2020.-31.12.2020. Monitoring/praćenje i evaulacija	-	-	-
	06.01.2021.-05.03.2021. Utvrđivanje broja djece sa rizičnim ponašanjem	-	-	-
	09.03.2021.-19.03.2021. Definisanje plana aktivnosti	-	-	-
	09.03.2021.-19.03.2021. Definisanje plana aktivnosti	-	-	-
	22.03.2021.-10.12.2021. Realizacija aktivnosti iz plana	-	-	-
	13.12.2021.-22.12.2021. Evaulacija	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>3.999,49</b>
<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>	
2.3.1.3.	Formiranje interaktivnog tima za jačanje uloge porodice i etičkog koda		Planirani: <b>18.000,00</b> - III godine <b>30.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>1.300,00</b>	
	11.06.2018.-20.06.2018. Sastanak sa zainteresovanim stranama	13.06.2018. Održan sastanak sa zainteresovanim stranama	Završena aktivnost	0,00
	21.06.2018.-30.06.2018. Prijedlog rješenja o imenovanju Interaktivnog radnog tima	28.06.2018. Potpisano rješenje o imenovanju IRT-a i poslano članovima	Završena aktivnost	0,00
	02.07.2018.-16.07.2018. Izrada Plana rada IRT-a	02.07.2018. U toku izrada Plana rada IRT, dogovren termin sastanka IRT-a za 26.07.2018. godine	Završena aktivnost	0,00
		20.09.2018. Završen Plan rada IRT (u prilogu)	Završena aktivnost	0,00
		02.10.2018. Završen plan	Završena aktivnost	0,00
	16.07.2018.-21.12.2018. Realizacija Plana rada IRT-a	02.10.2018. Realizacija plana u toku	Završena aktivnost	0,00
		06.11.2018. Usaglašena izmjena Plana rada IRT za 2018. godinu. Opređeljeno fokusiranje na javne ustanove i preduzeća te loklanu upravu u provj fazi rada.	Završena aktivnost	0,00
		12.11.2018. Urađen upitnik za uposlene u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Općina Tešanj te u općinskoj administraciji	Završena aktivnost	0,00
		25.11.2018. Proveden upitnik (450 ispitanika)	Završena aktivnost	0,00
		30.11.2018. Analiza upitnika i definisanje mjera za naredne aktivnosti	Završena aktivnost	0,00



	<b>01.01.2019.-31.01.2019.</b> Izrada Plana rada IRT-a (analiza i usklađivanje svih aktivnosti unutar sektorskog cilja 2.3)	<b>15.01.2019.</b> U toku izrada plana IRT-a za 2019. godinu uključujući sve ciljeve i aktivnosti unutar sektorskog cilja 2.3.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		<b>23.04.2019.</b> Održan zajednički sastanak sa Općinski načelnikom i Menadžerom za realizaciju Strategije na nivou vođa projekata za sketorski cilj 2.3 Usaglašena promjena na ovom projektu: umjesto Sabahudina Omerbašića vođa projekta je Almina Alagić.	Završena aktivnost	0,00
		<b>30.04.2019.</b> Plan rada IRT-a za 2019: 1. Sastanci IRT-a 1x/mjesečno, na poziv Predsjednika IRT-a 2. Redovna tema na sastancima: Napredak aktivnosti u sektoskom cilju 2.3.1 + 2.5.1.1. Medijske kampanje o vrijednostima porodice 3. Mjesečna analiza izvjestaja JU i JP prema IRT 4. Definisana mjera podrške i smjernica za poboljšanja (po potrebi) U cilju praćenja razvoja svijesti i mehanizama (na temelju definisanog etičkog koda) u općinskim javnim ustanovama, preduzećima i administraciji IRT će definisati obavezni obrazac izvještavanja prema IRT i isti dostaviti svim JU i JP do 15.05.2019. godine.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2019.-20.12.2019.</b> Rad IRT-a na analizi i usklađivanju svih aktivnosti unutar sektorskog cilja 2.3	<b>25.04.2019.</b> Dostavljena analiza ankete JU i JP	Završena aktivnost	0,00
		<b>24.06.2019.</b> Održan sastanak radnog tima za Juni. Zbog neaktivnosti ustanova na realizaciji obaveza iz ovog projekta, dogovoreno da Sabahdin i Almina obidu sve ustanove i preduzeća i dodtano pojasne zahtjeve. Plan aktivnosti: Obilazak ustanova i preduzeća u periodu od 24.6. 2019 do 1.7.2019 Slijedeći sastanak IAT predviđen za kraj jula.	Završena aktivnost	0,00
		<b>10.09.2019.</b> Menadžer za realizaciju Strategije je dao dodatne neposredne instrukcije direktorima JU-a i JP-a kako da urade Plan aktivnosti implementacije mjera do kraja 2019. godine. Dostavljanje izvještaja od direktora prema IRT-u se očekuje do 07.-og u mjesecu za prethodni mjesec. Sastanak IRT se planira za 12.09.2019.	Realizacija u toku	0,00
		<b>12.09.2019.</b> Održan sastanak IRT-a u nepotpunom sastavu. Zapisnik u prilogu.	Realizacija u toku	0,00
		<b>23.09.2019.</b> Najavljen sastanak interaktivnog tima u proširenom sastavu za prvu sedmicu oktobra 2019 - kontaktirane sve JU i JPkoje nisu dostavile mjere i aktivnosti	Realizacija u toku	0,00
		<b>04.10.2019.</b> Odrzan sastanak interaktivnog tima ideofinisan Plan obuke za JU i JP	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.10.2019.</b> Korigovana anklet realizovana sa JU i JP	Završena aktivnost	0,00
		<b>16.10.2019.</b> Odrzan sastanak sa diektoricom CSR-a sa ciljem pripreme radionice Prevencija maloljetnicke delikvencije	Završena aktivnost	0,00
		<b>18.11.2019.</b> Urađena analiza evaluacijskih lista učesnika radionica	Završena aktivnost	0,00
		<b>31.01.2020.</b> Provođenje ankete u JP i JU	Završena aktivnost	0,00
		<b>29.02.2020.</b> Analiza ankete	Završena aktivnost	0,00
		<b>31.12.2020.</b> Poduzimanje mjera i promocija poželjnih etičkih normi u javnom sektoru-Predavanja i seminari	Završena aktivnost	0,00
	<b>03.01.2020.-31.03.2020.</b> Predavanja i druge aktivnosti u JU i JP sa ciljem promovisanja pozitivnih vrijednosti etičkih normi	<b>31.01.2020.</b> Održan sastanak IRT dana 31.01.2020. godine	Završena aktivnost	0,00
		<b>05.03.2020.</b> Održana radionica u Općoj biblioteci Tešanj za menadžere, direktore i rukovodstvo prvog i drugog nivoa pod nazivom "Interna i eksterna komunikacija". Radionici prisustvovala 32 učesnika	Završena aktivnost	0,00
		<b>03.08.2020.</b> Usaglašeni, izrađeni i distribuirani plakati (A2) u sve lokalne javne ustanove, preduzeća i administraciju u vezi promocije TOP poželjenih i nepoželjnih ponašanja.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.04.2020.-15.06.2020.</b> Anketiranje zaposlenih u JU i JP	<b>15.12.2020.</b> Priprmljena anketa za uposlene JP i JU ali odgođeno anketiranje zbog COVID 19, za početak 2021. godine	Završena aktivnost	0,00
	<b>15.06.2020.-30.06.2020.</b> Analiza ankete	<b>15.12.2020.</b> Zbog Covid 19., analiza ankete nije urađena i pomjerena je aktivnost za proljeće 2021. gddine	Završena aktivnost	0,00

	01.07.2020.-31.12.2020. Poduzimanje mjera	14.12.2020. Priprema organizacije interaktivnih radionica na temu "Životne vrijednosti i šta nam je važno nakon 2020?" i na temu "Stres na poslu i psihičko zdravlje"	Završena aktivnost	0,00
		15.12.2020. Priprmljen i poslan zahtjev Općini za finansiranje aktivnosti.	Završena aktivnost	0,00
		13.01.2021. Održane interaktivne radionice na temu "Životne vrijednosti i šta nam je važno nakon 2020?" i na temu "Stres na poslu i psihičko zdravlje"	Završena aktivnost	1.300,00
	01.12.2020.-31.12.2020. Evaluacija	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>	
2.3.1.4.	Uspostava liste pokazatelja etičke društvene odgovornosti		Planirani: // - III godine <b>0,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>0,00</b>	
	02.07.2018.-10.07.2018. Prijedlog i imenovanje šireg tima koji bi radio na identifikaciji pokazatelja društvenog koda.	02.07.2018. Dostavljen prijedlog za imenovanje tima	Završena aktivnost	0,00
		10.07.2018. Tim imenovan	Završena aktivnost	0,00
	10.07.2018.-03.09.2018. Sasatanak imenovanog radnog tima i izrada liste pokazatelja etičkog društvenog koda sa planom promocije.	02.07.2018. Priprema prvog sastanka radnog tima	Završena aktivnost	0,00
		02.10.2018. Održan sastanak i kroz plana aktivnosti interaktivnog tima planirana izrada Liste pokazatelja etikog društvenog koda	Završena aktivnost	0,00
	04.09.2018.-14.12.2018. Realizacija plana/promocija Liste etičkog društvenog koda	30.11.2018. Urađena anketa u javnim ustanovama i preduzećima te općinskoj administraciji u cilju definisanja prioriteta djelovanja	Završena aktivnost	0,00
	17.12.2018.-28.12.2018. Evaluacija, ispitivanje javnog mnjenja/koliko su građani upoznati sa promoviranim etičkim vrijednostima	26.12.2018. Ova aktivnost nije rađena (naredne godine)	Završena aktivnost	0,00
	01.01.2019.-31.01.2019. Prihvatanje Analize IRT-a od starne rukovodstva javnih ustanova/preduzeća i Općine.	06.02.2019. 6.2.2019 godine sastanak sa rukovodstvima JU i JP kako bi prihvatili analizu i zaključke po urađenoj anketi	Završena aktivnost	0,00
		30.04.2019. Održan sastanak sa rukovodstvima JU i JP te prihvaćena naliza sa listom pokazatelja etičke društvene odgovornosti mailom proslijeđeno JU i JP	Završena aktivnost	0,00
	01.02.2019.-15.12.2019. Realizacija mjera iz Analize IRT-a i praćenje realizacije	21.10.2019. IRT organizirao radionice/edukacije na teme koje su vezane za promociju negativnih i afirmativnih oblika ponašanja. U toku izrada i mjera od strane rukovodstva JU i JP u smislu poboljšanja (etičke norme)	///////	0,00
	01.12.2019.-20.12.2019. Evaluacija 2019	10.03.2020. Sprovedena anketa u javnom sektoru koja uobziruje moralne norme	Završena aktivnost	0,00
	01.12.2020.-20.12.2020. Evaluacija 2020	-	-	-
	01.12.2021.-31.12.2021. Evaluacija 2021.	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>0,00</b>
<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>	

2.3.1.6.	Briga o nemoćnim osobama i rehabilitacija starih i iznemoglih lica		Planirani: <b>50.000,00</b> - III godine <b>100.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>51.450,00</b>
	<b>11.06.2018.-06.07.2018.</b> Definisanje liste aktivnosti	<b>06.07.2018.</b> Definisane su sljedeće aktivnosti: 1. Kućna posjeta starih i iznemoglih osoba i uručivanje prehranbenih paketa . 2. Banjsko liječenje i rehabilitacija	Završena aktivnost 0,00
	<b>09.07.2018.-20.07.2018.</b> Izrada kriterija za podršku	<b>20.07.2018.</b> Kriteriji za ostvarivanje prava na podršku: 1. Za kućne posjete: Stare i bolesne osobe (korisnici stalne novčane pomoći) koje žive same i nemaju bližih srodnika 2. Za banjsko liječenje i rehabilitaciju: Stare invalidne osobe (korisnici stalne socijalne pomoći) čije je zdravlje usljed godina starosti i teških životnih prilika narušeno, a gdje je od strane zdravstvene ustanove inicirana rehabilitacija-banjsko liječenje.	Završena aktivnost 0,00
	<b>23.07.2018.-21.12.2018.</b> Realizacija projekta	<b>16.07.2018.</b> Priprema kućnih posjeta	Završena aktivnost 0,00
		<b>14.09.2018.</b> Realizacija kućnih posjeta	Završena aktivnost 0,00
		<b>20.09.2018.</b> Priprema za rekreaciju i rehabilitaciju -banjsko liječenje	Završena aktivnost 10.000,00
		<b>07.11.2018.</b> Promocija projektnih rezultata	Završena aktivnost 0,00
	<b>24.12.2018.-28.12.2018.</b> Provjera broja osoba kojima je pružena usluga	<b>10.12.2018.</b> utvrđivanje broja osoba kojima je pružena usluga	Završena aktivnost 0,00
	<b>01.01.2019.-25.01.2019.</b> Utvrđivanje broja korisnika ciljane grupe	<b>03.01.2019.</b> Utvrđena lista nemoćnih osoba (120 lica). Radi se o starim osobama, čije je zdravlje usljed godina starosti narušeno, a žive u jako teškoj materijalnoj situaciji, bez podrške porodice i bližih srodnika. Iznosi pomoći koje dobivaju prema Zakonu su minimalni i visina iznosi 125.KM mjesečno što ne može zadovoljiti ni osnovne potrebe ove populacije.	Završena aktivnost 0,00
	<b>26.01.2019.-06.02.2019.</b> Izrada kriterija za podršku	<b>15.03.2019.</b> Održan sastanak Stručnog tima JU Centra za socijalni rad Tešanj, na kome su doneseni kriteriji i aktivnosti vezano za podršku starim i nemoćnim osobama u 2019.godini	Završena aktivnost 0,00
	<b>07.02.2019.-28.02.2019.</b> Definisanje liste aktivnosti	<b>18.03.2019.</b> U 2019.godini planirane su sljedeće mjere podrške: 1. Kućne posjete sa prigodnim prehranbeno - higijenskim paketima 2. Rehabilitacija I rekreacija (banjsko liječenje, more), 3. Jednodnevni izleti, 4. Posjeta osobama smještenim u ustanove socijalne zaštite	Završena aktivnost 0,00
		<b>25.03.2019.</b> Urađen zahtjev sa specifikacijom troškova, i mail-om, Sužbi za finansije i Načelniku na uvid.	Završena aktivnost 0,00
	<b>01.03.2019.-15.11.2019.</b> Realizacija projekta	<b>15.04.2019.</b> Priprema kućnih posjeta (prva aktivnost iz projekta)	Završena aktivnost 0,00
		<b>23.04.2019.</b> Posjeta starim i iznemoglim osobama sa prehran. - higijenskim paketima	Završena aktivnost 6.250,00
		<b>06.05.2019.</b> Priprema posjeta osobama smještenim u ustanove socijalne zaštite (druga aktivnost iz projekta)	Završena aktivnost 0,00
		<b>23.08.2019.</b> Dana 23.08.2019.godine obavljen razgovor sa ustanovama socijalne zaštite te usaglašen termin posjeta štčenicima CSRT (starim osobama)	Završena aktivnost 0,00
		<b>30.08.2019.</b> U mjesecu augustu vršene su pripreme za jednodnevne izlete starih osoba. Na osnovu analize koja je rađena posjetom korisnicima i razgovorima utvrđeno je da ova kategorija nije zainteresovana za ovaj vid brige.	Završena aktivnost 0,00
		<b>16.09.2019.</b> Priprema banjskog liječenja i rehabilitacije	Završena aktivnost 0,00
		<b>18.09.2019.</b> Dana 18.09.2019.godine održan sastanak stručnog tima CSR u vezi projekta banjskog liječenja i rekreacije starih i bolesnih osoba.Donešen je zaključak da ovim projektom bude obuhvaćeno osam starih osoba koje iz vlastitih sredstava nisu u mogućnosti da finansiraju ovaj vid zaštite, te da se sačini lista korisnika.	Završena aktivnost 0,00

		<b>20.09.2019.</b> Dana 20.09.2019.godine sačinjen spisak osoba, i upućen zahtjev za realizaciju budžeta projekta	Završena aktivnost	0,00
		<b>24.09.2019.</b> Dana 24.09.2019.godine upućen je zahtjev za dostavu ponude za usluge banjskog liječenja starih lica ,korisnika usluga "Reumalu" Fojnica (procedura javne nabavke)	Završena aktivnost	0,00
		<b>02.10.2019.</b> Dana 2.10.2019.godine stigla ponuda za nabavku usluga od Lječilište "Reumal" Fojnica, a u svrhu provođenja postupka javnih nabavki. Radi se o direktnom sporazumu, jer iznos usluga ne prelazi iznos od 6.000 KM. U cijenu je uračunat popust obzirom da se radi o kategoriji starih lica koja su na evidencijama Centra za socijalni rad.	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.10.2019.</b> Dana 14.10.2019.godine sa "Reumal" Fojnica usaglašen termin boravka štićenika (7.11-17.11.2019), te sačinjen ugovor koji je proslieden na potpis u "Reumal".	Završena aktivnost	0,00
		<b>16.10.2019.</b> Dana 11.10.2019.godine općina Tešanj je doznala sredstva na račun CSR Tešanj za realizaciju projekta, a po predhodno upućenom zahtjevu.	Završena aktivnost	0,00
		<b>08.11.2019.</b> Dana 07.11. izvršen je smještaj osamero starih osoba - korisnika usluga centra za socijalni rad Tešanj u "Reumal" Fojnica. Korisnicima je obezbijeden prevoz u oba smjera.	Završena aktivnost	6.140,00
		<b>18.11.2019.</b> Priprema izvještaja	Realizacija u toku	0,00
		<b>19.11.2019.</b> izvještaj o realizaciji projekta	Završena aktivnost	0,00
	<b>03.01.2020.-22.01.2020.</b> Utvrđivanje broja korisnika ciljane grupe	<b>23.01.2020.</b> Dana 21.01.2020. godine urađen spisak starih i iznemoglih lica kojima je potrebna podrška društvene zajednice.	Završena aktivnost	0,00
	<b>23.01.2020.-07.02.2020.</b> Izrada kriterija za podršku	<b>12.03.2020.</b> Održan sastanak Stručnog tima JU Centra za socijalni rad Tešanj, na kome su doneseni kriteriji i aktivnosti vezano za podršku starim i nemoćnim osobama u 2020.godini, a u skladu sa novonastalom situacijom.	Završena aktivnost	0,00
	<b>10.02.2020.-26.02.2020.</b> Definisane liste aktivnosti	<b>18.03.2020.</b> Zbog novonastale situacije, planirane aktivnosti (posjeta starim i iznemoglim licima, banjsko rekreativno liječenje), prilagođavaju se novonastaloj situaciji. Formiranje spiska sa telefonskim kontaktima, te svakodnevna tel. komunikacija sa starim samohranim osobama. U hitnim slučajevima izlazak na teren u skladu sa propisima higijensko epidemiološke službe.	Završena aktivnost	0,00
	<b>02.03.2020.-23.12.2020.</b> Realizacija projekta	<b>19.03.2020.</b> Dana 19.03. uspostavljen je telefonski kontakt sa 45 starih i nemoćnih osoba, te ih informisali o novonastaloj situaciji, i na taj način izvršili provjeru njihovih potreba. U jednom slučaju se intervenisalo putem JNP zbog bolesti, a u jednom slučaju uručen prehranbeni paket (samohrano lice u samoizolaciji), a u skladu sa propisima higijensko epidemiološke službe. Sredstva obezbijedena iz stavke JNP CSR Tešanj	Završena aktivnost	300,00
		<b>14.04.2020.</b> Dana 7.04.2020.godine, okončana podjela prehranbeno higijenskih paketa kao hitna interventna mjera za 320 porodica u čijem domaćinstvu žive starije osobe. Predhodno proveden postupak javnih nabavki. Ukupna vrijednost paketa 20.000.KM (sredstva civilne zaštite). Nosilac aktivnosti je Centar za socijalni rad, a podršku u podjeli paketa na adrese štićenika pružile MZ-e općine Tešanj	Završena aktivnost	20.000,00
		<b>28.05.2020.</b> u proteklom periodu u koordinaciji sa CSR Tešanj, Civilnom zaštitom, MZ općine Tešanj, Crvenim križom i drugim udruženjima građana izvršena je podjela prehranbeno-higijenskih paketa na kućne adrese starih i bolesnih lica (415 porodica). Novčana sredstva u iznosu 20.000 KM su izdvojena iz Budžeta Civilne zaštite za nabavku 320 paketa, a ostali paketi su donacije udruženja građana, pojedinaca i CK-Tešanj	Završena aktivnost	0,00
		<b>10.06.2020.</b> Dana 04.06-10.06.2020.godine izvršena je podjela prehranbenih paketa za 200. porodica (stare i ugrožene osobe pogođene pandemijom COVID-19. Vrijednost paketa iznosila je 8760 KM (informacija iz Civilne zaštite).	Završena aktivnost	8.760,00
	<b>06.01.2021.-20.01.2021.</b> Utvrđivanje broja korisnika	-	-	-
	<b>25.01.2021.-03.02.2021.</b> Definisane liste aktivnosti	-	-	-
	<b>05.02.2021.-18.02.2021.</b> Izrada kriterija za podršku	-	-	-
	<b>01.03.2021.-15.12.2021.</b> Realizacija aktivnosti iz projekta	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>51.450,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>

2.4.1.1.	Obuka mladih za planiranje i upravljanje projektima		Planirani: <b>5.500,00</b> - III godine <b>10.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>2.559,02</b>
	<b>25.06.2018.-16.07.2018.</b> Poziv za izbor i prijavu kandidata za edukaciju putem Udruženja i javnog poziva	<b>28.06.2018.</b> Pripremljen poziv za prijavu za edukaciju sa mogućnošću prijave do 10.07.2018.g. U međuvremenu izvršiti izbor edukatora i pripremiti listu kandidata	Završena aktivnost 0,00
		<b>04.07.2018.</b> Poziv u toku, i ide do 10.07.2018.godine kako je planirano, već ima 10ak prijava za edukaciju na osnovu poziva, u toku uspostava kontakta sa edukatorima.	Završena aktivnost 0,00
		<b>11.07.2018.</b> Dana 10.07.2018.g. okončan poziv. Za edukaciju prijavljeno ukupno 22 mladih ljudi	Završena aktivnost 0,00
		<b>11.07.2018.</b> Dana 09.07.2018.godine potvrđen kontakt sa Agencijom VESTA radi provjere zainteresovanosti za edukaciju. Potvrđeno. Utvrđen i mogući termin edukacije prva sedmica mjeseca augusta.	Završena aktivnost 0,00
		<b>09.08.2018.</b> Pribavljena ponuda. Upućena na odobravanje, u opsegu planiranih sredstava, cekamo realizaciju	Završena aktivnost 0,00
	<b>05.07.2018.-16.07.2018.</b> Izbor edukatora, ovisno od tema (može uporedo sa prijavom kandidata) Završeno	<b>04.07.2018.</b> Uspostava kontakta sa edukatorima u toku i bit će okončana kako je planirano.	Završena aktivnost 0,00
		<b>13.07.2018.</b> Uspostavljen kontakt sa edukatorima (VESTA) te pribavljene opcionalno dvije ponude (dva i tri dana). Po odobravanju opcije bit će pokrenut postupak direktnog sporazuma, a obuka bi se obavila 07, 08. augusta u prostorijama Općine tešanj	Završena aktivnost 0,00
		<b>16.07.2018.</b> Odobreno angažovanje agencije VESTA za edukaciju. Termin 08 09 august od 08.30 h do 16.30 h.	Završena aktivnost 0,00
		<b>30.07.2018.</b> Usaglašeno svedukacija 08 i 09 augusta	Završena aktivnost 0,00
	<b>16.07.2018.-17.08.2018.</b> Edukacija (koštaće ovisno o broju dana koliko će trajati i kvalitetu edukatora)	<b>30.07.2018.</b> Usaglaseni termini edukacije 08 i 09 august 2018.g.	Završena aktivnost 0,00
		<b>08.08.2018.</b> Prvi dan dvodnevne edukacije (50% revidirane ponude za edukaciju), bit će plaćeno po ispostavi fakture od strane VESTAe ali je trosak koji je poznat	Završena aktivnost 630,63
		<b>09.08.2018.</b> Drugi dan dvodnevne edukacije (50% revidirane ponude za edukaciju), bit će plaćeno po ispostavi fakture od strane VESTAe ali je trosak koji je poznat	Završena aktivnost 630,63
		<b>10.08.2018.</b> Dana 10.08.2018.godine, na Internet-stranici Općine Tešanj, objavljane vijest o edukaciji	Završena aktivnost 0,00
		<b>13.08.2018.</b> Dana 13.08.2018.g. od strane Edukatora dostavljen elektronski i materijal koji je korišten za edukaciju, te izvještaj o izvršenoj obuci. Isti će služiti i za zadnju aktivnost u realizaciji ovoga cilja	Završena aktivnost 0,00
	<b>01.09.2018.-30.09.2018.</b> Predstavljanje kandidata koji su završili edukaciju i uručivanje certifikata	<b>10.08.2018.</b> Po završenoj edukaciji 09.08.2018.godine, kandidatima koji su uspješno završili edukaciju, uručeni su i certifikati o stečenim znanjima. Predstavljanje kandidata je obavljeno kao vijest na stranici Općine Tešanj. Aktivnost okončana ranije nego je planirano.	Završena aktivnost 0,00
	<b>24.12.2018.-28.12.2018.</b> Evaluacija indikatora	<b>14.08.2018.</b> Dostavljen izvještaj o izvršenoj edukaciji od strane VESTA-e Tuzla. Edukaciju je uspješno ove godine okončalo 17 mladih ljudi, članova organizacija, ali i onih koji će to postati. Izvršeno je uručivanje certifikata te predstavljanje kandidata. Time je ovaj cilj na godišnjem nivou završen. Konačna evaluacija bit će izvršena 2022.g. Cilj za ovu godinu završen ranije nego je planirano.	Završena aktivnost 0,00
		<b>12.12.2018.</b> Nakon završene edukacije, nekoliko učesnika ove edukacije je učestvovalo u projektima. Brka Emina, Kurtić Irmela, Djedović Dženan, Hrvić Mirel su inicirali i uradili projekat putem mreže mladih, za pomoć migrantima. Perčo Ensar je završio projekat kao mladi biznismen, te dobio nagradu i podršku 10.000 EUR-a. Indikatori su mjerljivi, vidljivi, te dokazivi.	Završena aktivnost 0,00
	<b>01.01.2019.-28.02.2019.</b> Odabir teme za edukaciju u 2019.g. shodno projektu (elektorski kandidovanje od strane zainteresovanih strana)	<b>24.01.2019.</b> Obavljen prvi informativni sastanak oko izbora teme edukacije	Završena aktivnost 0,00

		<b>21.02.2019.</b> Dana 21.02.2019.g. upućen upit prema VESTA-i oko eventualno iskoristivih tema koje bi bile uvrštene u edukaciju.	Završena aktivnost	0,00
		<b>27.02.2019.</b> Dana 27.02.2019.godine, kao aktivnost polaznika ove edukacije evidentirana i aktivnost mreže mladih sa učesnikom Brka Emina koja je u MZ Dobropolje Mekiš putem društvenog centra organizovala edukaciju "Aktivna mladost", Navedeno se dokumentuje kao dokaz polaznika edukacije u planiranju i upravljanju projektima.	Završena aktivnost	0,00
		<b>11.03.2019.</b> Na osnovu dobivenih informacija, a budući da je tema široko postavljena, odlučeno je da tema edukacije i ovu godinu bude identična "Obuka mladih za planiranje i upravljanje projektima". Mladi koji su već prošli edukaciju, moći će se prijaviti na druge pozive.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.03.2019.-31.03.2019.</b> Izbor edukatora, (ovisno od teme), uporedo sa prijavama za edukaciju	<b>11.03.2019.</b> Budući da je određena tema edukacije, dana 11.03.2019.godine, pripremljen poziv prema VESTA-i radi dostavljanja ponude, budući da je prošlogodišnja edukacija bila uspješna. Plan Aktivnosti prema kalendaru, uporedo će biti upućen i Javni poziv za prijave potencijalnih kandidata za edukaciju.	Završena aktivnost	0,00
		<b>11.03.2019.</b> Odmah po slanju, izvršena objava poziva za edukaciju, te pristigla ponuda od VESTA-e. Ponuda je skoro identična, promjena je jedino u putnim troškovima. U daljem procesu, čekamo prijavu za edukaciju	Završena aktivnost	0,00
		<b>29.03.2019.</b> U toku prijava za edukaciju koja traje do 31.03.2019.g. Do sada prijavljeno 17 mladih.	Završena aktivnost	0,00
		<b>18.04.2019.</b> Završena prijava kandidata (17).	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.04.2019.-30.06.2019.</b> Edukacija	<b>18.04.2019.</b> U toku dogovor oko termina realizacije.	Završena aktivnost	0,00
		<b>24.06.2019.</b> Zastoj u projektu. Nema reakcije.	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.06.2019.</b> Zastoj otklonjen, Sporao bio termin realizacije edukacije od strane VESTA-a. Termin usaglašen 01.08. i 02.08.2019.g. Prijave izvršene. Ukupno 20 prijavljenih. Potrebno jedino ponovo obavijestiti korisnike o terminu održavanja edukacije	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.08.2019.</b> Obavljena edukacija 14. i 15og augusta	Završena aktivnost	1.297,76
	<b>01.07.2019.-30.09.2019.</b> Predstavljanje kandidata koji su završili edukaciju i uručivanje certifikata	<b>15.08.2019.</b> Obavljeno predstavljanje kandidata <a href="http://www.opcina-tesanj.ba/index.php/aktuelnosti/novosti/18529-edukacija-mladih">http://www.opcina-tesanj.ba/index.php/aktuelnosti/novosti/18529-edukacija-mladih</a>	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.12.2019.-23.12.2019.</b> Evaluacija	<b>10.12.2019.</b> Urađena evaluacija	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2020.-29.02.2020.</b> Odabir teme za edukaciju za 2020.g. shodno projektu (elektronski kandidovanje od strane zainteresovanih, ako ih ne bude, prethodne edukacije su bile konkretne)	<b>30.01.2020.</b> Putem ranijih viber grupa, pozvani učesnici da predloze moguće teme edukacije. Ovo prije samog zvaničnog poziva koji će uslijediti naredne sedmice.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.03.2020.-30.12.2020.</b> Izbor edukatora, (ovisno od teme), ukoliko ostane ista, najbolje isti i edukatori	<b>03.03.2020.</b> 03.03.2020.godine upućen zahtjev VESTA-i za dostavu ponude oko izvođenja edukacije, s tim da bi edukacije bila iz dva dijela, prvi dio planiranje i upravljanje projektima, a drugi dio, vidljivost i javni nastupi. Ujedno je i upućen poziv za prijavu kandidata. Edukacija bi bila nešto ranije od 15.03 do 30.03.2020.g.	Završena aktivnost	0,00
		<b>29.05.2020.</b> Ažurirane prijave i ostvaren kontakt sa edukatorima (Indira Prljaca), sve je pripremljeno, ali će realizacija ovisiti o daljem razvoju situacije sa COVID 19, budući da predviđa dvodnevni boravak u zajedničkoj prostoriji gdje bi se obavila edukacija.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.04.2020.-30.12.2020.</b> Edukacija	<b>23.10.2020.</b> Odabrani edukatori, tema prijavljeni kandidati, sve spremno za edukaciju, međutim, sama realizacija je u "kašnjenju", radi situacije sa pandemijom. Obavljen razgovor sa edukatorima, te se čeka inf. pod kojim uvjetima je moguće izvesti istu, zasad nije opcija da prolongiramo istu ili je ne održimo, moguće samo da će biti potreban veći prostor	Završena aktivnost	0,00
		<b>08.12.2020.</b> Zaprimljen mejl Poštovni Nedžade, koristim priliku da Vas obavijestim da usljed pogoršanja epidemiološke situacije izazvane COVID-19, do daljnjeg nećemo biti u prilici isporučiti trening shodno našoj ponudi. Naravno čim se stvore uvjeti za održavanje treninga, stojimo na raspolaganju za dalje dogovore. Želim Vam dobro zdravlje i srdačno Vas pozdravljam, S poštovanjem, Indira Prijača VESTA Group	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.07.2020.-30.09.2020.</b> Predstavljanje kandidata koji su završili edukaciju i uručivanje certifikata	<b>08.12.2020.</b> Neće biti predstavljanja kandidata	///////	0,00
	<b>01.12.2020.-23.12.2020.</b> Evaluacija	<b>08.12.2020.</b> COVID 19 (Prijave izvršene, teme, kandidati, edukatori sve pripremljeno) je ipak odredio da nam edukatori preporuča da ne održimo edukaciju. Da bismo ostvarili ukupan cilj, u narednoj godini razrađene i druge varijante za animiranje zainteresovanih i obavijest o mogućnosti apliciranja. Povećan i Budžet	///////	0,00

	<b>01.01.2021.-28.02.2021.</b> Odabir teme za edukaciju za 2021.godinu. Moguće iskoristiti ranije prijave, budući da se ne preporučuje okupljanje i da nije izvjesno održavanje edukacije, a već su utvrđene dvije teme	-	-	-
	<b>01.03.2021.-31.03.2021.</b> Izbor edukatora (ovisno od teme), vjerovatno ista tema, jer su novi polaznici	-	-	-
	<b>01.04.2021.-31.08.2021.</b> Edukacija (Naučena lekcija iz 2020, neizvjesnost održavanja edukacije, ukoliko ne bude moguće, pronaći drugi način afirmacije poziva za dodjelu sredstava i načina komunikacije sa zainteresovanim)	-	-	-
	<b>01.09.2021.-30.09.2021.</b> Predstavljanje kandidata koji su završili istu te uručenje certifikata	-	-	-
	<b>01.12.2021.-31.12.2021.</b> Evaluacija	-	-	-
				<b>UKUPNO: 2.559,02</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
2.4.1.2.	Fond za stipendiranje talentovanih sportista			Planirani: <b>10.000,00</b> - III godine <b>25.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>0,00</b>
	<b>06.06.2018.-14.06.2018.</b> Utvrđivanje referentne vrijednosti	<b>14.06.2018.</b> Utvrđivanje referentnih vrijednosti	Završena aktivnost	0,00
	<b>11.06.2018.-11.07.2018.</b> Formiranje Liste sportova i utvrđivanje kriterija za dodjelu	<b>28.06.2018.</b> aktivnost u toku, završeno pribavljanje liste sportista, te uradjen prijedlog Rješenja Tima za izradu Kriterija	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.07.2018.</b> Upućen prijedlog Rješenja za Komisiju za izradu Kriterija za dodjelu stipendija, te putem Sportskog saveza zatražena lista sportova radi usaglašavanja i utvrđivanja iste. Moguće probijanje ovoga roka do 7 dana, ali neće utjecati terminološki na ostale korake u realizaciji.	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.09.2018.</b> završeno pribavljanje liste istaknutih mladih sportista, te uradjen prijedlog Rješenja Tima za izradu Kriterija. Učešće uzeli svi sportski klubovi sa prostora općine, Rok za izradu Kriterija pomjeren za 15.09.2018.g.	Završena aktivnost	0,00
	<b>12.07.2018.-29.09.2018.</b> Donošenje Odluke o dodjeli stipendije	<b>30.07.2018.</b> Imenovan tim za uspostavu kriterija, rok 15.09.	Završena aktivnost	0,00
		<b>02.08.2018.</b> Prikupljanje inofrmacija o uspostavi kriterija	Završena aktivnost	0,00
		<b>17.09.2018.</b> 14.09.2018.g. tim je imao sastanak na kome je utvrđen Nacrt kriterija sa mogućnošću dorade materijala na novom sastanku koji je zakazan za 19.09.2018.godine, kada ce biti završen konačan prijedlog i biti upućen na usvajanje.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		<b>21.12.2018.</b> Kriteriji nisu utvrđeni. Načelnik dao određene preporuke. U budžetu nisu bila ni definisana sredstva za navedeni cilj. Dalje aktivnosti nisu vođenje.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
	<b>01.10.2018.-31.10.2018.</b> Dodjele stipendije	<b>21.12.2018.</b> Stipendije nisu dodjeljene jer nisu uspostavljeni kriteriji niti bila obezbjeđena sredstva. Poduzete mjere potrebne za realizaciju.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
	<b>03.12.2018.-29.12.2018.</b> Promocija stipendista	<b>21.12.2018.</b> Budući da nije raspisan javni poziv za dodjelu stipendija, iste nisu ni dodjeljenje, niti je vršena promocija.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00

	<b>24.12.2018.-28.12.2018.</b> Praćenje rezultata	<b>21.12.2018.</b> Nije vršeno jer stipendije nisu realizovane. Zavisu od prethodnih koraka za koje su poduzete mjere.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
	<b>01.01.2019.-31.01.2019.</b> Potvrđivanje Kriterija	<b>31.01.2019.</b> Shodno promjenama na čelu Sportskog saveza, sugerisano i zatraženo misljenje od UO. Isto neće uticati na termine.	Završena aktivnost	0,00
		<b>21.02.2019.</b> Dana 21.02.2019.godine, zakazana Skupština Sportskog saveza, gdje će se nakon izbora novog upravnog odbora, isti izjasniti oko Kriterija i dati preporuke u izradi konačnog dokumenta po kome bi se vršio izbor i raspisao Javni poziv s malim kašnjenjem. Takođe je o navedenom obavještena i Komisija	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
	<b>01.02.2019.-28.02.2019.</b> Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija	-	-	-
	<b>15.03.2019.-31.03.2019.</b> Odluka o izboru stipendista	-	-	-
	<b>01.04.2019.-30.05.2019.</b> Potpisivanje Ugovora, dodjela stipendija i promocija stipendista	-	-	-
	<b>31.05.2019.-24.12.2019.</b> Monitoring rezultata	-	-	-
	<b>30.06.2019.-28.12.2019.</b> Odustalo se od ovog projekta kao nepotrebnog zbog činjenice da se isto može obuhvatiti redovnim dodjelama stipendija.	<b>31.12.2019.</b> Odustalo se od ovog projekta kao nepotrebnog zbog činjenice da se isto može obuhvatiti redovnim dodjelama stipendija.	Odustalo se od projekta	0,00
			<b>UKUPNO:</b>	<b>0,00</b>
<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>	
2.4.1.3.	Priznavanje i nagrađivanje mladih umjetnika i sportista i njihovih uspjeha i rezultata.		Planirani: <b>12.000,00</b> - III godine <b>15.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>10.300,00</b>	
	<b>06.06.2018.-15.06.2018.</b> Utvrđivanje referentnih vrijednosti	<b>15.06.2018.</b> Utvrđena referentna vrijednost	Završena aktivnost	0,00
	<b>18.06.2018.-30.06.2018.</b> Lista potencijalnih dobitnika nagrade	<b>28.06.2018.</b> Shodno ranije pribavljenim podacima, pribavljene liste koje su koristene prilikom izbora za Sportistu godine općina Tešanj unazad tri godine (lista potencijalnih dobitnika). Shodno rezultatima u prvom polugodištu 2018.g. sačinili listu, te na osnovu Kriterija izvršiti izbor za priznavanje i nagrađivanje.	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.06.2018.</b> U inicijativi sastanak sa Predstavnicima Sportskog saveza, radi pripreme i izrade Kriterija, a koji bi bili osnov za prijedloge Sportskih klubova za 2018.godinu, čime bi se upotpunila lista potencijalnih dobitnika	Završena aktivnost	0,00
	<b>02.07.2018.-27.07.2018.</b> Utvrđivanje kriterija za dodjelu priznanja i formiranje liste dobitnika	<b>28.06.2018.</b> U toku pribavljanje potrebnih informacija od strane Sportskog saveza	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.09.2018.</b> Završeno pribavljanje liste istaknutih mladih sportista, te urađen prijedlog Rješenja Tima za izradu Kriterija. Učešće uzeli svi sportski klubovi sa prostora općine, Rok za izradu Kriterija pomjeren za 15.09.2018.g.	Završena aktivnost	0,00
		<b>17.09.2018.</b> 14.09.2018.g. tim je imao sastanak na kome je utvrđen Nacrt kriterija sa mogućnošću dorade materijala na novom sastanku koji je zakazan za 19.09.2018.godine, kada će biti završen konačan prijedlog i biti upućen na usvajanje.	Završena aktivnost	0,00
		<b>20.12.2018.</b> Od strane Načelnika date određene preporuke, ali Kriteriji nisu potvrđeni. Nije bilo dovoljno vremena za provođenje procedure, a ni stavka Budžeta za ovu namjenu nije postojala. Sportisti su ipak nagrađeni prilikom prijema istaknutih sportista, te kroz manifestaciju Izbor sportiste godine "Ovo je naš AS". Poduzeta mjera: Za 2019.g. stavka uvećana za 5.000,00 KM što će biti dovoljno za cilj. Ostale aktivnosti nisu vršene. U prilogu spisak sportista kojim su dodijeljene novčane nagrade.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
	<b>01.08.2018.-15.11.2018.</b> Donošenje Odluke o nagradama	<b>20.12.2018.</b> Nije donesena jer ranije aktivnosti nisu završene. Aktivnosti prenesene za 2019.godinu, kada će biti provedene nakon donošenja Kriterija i poziva.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00



	<b>01.12.2018.-24.12.2018.</b> Evaluacija indikatora	<b>20.12.2018.</b> Indikator 0. Sredstva na planiran način nisu dodjeljena jer nisu sprovedene prethodne aktivnosti. Zastoj na tački 3. Poduzete su mjere, sredstva uvrštena u Budžet za 2019.g.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
	<b>03.12.2018.-30.12.2018.</b> Dodjela nagrada	<b>20.12.2018.</b> Nagrade nisu dodjeljene. Izvršeno je djelimično priznavanje rezultata prilikom prijema istaknutih sportista (prilog spisak). Ostatak sredstava utrošen na izbor sportiste godine. Poduzeta mjera: Za 2019.g. predviđena sredstva u Budžetu.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
	<b>01.01.2019.-15.01.2019.</b> Potvrđivanje kriterija	<b>18.01.2019.</b> Akt je pripremljen. Aktivnosti su kratko u zastoj. Naime, zbog promjena na čelu sportskog Saveza, zatraženo je i mišljenje UO Saveza (mjera). Sjednica prva sedmica februara	Završena aktivnost	0,00
		<b>21.02.2019.</b> Dana 21.02.2019.godine, zakazana Skupština Sportskog saveza, gdje će se nakon izbora novog upravnog odbora, isti izjasniti oko Kriterija i dati preporuke u izradi konačnog dokumenta po kome bi se vršio izbor i raspisao Javni poziv s malim kašnjenjem.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		<b>21.02.2019.</b> Nakon uviđaja u stanje Kriterija Sportskog saveza, a zbog činjeice da nije bilo nikakvih primjedbi, u daljem nagrađivanju koristiti prijedlog Sportskog saveza i isto vršiti prema Njihovim Kriterijima	Završena aktivnost	0,00
	<b>15.01.2019.-15.02.2019.</b> Javni poziv	<b>15.02.2019.</b> Na osnovu statistike koju posjeduje Sportski savez, nije bilo potrebe za raspisivanjem Javnog poziva	Završena aktivnost	0,00
	<b>15.02.2019.-15.03.2019.</b> Odluka o izboru	<b>01.07.2019.</b> Na osnovu prijedloga Sportskog saveza, Odluka o izboru je Njihov prijedlog za prijem i nagrađivanje, a na osnovu ostvarenih rezultata u prvom polugodištu 2019	Završena aktivnost	0,00
	<b>15.03.2019.-15.04.2019.</b> Dodjela nagrada i promocija	<b>24.07.2019.</b> Prijem upriličen uz novčane nagrade	Završena aktivnost	3.300,00
	<b>01.10.2019.-31.10.2019.</b> Evaluacija	-	-	-
	<b>01.06.2020.-30.06.2020.</b> Pribavljanje liste sportista koji su u prvom polugodištu ostvarili značajne rezultate (Sportski savez)	<b>30.01.2020.</b> Ostvaren kontakt sa sportskim savezom, radi preuzimanja stanja na završetku 2019.godine, u smislu postizanja značajnih rezultata, a što će služiti kao osnov i za 2020.godinu	Završena aktivnost	0,00
		<b>03.03.2020.</b> Dana 03.03.2020.godine, Sportskom savezu Tešanj upućen e-mail radi uspostave evidencija o ostvarenim rezultatima u prvom polugodištu 2020.godine, što će služiti kao osnov za nagrađivanje	Završena aktivnost	0,00
		<b>29.05.2020.</b> Zbog zastoja u održavanju sportskih aktivnosti, nije moguće pratiti ostvarene rezultate, tako da će sačekati dalju aktivnost oko sportskih događaja, inf čemo tražiti od nadređenih	Završena aktivnost	0,00
		<b>23.10.2020.</b> Kako su određeni sportski događaji ipak nastavljeni, stvorila se mogućnost nagrađivanja, jer je KK "Gradina" Tešanj prešao u veći rang takmičenja. Shodno trenutnom stanju izvršeno je stimulisanje kluba novčanim iznosom koji je potreban radi prelaska u veći rang takmičenja	Završena aktivnost	3.500,00
	<b>01.07.2020.-31.07.2020.</b> Donošenje Rješenja i Odluke o nagrađivanju Sportista, te prijem i uručivanje nagrada.	<b>23.10.2020.</b> Doneseno Rješenje o nagrađivanju, ovog puta kluba za postigunte rezultate, kojim se prešlo u viši rang takmičenja (ligu), RK Gradina dodijeljena sredstva u iznosu od 3500,00 KM	Završena aktivnost	3.500,00
	<b>01.12.2020.-31.12.2020.</b> Shodno rezultatima u drugom polugodištu i ukupno godini koja prolazi izbor i nagrađivanje istaknutih sportista krajem godine, novčane nagrade (Sportski savez)	-	-	-
	<b>01.12.2020.-31.12.2020.</b> Evaluacija	-	-	-
	<b>31.05.2021.-30.06.2021.</b> Pribavljanje liste sportista koji su u prvom polugodištu ostvarili značajne rezultate (Sportski savez).	-	-	-
	<b>01.07.2021.-31.07.2021.</b> Donošenje Rješenja i Odluke o nagrađivanju sportista te prijem i uručenje nagrada.	-	-	-
	<b>01.12.2021.-31.12.2021.</b> Shodno rezultatima u drugom polugodištu i ukupno godini izbor i nagrađivanje sportista krajem godine novčane nagrade (Sportski savez)	-	-	-
	<b>01.12.2021.-31.12.2021.</b> Evaluacija	-	-	-

		UKUPNO:	10.300,00
Projekat		Utrošak	
2.4.1.5.	Dani otvorenih vrata "Dani sporta"	Planirani: <b>6.000,00</b> - III godine <b>10.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>4.046,10</b>	
	<b>05.03.2018.-09.03.2018.</b> Prikupljanje informativnih ponuda za prijevoz učenika, kako bi se mogao planirati budžet.	<b>09.03.2018.</b> Informativne ponude prikupljene	Završena aktivnost 0,00
	<b>09.03.2018.-09.03.2018.</b> Planiranje budžeta projekta	<b>09.03.2018.</b> Izrađen budžet projekta	Završena aktivnost 0,00
	<b>01.07.2018.-07.09.2018.</b> Razgovor sa direktorima Osnovnih škola (Šije, Kalošević, Miljanovci, Jablanica, Planje) i upoznavanje sa projektom. Dogovor oko izbora po 50 učenika četvrtog ili petog razreda za koje će biti obezbjeđen prijevoz. - Očekivati da uz učenike budu prisutni nastavnici TiZO iz pomenutih škola. - Dostaviti spiskove učenika do 15.09.	<b>26.07.2018.</b> Čeka se početak školske godine	Završena aktivnost 0,00
		<b>07.09.2018.</b> Zahtjev Općini za dostupnost finansijskih sredstava predviđenih budžetom ovog projekta.	Završena aktivnost 0,00
		<b>10.09.2018.</b> Sastanak sa direktorima Osnovnih škola: Jablanica, Miljanovci, Šije, Kalošević i Krndija-Planje. Dogovoreni datum realizacije projekta 22.09.2018.- subota. Dogovoreno da do 18.09.dostave spiskove od 50 učenika uzrasta 4 i 5 razred , mješano muško-žensko.	Završena aktivnost 0,00
		<b>17.09.2018.</b> Sastanak sa profesorima TiZO i dogovor oko sprovedbe projekta. Bit će angažovano 5 profesora a sva djeca će biti provedena kroz sportove: nogomet, košarka, odbojka, streljaštvo, tenis.	Završena aktivnost 0,00
	<b>03.09.2018.-19.09.2018.</b> Provođenje procedure izbora prevoznika i potpisivanje Ugovora.	<b>18.09.2018.</b> Dogovoreno sa prevoznikom KANTIĆ turistik doo prevoz učenika sa 5 lokacija i tokom dana povremeni prijevoz od velike dvorane do sale kod Musale. dogovoreno ukupno sa PDVom 1050KM	Završena aktivnost 1.050,00
	<b>22.09.2018.-20.10.2018.</b> Realizacija projekta, jedna subota u sedmici od 22.09. do 20.10. Tačan dan dogovoriti sa direktorima škole.	<b>22.09.2018.</b> Projekat realizovan 22.09. od 9:00h do 14:00h.	Završena aktivnost 905,00
	<b>22.10.2018.-31.10.2018.</b> Izvještaj o provedenom projektu.	<b>24.09.2018.</b> U subotu, 22.09.2018.godine "Danu sporta" je prisustvovalo 190 učenika uzrasta četvrtog i petog razreda iz osnovnih škola : Šije, Miljanovci, Kalošević, Planje, Jablanica. Svi učenici su aktivno učestvovali u sljedećim sportovima: nogomet, košarka, odbojka, tenis i streljaštvo. Na e-portalu se nalazi priložen detaljan izvještaj.	Završena aktivnost 0,00
	<b>02.09.2019.-27.09.2019.</b> Prikupljanje informativnih ponuda za prijevoz učenika, i plan BUDŽETA projekta.	<b>10.09.2019.</b> Poslani zahtjevi za ponudu firmama Kantić turistik i Ner tours za prevoz učenika učesnika u projektru.	Završena aktivnost 0,00
		<b>26.09.2019.</b> Izrađen budžet projekta	Završena aktivnost 0,00
		<b>27.09.2019.</b> Poslan zahtjev Općinskoj administraciji za potrebna sredstva.	Završena aktivnost 0,00
	<b>10.09.2019.-20.09.2019.</b> Razgovor sa zainteresovanim stranama i dogovor oko realizacije projekta.	<b>18.09.2019.</b> Sastanak sa direktorima Osnovnih škola: Jablanica, Miljanovci, Šije, Kalošević i Krndija-Planje. Dogovoren datum realizacije projekta 12.10.2019.- subota. Dogovoreno da do 01.10.dostave spiskove, svaka škola po 50 učenika uzrasta 4 i 5 razred, mješano muško-žensko.	Završena aktivnost 0,00
	<b>20.09.2019.-30.09.2019.</b> Provođenje procedure izbora prevoznika i potpisivanje Ugovora	<b>24.09.2019.</b> Od pristiglih ponuda, najpovoljnija je od firme Kantić turistik sa kojom je dogovoren prevoz učenika na dan realizacije projekta.- 12.10.2019.	Završena aktivnost 0,00
	<b>04.10.2019.-03.11.2019.</b> Realizacija projekta, jedna subota u mjesecu OKTOBRU. Tačan dan dogovoriti sa zainteresovanim stranama.	<b>27.09.2019.</b> Dogovoren datum realizacije projekta za subotu 12.10.2019.godine.	Završena aktivnost 0,00

	<b>03.11.2019.-08.11.2019.</b> Izvještaj o provedenom projektu.	<b>18.10.2019.</b> U subotu, 12.10.2018.godine "Danu sporta" je prisustvovalo 227 učenika uzrasta četvrtog i petog razreda iz osnovnih škola : Šije, Miljanovci, Kalošević, Planje, Jablanica. Svi učenici su aktivno učestvovali u sljedećim sportovima: nogomet, košarka, odbojka, tenis i streljaštvo. Na e-portalu se nalazi priložen izvještaj, a za više informacija pogledati: <a href="http://www.dvorana-tesanj.com/vijesti/dan-sporta-u-src-2019">http://www.dvorana-tesanj.com/vijesti/dan-sporta-u-src-2019</a>	Završena aktivnost	2.091,10
	<b>01.09.2020.-21.09.2020.</b> Prikupljanje informativnih ponuda za prijevoz učenika, i plan BUDŽETA projekta.	-	-	-
	<b>07.09.2020.-18.09.2020.</b> Razgovor sa zainteresovanim stranama i dogovor oko realizacije projekta.	<b>10.09.2020.</b> S obzirom na situaciju vezano za Covid te poštujući preporuke nadležnih za organizaciju sportskih takmičenja i okupljanja, projekat bi mogli samo formalno sprovest. U dogovoru sa zainteresovanim stranama, projekat ove godine nećemo realizovati.	Odustalo se od projekta	0,00
	<b>21.09.2020.-30.09.2020.</b> Provođenje procedure izbora prevoznika i potpisivanje Ugovora	-	-	-
	<b>01.10.2020.-30.10.2020.</b> Realizacija projekta, jedna subota u mjesecu OKTOBRU. Tačan dan dogovoriti sa zainteresovanim stranama.	-	-	-
	<b>31.10.2020.-08.11.2020.</b> Izvještaj o provedenom projektu.	-	-	-
	<b>01.06.2021.-10.06.2021.</b> Plan budžeta i razgovori sa zainteresovanim stranama (Sportska udruženja)	-	-	-
	<b>10.06.2021.-30.06.2021.</b> Ugovaranje prevoza za djecu	-	-	-
	<b>01.07.2021.-30.07.2021.</b> Realizacija projekta (škola plivanja sa zabavnim igrama nogometa, košarke i odbojke na Kiseljaku). Broj dana realizacije projekta odrediti u dogovoru sa zainteresovanim stranama, i u zavisnosti od stepena pandemije.	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>4.046,10</b>
<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>	
2.4.2.1.	Edukacija mladih u oblasti poslovnih vještina i komunikacije (CV, pismo motivacije intervju, traženje posla, i sl.),		Planirani: <b>6.000,00</b> - III godine <b>10.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>3.704,95</b>	
	<b>01.07.2018.-31.08.2018.</b> Priprema organizacije treninga	<b>14.07.2018.</b> Priprema za organizaciju treninga	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.09.2018.-30.09.2018.</b> Organizacija treninga "CV i motivaciono pismo"	<b>09.11.2018.</b> Realizovan trening CV i motivaciono pismo	Završena aktivnost	560,00
		<b>09.11.2018.</b> Najam prostora i opreme za provođenje treninga	Završena aktivnost	500,00
		<b>09.11.2018.</b> Fotografisanje nezaposlenih lica za CV	Završena aktivnost	292,50
	<b>01.09.2018.-30.09.2018.</b> Organizacija treninga "Kako lakše do zaposlenja- prvi intervju za posao"	<b>26.10.2018.</b> Štampanje plakata i priprema seminara "KOMUNIKACIJOM DO ŽELJENIH CILJEVA"	Završena aktivnost	0,00
		<b>26.10.2018.</b> Održana prezentacija "KOMUNIKACIJOM DO ŽELJENIH CILJEVA"	Završena aktivnost	375,50
		<b>03.12.2018.</b> Izvještaj o rezalizaciji projekta	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2019.-31.03.2019.</b> Priprema i izrada promotivne brošure CV, motivaciono pismo i prvi intrvju za posao	<b>28.01.2019.</b> Prikupljanje materijala i kreiranja dizajna za brošuru	Završena aktivnost	0,00

		<b>26.02.2019.</b> Dizajniranje brošure	Završena aktivnost	0,00
		<b>04.04.2019.</b> Finalna verzija brošure	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.04.2019.-10.04.2019.</b> Radionica CV i motivaciono pismo	<b>19.03.2019.</b> Održan sastanak sa Organizacionim odobrom sajma zaposljavanja i obrazovanja, dogovoreno održavanje edukacije u sklopu sajma	Završena aktivnost	0,00
		<b>25.04.2019.</b> Održana radionica "Komunikacijske vještine, cv i motivaciono pismo" u sklopu Sajma	Završena aktivnost	400,00
	<b>11.04.2019.-17.04.2019.</b> Radionica "Kako uspješno se predstaviti na intervjuu za posao"	<b>28.05.2019.</b> Priprema radionice za Juni	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.09.2019.</b> Poslat zahtjev Općini za dodatna sredstva za održavanje radionice	Završena aktivnost	0,00
		<b>20.12.2019.</b> Aktivnost preusmjerena na održavanje obuke za Excel	Završena aktivnost	0,00
	<b>19.04.2019.-30.04.2019.</b> Radionica "Intervju sa poslodavcem"	<b>19.03.2019.</b> U sklopu sajma zapošljavanja i obrazovanja bit će održana i radionica za prvi intervju za posao kroz simulaciju intervju sa poslodavcem	Završena aktivnost	0,00
		<b>17.04.2019.</b> Zbog kvaliteta radionice i vremenskog ograničenja, aktivnost će biti održana nakon Sajma, tačnije u mjesecu junu.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
	<b>19.04.2019.-30.04.2019.</b> Predstavljanje uspješnih priča samozapošljavanja	<b>05.04.2019.</b> Održan sastanak sa predstavnikom Društenog centra Mekiš za održavanje prezentacije o samozapošljavanju i interaktivne radionice sa predstavnikom iz privrede	Završena aktivnost	0,00
		<b>10.04.2019.</b> Potvrđeno održavanje prezentacije uz učešće predstavnika firme Inox Ajanović. Termin održavanja 24.04.2019.	Završena aktivnost	0,00
		<b>17.04.2019.</b> Dizajniran plakat i potvrđena agenda događaja	Završena aktivnost	0,00
		<b>24.04.2019.</b> Održana radionica "Iskoristi priliku", gost Dženan Ajanović	Završena aktivnost	82,50
	<b>01.05.2019.-31.12.2019.</b> Organizacija višednevne radionice "Digitalna akademija"	<b>31.10.2019.</b> Prikupljanje ponuda za provođenje kursa za rad u programu Excel	Završena aktivnost	0,00
		<b>21.12.2019.</b> Provođenje obuke za rad u programu Excel	Završena aktivnost	0,00
		<b>30.12.2019.</b> Provedena obuka za rad u programu Excel za 10 kandidata. Vijest o provedenoj obuci: <a href="http://www.tra.ba/contents/1602-OBUKA-ZA-EXCEL?s=163&amp;fbclid=IwAR0Aa3881hPwuvfMtAiiDh86Xw-xpsvRLVEx4q-XyZFug90GGb59o_22dzQ">http://www.tra.ba/contents/1602-OBUKA-ZA-EXCEL?s=163&amp;fbclid=IwAR0Aa3881hPwuvfMtAiiDh86Xw-xpsvRLVEx4q-XyZFug90GGb59o_22dzQ</a>	Završena aktivnost	482,00
	<b>10.01.2020.-20.01.2020.</b> Organizacija obuke nezaposlenih lica za Web design (HTML i CSS za početnike) (10 polaznika kroz 1 ciklus)	<b>06.01.2020.</b> Kreiran plan obuke za web design i poslat poziv učesnicima za obuku.	Završena aktivnost	0,00
		<b>17.01.2020.</b> Održana obuka za web design u trajanju od 2 dana (8 polaznika) link: <a href="http://www.tra.ba/contents/1608-ZAVRSENA-OBUKA-ZA-WEB-DESIGN?s=163">http://www.tra.ba/contents/1608-ZAVRSENA-OBUKA-ZA-WEB-DESIGN?s=163</a>	Završena aktivnost	35,00
	<b>07.09.2020.-30.10.2020.</b> Organizacija obuke nezaposlenih lica za rad u programu Excel (30 lica kroz 3 cikusa)	<b>12.08.2020.</b> Dogovoreno održavanje obuke za ponuđačem prema planu i programu u prilogu.	Završena aktivnost	0,00
		<b>02.12.2020.</b> Poslat zahtjev Općini za realizaciju obuke	Realizacija u toku	0,00
		<b>04.12.2020.</b> Objavljen javni poziv za prijave na obuku za MS Excel	Završena aktivnost	0,00

		16.12.2020. Provedena obuka za rad u programu Excel za 20 polaznika i dodjeljenja uvjerenja za polaznike obuke	Završena aktivnost	977,45
		25.12.2020. Poslat izvještaj o pravdanju sredstava prema Općini	Završena aktivnost	0,00
	02.11.2020.-30.11.2020. Organizacija obuke nezaposlenih lica za rad u ostalim programima Wordpress, grafički dizajn, Photoshop (10 lica kroz 1 ciklus)	12.08.2020. Prikupljanje ponuda za realizaciju obuke.	/////	0,00
		23.12.2020. Obuka organizovana u okviru IT akademije TRA Agencije za 10 mladih nezaposlenih osoba	Završena aktivnost	0,00
	01.09.2021.-31.12.2021. Organizacija obuke nezaposlenih lica za rad u programu Excel (30 lica kroz 3 cikusa)	-	-	-
	01.09.2021.-31.12.2021. Organizacija obuke nezaposlenih lica za rad u ostalim programima Wordpress, grafički dizajn, Photoshop (10 lica kroz 1 ciklus)	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>3.704,95</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
2.4.2.3.	Poticajne mjere za prvo zaposlenje		Planirani: <b>20.000,00</b> - III godine <b>50.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>3.840,00</b>	
	31.05.2018.-30.06.2018. Održati sastanak sa predstavnicima udruženja mladih-uključiti Minesa Dedukića.	28.06.2018. Dana 22.06.2018. održan sastanak: prisutni Mirza Kotorić i Mirnes Dedukić. Zaključak sastanka: Općina će utvrditi kriterije i način utroška sredstva za realizaciju cilja.	Završena aktivnost	0,00
	30.06.2018.-31.07.2018. Pripremiti smjernice za realizaciju aktivnosti.	28.06.2018. U toku izrada Smjernice-utvrđivanje uslova i kriterija za realizaciju programa.	Završena aktivnost	0,00
		13.08.2018. Smjernice pripremljene-Općinski načelnik pogledao prijedlog i zatražio da Služba izvrši određene provjere i prikupljanje podataka o realizaciji sličnih projekata.	Završena aktivnost	0,00
		14.08.2018. Za potrebe analize pripremljena info o sličnim poticajnim mjerama na nivou kantona i federacije i postignutim efektima na području općine Tešanj- dostavljeno ON.	Završena aktivnost	0,00
	31.07.2018.-31.10.2018. Objaviti javni poziv-poticajne mjere za prvo zapošljavanje.	20.08.2018. Objavljen javni konkurs na eweb stranici Općine Tešanj sa svim priložima. Konkurs za podnošenje prijave otvoren do 15.10.2018.	Završena aktivnost	0,00
		15.10.2018. Formirana Komisija za ocjenu prijava	Završena aktivnost	0,00
		17.10.2018. Izvršena evaluacija-pripremljen zapisnik.	Završena aktivnost	0,00
		26.10.2018. Donešena odluka o dodjeli sredstava. Uz popratni akt dostavljena aplikantu "Koteks" doo Tešanj-zatražena dostava dokumentacije u skladu sa javnim pozivom.	Završena aktivnost	0,00
		20.11.2018. Potpisan ugovor.	Završena aktivnost	1.920,00
	15.11.2018.-31.12.2018. Potpisivanje ugovora sa korisnicima poticaja.	20.11.2018. Ugovor potpisan	Završena aktivnost	1.920,00
			<b>UKUPNO:</b>	<b>3.840,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>

2.4.2.4.	Sajam zapošljavanja mladih		Planirani: <b>12.000,00</b> - III godine <b>20.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>13.961,38</b>
	<b>00.00.0000.-00.00.0000.</b> Nabavka štandova i ostale opreme za Sajam	<b>02.11.2018.</b> Realizovana nabavka info pulteva i razglaša za potrebe Sajma	Završena aktivnost 0,00
	<b>00.00.0000.-01.09.2020.</b> Priprema i usaglašavanje izgleda, dizajna, novih opcija web platforme	<b>14.09.2020.</b> Održan sastanak sa učenicima, koji su kreirali prijedlog web platforme te su usaglašeni detalji u vezi nabavki; web hostinga, domene, promotivni aktivnosti za potrebe puštanja u rad i efikasnog funkcionisanja plaforme pod nazivom "Tešanjconnected".	Završena aktivnost 0,00
	<b>02.04.2018.-31.08.2018.</b> Predstavljanje projekta potencijalnim sponzorima	<b>05.09.2018.</b> Prezentiran projekat Zavodu za zapošljavanje ZDK. Zavod će predložiti jednu osobu u radni tim i sudjelovati na sajmu, a pokušaći i finansijski podržati organizaciju.	Završena aktivnost 0,00
		<b>17.09.2018.</b> Prezentiran projekat predstavnicima projektu Prilika +. Zahtjev za sufinansiranje je poslan na ovu adresu, očekuje se povratna informacija.	Završena aktivnost 0,00
	<b>01.09.2018.-15.09.2018.</b> Formiranje organizacionog odbora Sajma	<b>18.09.2018.</b> Formiranje organizacionog odbora u zastoju. Data dodatna instrukcija vodi projekta.	Zastoj - Mjere poduzete 0,00
		<b>10.10.2018.</b> Imenovan organizacioni odbor rješenjem općinskog načelnika.	Završena aktivnost 0,00
		<b>26.10.2018.</b> U komunikaciji s Načelnikom određen datum Sajma za 09.11.2018. godine	Završena aktivnost 0,00
	<b>17.09.2018.-15.10.2018.</b> Marketing promocija Sajma zapošljavanja.	<b>27.07.2018.</b> Pripremljen dizajn letka.	Završena aktivnost 0,00
		<b>18.09.2018.</b> Zbog naturalnih ekskurzija u Septembru, Sajam pomjeren za kraj Oktobra pa time i promotivna aktivnost.	Završena aktivnost 0,00
		<b>22.10.2018.</b> Zahtjev za realizaciju budžeta u prilogu	Završena aktivnost 0,00
		<b>26.10.2018.</b> Kreiran google prijavni obrazac za firme: <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf4Ozn-p1Jz3A-gdTpVCw0dwn74M4WppNpxIfVvKXHSfP1npQ/viewform?usp=sf_link">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf4Ozn-p1Jz3A-gdTpVCw0dwn74M4WppNpxIfVvKXHSfP1npQ/viewform?usp=sf_link</a>	Završena aktivnost 0,00
		<b>26.10.2018.</b> U komunikaciji s Načelnikom određen datum održavanja Sajma za 09.11.2018. godine	Završena aktivnost 0,00
		<b>30.10.2018.</b> Dizajniran plakat za web i pozivnice za firme	Završena aktivnost 0,00
		<b>01.11.2018.</b> Informacija o održavanju Sajma objavljena na web i društvenim mrežama Općine, TRA d.o.o	Završena aktivnost 0,00
		<b>02.11.2018.</b> Oštampani letci, plakati, banderole, city light, počela distribucija istih	Završena aktivnost 1.057,68
		<b>06.11.2018.</b> Obavještenje o održavanju Sajma prosljeđene svim TV i radio sa kojima Općina Tešanj ima sporazum.	Završena aktivnost 0,00
	<b>01.10.2018.-15.10.2018.</b> Najam štandova i ostale opreme za Sajam	<b>26.10.2018.</b> Ponude za najam info pultra za Sajam	Završena aktivnost 0,00
		<b>02.11.2018.</b> Potpisan ugovor sa firmom Boms expo d.o.o o najmu info pulteva 60 KM po info pultru+ 4 štanda. Potrebno je dodatno nabaviti pregradne stijene vrijednosti 680,00KM	Završena aktivnost 2.600,00
	<b>16.10.2018.-16.10.2018.</b> Sajamska manifestacija i prateći sadržaji	<b>02.11.2018.</b> Upućeni pozivi firmama da uzmu učešće na Sjamu	Završena aktivnost 0,00

		<b>06.11.2018.</b> Definisana Agenda događaja	Završena aktivnost	0,00
		<b>09.11.2018.</b> Realizovan sajam sa svim paretćim aktivnostima u skladu sa definisanom agendom	Završena aktivnost	1.381,35
		<b>09.11.2018.</b> Anketirani izlagači, posjetioči, gosti	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.11.2018.</b> Upućena zahvalnica svim izlagačima i učesnicima Sajma	Završena aktivnost	0,00
		<b>13.11.2018.</b> Izrađen izvještaj o realizaciji Sajma	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2019.-31.01.2019.</b> Izraditi stranice Sajma na društvenim mrežama (fb instagram)	<b>31.01.2019.</b> Pripremljene informacije i slike održanih Sajmova u cilju kreiranja stranice Sajma na društvenim mrežama	Završena aktivnost	0,00
		<b>27.03.2019.</b> Izrađena FB stranica Sajma puštena u funkciju	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.02.2019.-28.02.2019.</b> Predstavljanje projekta Sajma podržavajućim institucijama, organizacijama i potencijalnim sponzorima	<b>28.02.2019.</b> Organizovan sastanak sa predstavnicima Biroa Tešanj	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.02.2019.-29.03.2019.</b> Pozivanje privrednika da uzmu učešće na Sjamu kao izlagači	<b>20.03.2019.</b> Pripremljen poziv za učešće na Sajmu	Završena aktivnost	0,00
		<b>22.03.2019.</b> Upućen poziv privrednicima, srednjim školama i fakultetima za učešće na Sajmu	Završena aktivnost	0,00
	<b>28.02.2019.-30.03.2019.</b> Pripreme radnje i definisanje zajedničkih aktivnosti sa predstavnicima privrednika, Biroa za zapošljavanje i srednjih škola	<b>06.03.2019.</b> Načelnik dao saglasnost da se Sajam srednjih škola i fakulteta i Sajam zapošljavanja spoje i zajedno organizuju	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.03.2019.</b> Održan sastanak sa dosadašnjim menadžerom srednjih škola i fakulteta i definisane smjernice za organizaciju	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.03.2019.</b> Formiran Organizacioni odbor Sajma	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.03.2019.</b> Upućen zahtjev Ministarstvu za davanje saglasnosti za održavanje Sajma	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.03.2019.</b> Održana prva sjednica organizacionog odbora Sajma	Završena aktivnost	0,00
		<b>20.03.2019.</b> Održan sastanak sa direktorima srednjih škola na području općine Tešanj	Završena aktivnost	0,00
		<b>20.03.2019.</b> Ministarstvo izdalo saglasnost za organizaciju Sajma	Završena aktivnost	0,00
		<b>02.04.2019.</b> Pripremljen raspored štandova i skica za lokaciju održavanja Sajma	Završena aktivnost	0,00
		<b>02.04.2019.</b> Upućeni zahtjevi službama za potrebna finansijska sredstva	Završena aktivnost	0,00
		<b>17.04.2019.</b> Upućena obavještenja vatrogascima, policiji i domu zdravlja za održavanje Sajma	Završena aktivnost	0,00
		<b>22.04.2019.</b> Izvršen finalni raspored štandova na Sajmu	Završena aktivnost	0,00

	<b>15.03.2019.-19.04.2019.</b> Promotivne aktivnosti Sajma (štampaње promotivnog materijala, letci, banderole, oglašavanje TV radio)	<b>02.04.2019.</b> Izrađen prijedlog vizuelnog identiteta Sajma	Završena aktivnost	117,00
		<b>18.04.2019.</b> Pripremljene pozivnice, plakati, stubni panoa duplex, plakati, roll up i letci A5 color	Završena aktivnost	816,22
		<b>24.05.2019.</b> Pripremljen i oštampam Bilten Sajma	Završena aktivnost	532,20
	<b>15.03.2019.-15.04.2019.</b> Najam štandova i ostale opreme za Sajam	<b>18.04.2019.</b> Potpisan ugovor za najam štandova	Završena aktivnost	2.000,00
		<b>18.04.2019.</b> Dogovoreno ozvučenje za na dan prije Sajma i na dan Sajma	Završena aktivnost	0,00
	<b>15.04.2019.-19.04.2019.</b> Usaglašavanje finalne agende Sjama, lista zvanica, medija, obavještenje policije i ostalih operativnih aktivnosti na dan Sajma	<b>15.04.2019.</b> Obavještenje za medije i javnost	Završena aktivnost	0,00
		<b>18.04.2019.</b> Usaglašena lista zvanica sa Načelnikom	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.04.2019.</b> Definisan raspored prevoza učenika osnovnih škola, obavješteni direktori škola, obavješten prevornik	Završena aktivnost	0,00
		<b>22.04.2019.</b> Definisan okvir za panel diskusiju u okviru Sajma	Završena aktivnost	0,00
		<b>22.04.2019.</b> Završena prijava učesnika na Sajam	Završena aktivnost	0,00
		<b>23.04.2019.</b> Pripremljena finalna agenda događaja	Završena aktivnost	0,00
		<b>24.04.2019.</b> Usaglašen finalni raspored na Sajmu sa izlagačima	Završena aktivnost	0,00
		<b>24.04.2019.</b> Pripremljena informacija o Sajmu za SLER	Završena aktivnost	0,00
	<b>25.04.2019.-25.04.2019.</b> Sajamske manifestacije i ostali prateći sadržaji na dan Sajma	<b>24.04.2019.</b> Organizovano predavanje na temu: Internacionalizacija i mobilnost studenata dan prije Sajma	Završena aktivnost	0,00
		<b>24.04.2019.</b> Organizovana radionica za mlade na temu "Iskoristi priliku"	Završena aktivnost	0,00
		<b>25.04.2019.</b> Svečano otvoren 6. Sajam srednjih škola fakulteta i zapošljavanja	Završena aktivnost	646,97
		<b>25.04.2019.</b> Organizovana panel diskusija na temu "Obrazovni sistem, tržište rada, izazov za mlade u BiH	Završena aktivnost	351,00
		<b>07.05.2019.</b> Izrađen izvještaj o realizaciji Sajma	Završena aktivnost	0,00
		<b>09.06.2019.</b> Izrađena evaluacija i analiza Sajma	Završena aktivnost	0,00
		<b>05.12.2019.</b> Održan sastanak sa predstavnicima OO Sajma PZV.a, razgovarano o mogućnostima spajanja ova dva sajma za 2020. godinu.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.06.2020.-30.06.2020.</b> Definisanje uslova i načinu korištenja uslova web platforme "Tešanj connected" i potpisivanje ugovora sa vlasnicima iste	<b>02.06.2020.</b> Održan sastanak sa kreatorima web platforme s ciljem definisanja uslova za potpisivanje ugovora o korištenju predmetne plaforme.	Završena aktivnost	0,00



		<b>11.06.2020.</b> Usaglašeni dalji koraci na realizaciji projekta. Dogovorena cijena, uslovi korištenja web platforme, detalji u vezi promocije i domena. Predložene izmjene dizajna i promjene određenih opcija.	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.06.2020.</b> Kreirana video prezentacija o načinu korištenja web platforme. link: <a href="https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNqjFFnhLBqPjrGdzMspmxcQ?projector=1">https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNqjFFnhLBqPjrGdzMspmxcQ?projector=1</a>	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.08.2020.</b> Nakon odobrenja za realizaciju projekta od strane Načelnika, sa kreatorima web platforme, definisani su; novi rokovi i dalji koraci za aktiviranje web platforme.	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.10.2020.</b> Odobrena finansijska sredstva za realizaciju projekta	Završena aktivnost	0,00
		<b>23.10.2020.</b> Potpisan ugovor o djelu sa kreatorima web platforme, istim su definisana prava, obaveze i rokovi između TRA d.o.o i kreatora web platforme	Završena aktivnost	2.448,83
	<b>30.06.2020.-15.10.2020.</b> Registracija domene za web platformu	<b>01.10.2020.</b> Pribavljene ponude za nabavku hostinga i domene	Završena aktivnost	0,00
		<b>09.10.2020.</b> Određen domen prijave za platformu: tesanjconnected.ba	Završena aktivnost	104,00
		<b>13.10.2020.</b> Odabran ponuđač za hosting, link: <a href="https://www.genesis.ba/bxr-hosting.html">https://www.genesis.ba/bxr-hosting.html</a> . Kreiran nalog za hosting i domenu iz paketa ponude BXR316	Završena aktivnost	192,00
		<b>09.11.2020.</b> Rgistrovana domena	Završena aktivnost	0,00
	<b>15.10.2020.-31.12.2020.</b> Puštanje u probni rad web platforme	<b>16.09.2020.</b> Upućen zahtjev Općini Tešanj za finansiranje projektnih aktivnosti	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.10.2020.</b> Pripremljen server za stranicu.	Završena aktivnost	0,00
		<b>09.11.2020.</b> Izvršena registracija domene i kreirani pristupni podaci za web hosting.	Završena aktivnost	0,00
		<b>13.11.2020.</b> Web plaforma puštena u probni rad	Završena aktivnost	0,00
		<b>24.11.2020.</b> Izvršen redizajn web plaforme	Završena aktivnost	0,00
		<b>25.11.2020.</b> Naručen SSL certifikat za zaštitu web plaforme	Završena aktivnost	139,00
	<b>15.10.2020.-31.12.2020.</b> Promotivne aktivnosti	<b>20.10.2020.</b> Kreirana fb stranica Tešanjconnected link <a href="https://www.facebook.com/Te%C5%A1anj-Connected-107523377655616/?modal=admin_todo_tour&amp;notif_id=1603437211979721&amp;notif_t=page_invite&amp;ref=notif">https://www.facebook.com/Te%C5%A1anj-Connected-107523377655616/?modal=admin_todo_tour&amp;notif_id=1603437211979721&amp;notif_t=page_invite&amp;ref=notif</a>	Završena aktivnost	0,00
		<b>29.10.2020.</b> Kreiran račun na Instagramu	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.11.2020.</b> Izrađen plan promocije Tesanjconnected	Završena aktivnost	0,00
		<b>23.11.2020.</b> Plaćeno oglašavanje za web plaformu na društvenim mrežama	Završena aktivnost	468,00
		<b>02.12.2020.</b> Redovno se promoviše web platforma na društvenim mrežama sa povećanjem broja korisnika koji prate stranicu	Završena aktivnost	0,00
		<b>07.12.2020.</b> Dogovorena saradnja za promociju platforme na portalu Tešanj.ba	Završena aktivnost	100,00
		<b>08.12.2020.</b> Pripremljeno predstavljanje platforme na Javnom servisu( FTV, BHT)	Završena aktivnost	500,00

		09.12.2020. Kreirana sekcija na stranici TRA d.o.o koja se povezuje sa web plaformom.	Završena aktivnost	0,00
		28.12.2020. Potpisan ugovor o djelu za redizajn stranice	Završena aktivnost	250,00
	01.12.2020.-31.12.2020. Praćenje rada web platforme i postignutih efekata	01.12.2020. Od strane izvršioca posla kreiran kratki izvještaj o realizovanim poslovima na web platformi	Završena aktivnost	0,00
		03.12.2020. Zahtjevano dodatne korekcije i izmjene funkcionalnosti web platforme	Završena aktivnost	0,00
		04.12.2020. Platformu su počeli koristiti prvi korisnici, započete su registracije i prijave na web platformi kako nezaposleni lica tako i poslodavaca.	Završena aktivnost	0,00
		04.12.2020. Platformu su počeli koristiti prvi korisnici, započete su registracije i prijave na web platformi kako nezaposleni lica tako i poslodavaca.	Završena aktivnost	0,00
		29.12.2020. Potpisan ugovor o djelu za redizajn web platforme	Završena aktivnost	257,13
	15.12.2020.-31.12.2020. Kreiranje izvještaja o realizaciji projekta	31.12.2020. Izrađen izvještaj o utrošku finansijskih sredstava na projektu	Završena aktivnost	0,00
	15.12.2020.-31.12.2020. Defnisanje plana za 2021. godinu	-	-	-
	21.12.2020.-31.12.2020. Unaprijeđenje sadržaja i drugih opcija na platformi za narednu godinu.	-	-	-
	01.01.2021.-30.06.2021. Predstavljanje web platforme i načina korištenja privrednim subjektima.	-	-	-
	01.01.2021.-30.06.2021. Promocija web platforme	28.12.2020. ---	Završena aktivnost	0,00
		31.12.2020. ---	Završena aktivnost	0,00
	01.01.2021.-31.12.2021. Unaprijeđenje sadržaja i dizajna web platforme	31.12.2020. ---	Završena aktivnost	0,00
	09.11.2021.-09.11.2022. Nabavka Hostinga i SSL certifika za godinu dana	-	-	-
	15.12.2021.-31.12.2021. Kreiranje izvještaja o realizaciji projekta	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>13.961,38</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
2.5.1.1.	Medijske kampanje o vrijednostima porodice		Planirani: <b>4.000,00</b> - III godine <b>5.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>1.200,00</b>	
	02.07.2018.-31.08.2018. Izrada medija plana promocije	17.09.2018. Kašnjenje u projektu zbog čekanja na aktivnostu projektu 2.5.1.2	Zastoj	0,00
	03.09.2018.-21.12.2018. Realizacija medija plana promocije	20.12.2018. Kašnjenje u projektu zbog čekanja na aktivnostu projektu 2.5.1.2	Zastoj	0,00
	24.12.2018.-28.12.2018. Evaluacija indikatora	20.12.2018. Kašnjenje u projektu zbog čekanja na aktivnostu projektu 2.5.1.2	Zastoj	0,00

	<b>01.01.2019.-31.01.2019.</b> Izrada medija plana promocije	<b>25.04.2019.</b> Izmijenjen pristup: vođa projekta za Izradu medija plana promocije će osmisлити i sadržaj proocije (umjesto IRT):	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.06.2019.</b> Održan sastanak sa zainteresovanim stranama.	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.06.2019.</b> 1.Prikupljanje podataka iz Matičnog ureda o broju sklopljenih brakova u posljednje 4 godine (starosna dob parova, mjesto prebivališta, zaposlenost) 2. Prikupljanje podataka iz Matičnog ureda o broju razvoda (starosna dob parova, mjesto prebivališta, zaposlenost) 3. Nakon prikupljenih podataka, održati novi sastanak, kako bi se vidjelo u kojem smjeru kampanja da ide.	Završena aktivnost	0,00
		<b>17.06.2019.</b> 1. Upućen dopis Matičnom uredu za dostavu podataka. 2. Matični ured dostavio podatke o broju vjenčanja.	Završena aktivnost	0,00
		<b>10.07.2019.</b> Održan sastanak sa zainteresovanim stranama	Završena aktivnost	0,00
		<b>17.07.2019.</b> 1. Da Matični ured napravi xls tabelu počev od 1.7.2019. godine u koju bi se upisivali podaci o vjenčanim parovima (godine, socijalni status, prebivalište, kontakt), kako bismo imali podatke za naredni period 2. Za ovu godinu organizovati bar jedno predavanje koje bi održala stručna osoba (npr planiranje porodice), a koje bi bilo otvoreno za sve mlade ljude, a naročito mlade vjenčane parove.	Završena aktivnost	0,00
		<b>27.08.2019.</b> Edukacija "Planiranje porodice" je planirano do kraja septembra Potrebno dogovoriti konkretan termin, potvrditi predavača i definisati finansijski plan.	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.08.2019.</b> Na 31. sjednici Općinskog vijeća od 31.7.2019. godine usvojena Odluka o izmjenama Odluke o administrativnim taksama. U skladu sa ovim izmjenama, svake radne srijede od 12,00 do 16,00 sati omogućeno je besplatno vjenčanje.	Završena aktivnost	0,00
		<b>18.09.2019.</b> 1.Dogovoreno predavanje na temu "Planiranje porodice" za srijedu 9.10.2019. godine u 18,00 sati u zgradi Biblioteke. Predavači: dr. Lejla Prnjavorac i psiholog Emina Turalić. 2. Sljedeće sedmice planiran sastanak na kojem će prisustvovati predavači, direktorica Biblioteke i menadžer projekta u vezi budžeta. 3. Najkasnije do 1.10. napraviti plakat koji će najaviti predavanje, a koji ćemo promovisati putem medija.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.02.2019.-30.11.2019.</b> Realizacija medija plana promocije	<b>30.09.2019.</b> 30.9.2019. godine održan sastanak u vezi predavanja u srijedu, 9.10.2019. godine. Predstavljen pripremljeni plakat.	Realizacija u toku	0,00
		<b>02.10.2019.</b> 2.10.2019. godine objavljen poziv (plakat) na facebook stranici Općine, te plakat proslijeđen medijima.	Realizacija u toku	0,00
		<b>09.10.2019.</b> U srijedu, 9.10.2019. godine u 18,00 sati u prostorijama Biblioteke održana edukacija na temu Planiranje porodice. Više na linku: <a href="http://www.opcina-tesanj.ba/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=18654:planiranje-porodice&amp;catid=35:novosti&amp;Itemid=55">http://www.opcina-tesanj.ba/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=18654:planiranje-porodice&amp;catid=35:novosti&amp;Itemid=55</a>	Završena aktivnost	200,00
		<b>09.10.2019.</b> Prisutni na edukaciji su ispunili evaluacijski listić, i sva pitanja su dobila najveće ocjene, te su predložili teme: 1. Rješavanje problema u bračnoj zajednici 2. Aktiviranje mladih nakon završene srednje škole ili fakulteta 3. Psihologija čovjeka u slučaju neuspješne potrage za poslom 4.Podrška samohranim roditeljima 5. Uzroci disfunkcionalnosti porodice i prevencija 6. Bračno savjetovalište	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.12.2019.-20.12.2019.</b> Evaluacija indikatora	<b>18.12.2019.</b> Urađena evaluacija	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2020.-31.01.2020.</b> Izrada medija plana promocije	<b>03.12.2019.</b> Na održanoj edukaciji u oktobru 2019. godine, prisutni su predložili teme za naredni period: 1. Rješavanje problema u bračnoj zajednici 2. Aktiviranje mladih nakon završene srednje škole ili fakulteta 3. Psihologija čovjeka u slučaju neuspješne potrage za poslom 4.Podrška samohranim roditeljima 5. Uzroci disfunkcionalnosti porodice i prevencija 6. Bračno savjetovalište	Realizacija u toku	1.000,00
	<b>03.02.2020.-30.11.2020.</b> Realizacija medija plana promocije	<b>28.05.2020.</b> Zbog epidemije ova aktivnost i projekat u cjelini miruju do daljnjeg.	Zastoj	0,00
	<b>01.12.2020.-31.12.2020.</b> Evaluacija indikatora	-	-	-
	<b>01.01.2021.-31.01.2021.</b> Izrada medija plana promocije	-	-	-
	<b>01.02.2021.-30.11.2021.</b> Realizacija medija plana promocije	-	-	-
	<b>01.12.2021.-31.12.2021.</b> Evaluacija indikatora	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>

2.5.1.2.	Anti-stres programi za mlade s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja rizičnih ponašanja		Planirani: <b>5.000,00</b> - III godine <b>5.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>6.000,00</b>
	<b>00.00.0000.-00.00.0000.</b> Plan radionica	-	-
	<b>19.06.2018.-17.08.2018.</b> Izrada Anti-stres programa	<b>19.06.2018.</b> Prikupljanje informacija za izradu Anti-stres programa	Realizacija u toku 0,00
		<b>31.08.2018.</b> -upoznat Direktor U stanove sa predloženim aktivnostima - izrađen plan antistres programa	Završena aktivnost 0,00
	<b>20.08.2018.-31.08.2018.</b> Pribavljanje saglasnosti za djelovanje u srednjim školama	<b>04.09.2018.</b> Uputiti zajednički zahtjev nadležnom Ministarstvu ispred interaktivnog tima (a ne pojedinačno ispred više ustanova)	Zastoj - Mjere poduzete 0,00
		<b>13.09.2018.</b> Zahtjev upućen Ministarstvu ispred Općine.	Zastoj - Mjere poduzete 0,00
	<b>03.09.2018.-21.12.2018.</b> Realizacija Programa	<b>24.09.2018.</b> Program rada pripremljen, čeka se saglasnost Ministarstva za ulazak u škole.	Realizacija u toku 0,00
		<b>06.11.2018.</b> Podnešen zahtjev za finansijsku podršku od Općine	Realizacija u toku 0,00
		<b>31.12.2018.</b> Zbog kašnjenja u odobrenju finansijskih sredstava realizacije se prenosi u Januar/Februar 2019. godine	Realizacija u toku 0,00
	<b>24.12.2018.-28.12.2018.</b> Evaluacija indikatora	-	-
	<b>01.01.2019.-28.02.2019.</b> Realizacija Programa iz 2018. godine	<b>18.02.2019.</b> u periodu od januara - februar 2019 god. urađeno 18 interaktivnih radionica u tri srednje škole.	Završena aktivnost 0,00
		<b>18.02.2019.</b> primjenjeni evaluacijski upitnici za ukupno 370 učenika	Završena aktivnost 0,00
		<b>18.02.2019.</b> kontaktiran CSR Tešanj, radi analize godišnjih podataka	Završena aktivnost 0,00
	<b>14.01.2019.-31.03.2019.</b> Provođenje odgovarajućeg upitnika sa polaznicima Programa iz 2018. godine i analiza rezultata	<b>15.02.2019.</b> Polaznici popunili upitnik	Završena aktivnost 0,00
	<b>01.04.2019.-31.05.2019.</b> Prilagođavanje Anti-stres programa shodno analizi rezultata	<b>30.01.2019.</b> Izrađeni i odštampani leci za realizaciju projekta - planirane 18 radionica za februar 2019 nakon izvršenja aktivnosti, planirana isplata izvođača radionica	Završena aktivnost 0,00
		<b>16.05.2019.</b> Podnesen zahtjev za budžet 2019	Završena aktivnost 0,00
	<b>02.09.2019.-27.09.2019.</b> Kontakt sa tri srednje škole u vezi organizacije predavanja u 10. mjesecu 2019	<b>16.09.2019.</b> Planiranje radionica za školsku 2019/2020	Završena aktivnost 0,00
	<b>16.09.2019.-31.10.2019.</b> Realizacija programa 2019	<b>14.06.2019.</b> Realizacija zahtjeva za finansijska sredstva za 2019.godinu	Završena aktivnost 3.000,00
		<b>26.09.2019.</b> Realizacija 18 interaktivnih radionica u tri srednje škole do 01.11.2019. Dogovoren plan izvođenja radionica u tri srednje škole -iste planirane u periodu od 07.10.do14.10.2019	Završena aktivnost 0,00
	<b>14.10.2019.-31.10.2019.</b> ocjenjivanje i interpretacija evaluacijskih upitnika	<b>01.11.2019.</b> Ocjena završena. Unesena u konačan izvještaj u sljedećoj aktivnosti.	Završena aktivnost 0,00

	14.10.2019.-15.11.2019. izrada izveštaja rada i financijskog izvještaja za 2019. godinu	04.11.2019. Završni narativni izvještaj i financijski izvještaj	Završena aktivnost	3.000,00
	06.01.2020.-29.02.2020. Prilagođavanje Anti-stres programa shodno analizi rezultata	-	-	-
	01.02.2020.-28.02.2020. podnešen zahtjev za sufinanciranje projekta	-	-	-
	02.03.2020.-15.03.2020. Kontakt sa tri srednje škole u vezi organizacije predavanja u 10. mjesecu 2019	-	-	-
	16.03.2020.-31.05.2020. Realizacija programa 2020	-	-	-
	01.06.2020.-30.06.2020. Ocjenjivanje i interpretacija evaluacijskih upitnika	-	-	-
	01.07.2020.-31.07.2020. Izrada izveštaja rada i financijskog izvještaja za 2020. godinu	-	-	-
	01.01.2021.-01.04.2021. Planiranje aktivnosti za 2021.shodno stanju pandemije covid 19	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
3.1.1.1.1.	Dodatne količine vode		Planirani: <b>695.000,00</b> - III godine <b>1.000.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>0,00</b>	
	04.05.2018.-28.12.2018. Puštanje u probni rad bunara PEB 1, praćenje kvaliteta i kvantiteta vode i obezbjeđenje upotrebne dozvole.	26.07.2018. PEB1 pušten u probni rad početkom Juna 2018. godine	Realizacija u toku	0,00
		22.08.2018. Obezbijedena upotrebna dozvola za bunar PEB-1	Završena aktivnost	0,00
	07.05.2018.-31.12.2018. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju bunara PEB 2.	26.07.2018. Zbog problema sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa (Općina Usora), traži se nova lokacija na podurčjuopćine Tešanj, uzvodno uz rijeku Usoru.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		10.09.2018. Održan sastanak sa prof. Bašagićem i Eminom Gološem, direktorom firme ESHIDROTECHNIKS na kojem je prezentiran dokument". Projektni zadatak sa programom i ponudom za istražne i vodozahvatne radove u cilju izmiještanja PEB-2 bunara na teritoriju općinr Tešanj".	Zastoj	0,00
	01.01.2019.-30.09.2019. Istražni radovi za bunar PEB3	31.01.2019. U toku je izrada Projektnog zadatka koji će biti osnova za provođenje tendera za izbor izvođača istražih radova.	Završena aktivnost	0,00
		03.05.2019. Uprava JP "RAD" usvojila projektni zadatak za istražne radove i dala saglasnost za pokretanje procedure nabavke za izvođenje.	Završena aktivnost	0,00
		24.06.2019. Dana 21.06.2019. godine objavljen tender za provođenje istražnih radova.	Završena aktivnost	0,00
		31.07.2019. Dana 05.07.2019. godine izvršeno otvaranje ponuda	Završena aktivnost	0,00
		23.08.2019. Uvođenje izvođača u posao dogovoreno za utorak 27.08.2019. godine	Završena aktivnost	0,00
		13.09.2019. Održan sastanak izvođača, nadzora i investitora 27.08.2019. godine. Preuzeta dokumentacija za izradu projekta istražnih radova i usaglašen zvanični početak radova za 02.09.2019. godine	Završena aktivnost	0,00

		<b>07.10.2019.</b> Izvršeno bušenje 6 istražnih bušotina, ugradnja pijezometarskih konstrukcija i airliftiranje bušotina. Riješeni imovinskopravni odnosi.	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.10.2019.</b> 24.10.2019. izvršeno raskopavanje 6 istražnih raskopa i vraćanje parcela u prvobitno stanje.	Završena aktivnost	0,00
		<b>22.11.2019.</b> Završeno probno crpljenje i analize kvaliteta vode. Očekuje se izvještaj o provedenim istražnim radovima.	Završena aktivnost	0,00
		<b>13.12.2019.</b> Izvođač radova dostavio Elaborat o provedenim hidrogeološkim istraživanjima. Očekuje se revizija dokumenta.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.10.2019.-31.12.2019.</b> Izrada idejnog projekta PEB3	<b>23.12.2019.</b> Zbog kašnjenja u provođenju istražnih radova, izrada Idejnog projekta realizovat će se 2020. godine	Završena aktivnost	0,00
	<b>03.01.2020.-29.05.2020.</b> Izrada Idejnog i Glavnog projekta PEB3	<b>23.02.2020.</b> U toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji budućeg bunara.	Realizacija u toku	0,00
		<b>14.10.2020.</b> Izrađen projektni zadatak za Idejni i glavni projekat bunara PEB-3	Završena aktivnost	0,00
		<b>16.11.2020.</b> Obezbijedena preliminarna ponuda za izradu Idejnog i Glavnog projekta bunara PEB-3. Očekuje se stav Općine za nastavak aktivnosti.	Završena aktivnost	0,00
		<b>27.11.2020.</b> Nastavljena procedura nabavke - U pripremi potpisivanje Ugovora sa projektantom.	Završena aktivnost	0,00
		<b>11.12.2020.</b> Dana 30.11.2020. godine potpisan Ugovor za izradu Idejnog i Glavnog projekta bunara PEB-3. Projektant preuzeo podloge za projektovanje.	Realizacija u toku	0,00
	<b>03.01.2020.-30.06.2020.</b> Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	<b>29.04.2020.</b> Službi Za Katastar 20.02.2020. godine dostavljena situacija lokacije budućeg bunara sa drenažnim kracima radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Usaglašen obuhvat zaštitne zone objekta.	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.05.2020.</b> Zbog rebalansa budžeta obustavljeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u 2020. godini. Obzirom da projektovanje bez izvjesnog rješenja imovinsko-pravnih odnosa nije racionalno, predlaže se obustava svih aktivnosti na ovom projektu do naredne godine.	Zastoj	0,00
		<b>02.07.2020.</b> Angažovan vještak za procjenu vrijednosti zemljišta. Shodno novim informacijama revidirana procjena investicije. (Dokument u prilogu)	Realizacija u toku	0,00
		<b>05.10.2020.</b> Dana 01.10.2020. godine održan sastanak kod Načelnika općine. Razmijenjene informacije o statusu projekta i dogovoreni koraci za rješavanje imovinskopravnih odnosa i projektovanja bunara.	Završena aktivnost	0,00
	<b>30.06.2020.-30.09.2020.</b> Ishodjenje Urbanističke saglasnosti i Odobrenja za građenje	-	-	-
	<b>01.09.2020.-31.12.2020.</b> Izrada stručnih podloga za iznalaženje dodatnih količina vode na lokalitetu Bobarsko polje uz provođenje istražnih radova	<b>15.12.2020.</b> Tender za izbor izvođača na provođenju istražnih radova objavljen 03.09.2020. godine	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.12.2020.</b> Dana 23.10.2020. godine potpisan Ugovor za izvođenje istražnih radova sa firmom Geoavas - Sarajevo. Rok za izvođenje radova 140 dana. Vrijednost ugovora 50.810,00 KM	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.12.2020.</b> Dana 19.11.2020. godine održan sastanak izvođača radova, nadzora i tima za praćenje projekta. Izvođač prezentirao Izvještaj o provedenim geofizičkim istražnim radovima. Izvještaj je usvojen. Istražni radovi se nastavljaju.	Realizacija u toku	0,00
	<b>01.10.2020.-31.12.2020.</b> Tender i izbor izvođača radova	-	-	-
	<b>01.01.2021.-30.04.2021.</b> Izrada Idejnog i Glavnog projekta bunara PEB-3	-	-	-
	<b>01.01.2021.-30.06.2021.</b> Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	-	-	-

	01.01.2021.-31.03.2021. Izrada stručnih podloga za iznalaženje dodatnih količina vode na lokalitetu Bobarsko polje uz provođenje istražnih radova	-	-	-
	01.05.2021.-01.07.2021. Ishodjenje Urbanističke saglasnosti i Odobrenja za građenje	-	-	-
	01.06.2021.-30.07.2021. Tender i izbor izvođača radova	-	-	-
	01.09.2021.-31.12.2021. Izvođenje radova	-	-	-
				<b>UKUPNO: 0,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
3.1.1.2.	Smanjenje gubitaka i potrošnje vode			Planirani: <b>398.000,00</b> - III godine <b>450.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>302.503,04</b>
	01.01.2018.-31.12.2018. Baždarenje vodomjera.	24.07.2018. U periodu Januar-Juni izvršeno baždarenje 225 vodomjera	Završena aktivnost	4.340,70
		09.10.2018. U periodu Juli-Septembar baždareno 176 vodomjera	Završena aktivnost	3.088,80
		31.12.2018. U periodu Oktobar-Decembar baždareno 15 vodomjera	Završena aktivnost	135,00
	01.01.2018.-31.12.2018. Rekonstrukcija cjevovoda	20.06.2018. Obezbjedeđen materijal za rekonstrukciju azbestcemenog distribucionog cjevovoda u Jelahu. Problem imovinsko-pravnih odnosa kod dva vlasnika parcela, mora se izmještanje trasa i aktivnost prelazi u 2019. godinu.	Zastoj - Mjere poduzete	15.270,84
		05.07.2018. Radovi na rekonstrukciji u Jelahu obustavljeni zbog imovinsko-pravnih odnosa. Zbog prethodnog će se pristupiti izradi projektne dokumentacije i obezbjeđenju saglasnosti za izmještanje potisnog i distribucionog cjevovoda u putni pojas.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		08.10.2018. Nabavljen materijal za rekonstrukciju cjevovoda u Miljanovcima.	Završena aktivnost	20.046,55
		09.10.2018. U toku nabavka materijala za rekonstrukciju na Vukovu.	Završena aktivnost	4.500,00
		20.11.2018. Završena rekonstrukcija 1600 m cjevovoda u Miljanovcima.	Završena aktivnost	17.425,03
	01.01.2018.-31.12.2018. Podizanje svijesti građana o potrebi štednje vode putem štampanih letaka, brošura, lokalnih radio i TV stanica.	29.01.2018. Usvojen sadržaj informativnog letka o potrebi štednje vode u okviru projekta MEG II.	Završena aktivnost	0,00
		09.10.2018. Kampanja o podizanju svijesti građana o potrebi štednje vode u toku.	Završena aktivnost	0,00
		14.12.2018. Korisnicima usluga distribuiran letak sa preporukama zaštite vodomjera i instalacija od smrzavanja.	Završena aktivnost	245,00
	01.01.2019.-30.06.2019. Rekonstrukcija cjevovoda Vukovo (materijal nabavljen u 2018. godini)	31.01.2019. Obezbjedeđene saglasnosti građana. Čekaju se povoljne vremenske prilike za izvođenje radova.	Završena aktivnost	0,00
		01.04.2019. Radovi na rekonstrukciji cjevovoda u Vukovu počinju 02.04.2019. godine.	Završena aktivnost	0,00

		<b>02.04.2019.</b> Rekonstrukcija cjevovoda u Vukovu započela.	Završena aktivnost	0,00
		<b>05.04.2019.</b> Rekonstrukcija u Vukovu završena.	Završena aktivnost	3.839,00
	<b>01.01.2019.-31.03.2019.</b> Baždarenje vodomjera 1. kvartal/2019	<b>31.01.2019.</b> U toku januara 2019. godine zamijenjeno 25 vodomjera.	Završena aktivnost	437,00
		<b>01.04.2019.</b> U februaru i martu zamijenjeno 150 vodomjera pa je ukupno na nivou prvog kvartala zamijenjeno 175 vodomjera.	Završena aktivnost	2.625,00
	<b>01.01.2019.-30.06.2019.</b> Rekonstrukcija cjevodovoda u Jelahu - pribavljanje saglasnosti za putni pojas.	<b>31.01.2019.</b> Izrađen elaborat, pribavljene elektro i PTT saglasnost, u toku peocedura za obezbjeđenje putne saglasnosti Direkcije za ceste.	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.04.2019.</b> Pribavljena putna saglasnost.	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.05.2019.</b> Dobivena Urbanistička saglasnost	Završena aktivnost	0,00
		<b>20.06.2019.</b> Podnesen zahtjev za izdavanje Odobrenja za građenje	Završena aktivnost	0,00
		<b>27.06.2019.</b> Dobiveno odobrenje za građenje.	Završena aktivnost	0,00
		<b>31.07.2019.</b> Izrađen dinamički plan za izvođenje radova. Planirani početak 19.08.2019.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.04.2019.-30.06.2019.</b> Baždarenje vodomjera 2. kvartal/2019	<b>03.05.2019.</b> U mjesecu aprilu baždareno 203 vodomjera.	Završena aktivnost	3.562,65
		<b>20.06.2019.</b> U mjesecu maju baždareno 143 vodomjera.	Završena aktivnost	2.509,65
		<b>31.07.2019.</b> U mjesecu junu baždareno 10 vodomjera.	Završena aktivnost	175,50
	<b>01.06.2019.-31.10.2019.</b> Podizanje svijesti građana o potrebi štednje vode putem štampanih letaka, brošura, lokalnih radio i TV stanica.	<b>30.10.2019.</b> Pripremljen prijedlog letka za uštedu vode.	Završena aktivnost	0,00
		<b>22.11.2019.</b> Usvojena forma letka, očekuje se štampanje	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.12.2019.</b> Izvršena distribucija letka.	Završena aktivnost	580,00
	<b>01.07.2019.-30.09.2019.</b> Baždarenje vodomjera 3. kvartal/2019	<b>23.08.2019.</b> U mjesecu julu baždareno 69 vodomjera.	Završena aktivnost	1.210,95
		<b>13.09.2019.</b> U mjesecu avgustu baždareno 43 vodomjera	Završena aktivnost	754,65
		<b>09.10.2019.</b> U mjesecu septembru bazdareno 90 vodomjera	Završena aktivnost	1.579,50
	<b>01.07.2019.-30.11.2019.</b> Rekonstrukcija cjevovoda u Jelahu (dio materijala nabavljen u 2018. godini)	<b>09.08.2019.</b> Početak radova planiran za 19.08.2019. godine	Završena aktivnost	0,00
		<b>23.08.2019.</b> Zbog otpočinjanja radova na vraćanju cjevovoda na mostu u Jelahu rekonstrukcija cjevovoda u Jelahu odgađa se za mjesec septembar. Početak radova uslovljen je završetkom radova na mostu.	Završena aktivnost	0,00



		07.10.2019. 02.10.2019. godine započeli radovi na rekonstrukciji cjevovoda.	Završena aktivnost	0,00
		28.10.2019. 26.10.2019. godine u funkciju puštena nova trasa potisnog cjevovoda	Završena aktivnost	0,00
		23.12.2019. 19.12.2019. godine završeni radovi u potpunosti.	Završena aktivnost	123.550,00
01.10.2019.-20.12.2019.	Baždarenje vodomjera 4. kvartal/2019	22.11.2019. U mjesecu oktobru baždareno 144 vodomjera	Završena aktivnost	2.527,20
		13.12.2019. U mjesecu novembru baždareno 129 vodomjera	Završena aktivnost	2.263,77
		23.12.2019. U mjesecu decembru baždareno 70 vodomjera	Završena aktivnost	1.225,00
01.01.2020.-31.03.2020.	Baždarenje vodomjera 1. kvartal/2020	24.02.2020. U mjesecu januaru baždareno 75 vodomjera	Završena aktivnost	1.316,25
		29.04.2020. U mjesecu februaru baždaren 171 vodomjer	Završena aktivnost	3.001,00
		29.04.2020. U mjesecu martu baždareno 82 vodomjera. Aktivnosti na zamjeni vodomjera zbog pandemije virusa Covid privremeno obustavljene.	Završena aktivnost	1.439,00
01.04.2020.-30.06.2020.	Baždarenje vodomjera 2. kvartal/2020	18.05.2020. U mjesecu aprilu baždareno 84 vodomjera.	Završena aktivnost	1.470,00
		26.06.2020. U mjesecu maju baždareno 144 vodomjera	Završena aktivnost	2.520,00
		10.08.2020. U mjesecu junu baždareno 59 vodomjera	Završena aktivnost	1.040,00
01.04.2020.-31.12.2020.	Rekonstrukcije cjevovoda	15.12.2020. Završena rekonstrukcija priključnog cjevovoda firme MANN HUMMEL	Završena aktivnost	7.700,00
		15.12.2020. Završeni radovi na rekonstrukciji azbestcementnog cjevovoda u ulicama Adema Handžića i Tabačkoj ukupne dužine 225 m.	Završena aktivnost	45.000,00
		15.12.2020. Završeni radovi na rekonstrukciji azbestcementnog cjevovoda DN 125 mm u Kotlanicama u dužini 195 m.	Završena aktivnost	17.235,00
01.06.2020.-31.10.2020.	Podizanje svijesti građana o potrebi štednje vode putem štampanih letaka, brošura, lokalnih radio i TV stanica.	27.11.2020. Na poledini obrasca računa za 9000 korisnika štampani savjeti i preporuke građanima za pripremu kućnih instalacija za zimski period.	Završena aktivnost	160,00
01.07.2020.-30.09.2020.	Baždarenje vodomjera 3. kvartal/2020	10.08.2020. U mjesecu julu baždareno 84 vodomjera.	Završena aktivnost	1.470,00
		10.09.2020. U mjesecu avgustu baždareno 106 vodomjera	Završena aktivnost	1.860,00
		14.10.2020. U mjesecu septembru baždareno 127 vodomjera	Završena aktivnost	2.220,00
01.10.2020.-31.12.2020.	Baždarenje vodomjera 4. kvartal/2020	16.11.2020. U mjesecu oktobru baždareno 36 vodomjera.	Završena aktivnost	630,00
		11.12.2020. U mjesecu novembru baždareno 197 vodomjera	Završena aktivnost	3.500,00

		15.12.2020. U mjesecu decembru baždarena 2 vodomjera	Završena aktivnost	50,00
	01.01.2021.-31.03.2021. Baždarenje vodomjera 1. kvartal/2021	-	-	-
	01.04.2021.-30.06.2021. Baždarenje vodomjera 2. kvartal/2021	-	-	-
	01.04.2021.-31.12.2021. Rekonstrukcije cjevovoda	18.11.2020. Greska	///////	0,00
		18.11.2020. Greska	///////	0,00
	01.04.2021.-30.09.2021. Saradnja sa općinskom inspekcijom na inspeksijskom nadzoru provođenja Odluke o vodovodu i knalizaciji.	-	-	-
	01.06.2021.-31.10.2021. Podizanje svijesti građana o potrebi štednje vode putem štampanih letaka, brošura, lokalnih radio i TV stanica.	27.11.2020. Greska	///////	0,00
	01.07.2021.-30.09.2021. Baždarenje vodomjera 3. kvartal/2021	-	-	-
	01.10.2021.-31.12.2021. Baždarenje vodomjera 4. kvartal/2021	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>302.503,04</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
3.1.1.3.	Proširenje obuhvata u sistemu vodosnabdijevanja (uključujući i male seoske vodovode u zajednički sistem)		Planirani: <b>2.270.000,00</b> - III godine <b>2.500.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>2.048.199,44</b>	
	01.01.2018.-29.06.2018. Spajanje novog rezervoara sa priključnim rezervoarom i instalisanje pumpne stanice (troškovi nadzora)	06.06.2018. Izgrađena pumpna stanica (Cerovac) i cjevovod (od rezervoara Krndija do rezervoara Raduša)	Završena aktivnost	153.209,00
	02.04.2018.-29.06.2018. Javna nabavka (Izgradnja distributivne sekundarne mreže i pumpne stanice IV (3. faza))	02.04.2018. Pokrenuta javna nabavka za izgradnju primarne i sekundarne mreže u zoni pumpne stanice 4 (Raduša)	Završena aktivnost	0,00
		24.07.2018. Priprema za potpisivanje Ugovora	Završena aktivnost	0,00
		27.07.2018. ugovor potpisan	Završena aktivnost	760.416,00
		26.09.2018. izvođač uveden u posao, radovi teku predviđenom dinamikom	Završena aktivnost	0,00
		25.12.2018. Zbog nepredviđenih radova, potpisan novi pregovarački ugovor.	Završena aktivnost	35.004,91
	02.07.2018.-28.12.2018. Izgradnja distributivne sekundarne mreže i pumpne stanice IV (3. faza)(troškovi nadzora)	09.07.2018. potpisan ugovor sa Nadzornim organom	Završena aktivnost	7.000,00
		17.09.2018. Izvođač uveden u posao, krenuli radovi na polaganju cjevovoda i izgradnji pumpne stanice	Završena aktivnost	0,00

	<b>01.01.2019.-30.04.2019.</b> Završetak aktivnosti iz 2018. godine (realizacija ugovora sa izvođačem)	<b>30.01.2019.</b> radovi nastavljani, ali zbog snijega sporija dinamika	Završena aktivnost	0,00
		<b>18.03.2019.</b> u toku radovi na izgradnji distributivne mreže	Završena aktivnost	0,00
		<b>11.04.2019.</b> završetak radova se očekuje do 10.05.2019.	Završena aktivnost	0,00
		<b>24.06.2019.</b> preostali ugraditi 1000 m cjevovoda, nakon čega slijedi asfaltiranje oštećenih dijelova saobraćajnica. radovi su kasnili zbog kišnih dana	Završena aktivnost	0,00
		<b>18.07.2019.</b> Očekuje se završetak radova do kraja Jula 2019.	Završena aktivnost	0,00
	<b>25.03.2019.-20.05.2019.</b> Provođenje procedure javne nabavke - 4. faza	<b>18.03.2019.</b> Čeka se odobrenje sredstava iz MEG-a kako bi pokrenuli proceduru jn	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		<b>11.04.2019.</b> IV faza je planirano izgradnja III pumpne stanice i kompletna mreža, načelna saglasnost od MEG-a je dobivena ali se čekaju još i kantonalne vodne naknade	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		<b>14.05.2019.</b> Dostavljen zahtjev nadležnom ministarstvu nema povratnih informacija	Zastoj	0,00
		<b>19.06.2019.</b> danas posjeta MEG-a, obilazak vodovoda i razgovor o potpisivanju ugovora za nastavak radova. Ove sedmice se očekuje sjednica Vlade ZDK na kojem će biti i tačka vodne naknade, tako da početkom mjeseca jula očekujemo potvrde i početak javne nabavke.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		<b>09.07.2019.</b> pokrenuta procedura javne nabavke	Realizacija u toku	0,00
		<b>19.08.2019.</b> u toku žalbeni rok na izbor ponuđača	Realizacija u toku	0,00
		<b>02.09.2019.</b> nakon prigovora za 09.09. zakazana e-aukcija	Završena aktivnost	0,00
		<b>16.09.2019.</b> e-aukcija završena, krajem mjeseca septembra planirano potpisivanje ugovora sa izvođačem i nadzorom	Završena aktivnost	0,00
	<b>27.05.2019.-27.05.2019.</b> Potpisivanje ugovora sa izvođačem radova i nadzorom	<b>01.10.2019.</b> potpisan Ugovor sa izvođačem radova	Završena aktivnost	744.577,46
	<b>03.06.2019.-16.12.2019.</b> Realizacija ugovora, izgradnja mreže i pumpnih stanica	<b>25.10.2019.</b> izvođač uveden u posao	Završena aktivnost	0,00
		<b>29.11.2019.</b> radovi teku planiranom dinamikom	Završena aktivnost	0,00
		<b>18.12.2019.</b> iskopano kanala i položeno 8000 m1 cjevovoda	Završena aktivnost	0,00
		<b>26.12.2019.</b> izvršeno iskoličenje tri pumpne stanice i izvršene pripreme za početak radova	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2020.-11.05.2020.</b> nastavak aktivnosti (radova) iz 2019. godine	<b>03.01.2020.</b> ukupno položeno 10500 m1 cjevovoda	Završena aktivnost	0,00
		<b>24.01.2020.</b> zbog niskih temperatura obustavljeno daljnje polaganje cjevovoda	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.03.2020.</b> U toku uređenje površina iskopanih rovova, tj. nasipanje tampona.	Završena aktivnost	0,00

		19.03.2020. U toku je izgradnja pumpnih stanica i nastavak kopanja rovova i postavljanje cjevovoda	Završena aktivnost	0,00
		22.04.2020. Polaganje cjevovoda, sanacija i nasipanje iskopanih djelova koji su narušili prohodnost puteva	Završena aktivnost	0,00
		15.05.2020. Iskop preostalog cjevovoda, uređenje objekata pumpnih stanica i postavljanje dijela opreme u iste	Završena aktivnost	0,00
		10.06.2020. Cjevovod u cjelosti urađen, vrše se pripreme za ispitivanje istog. Montira se oprema u pumpne stanice. Podnesen zahtjev za priključak električne energije u punpnim stanicama.	Završena aktivnost	0,00
		29.06.2020. Ispitivanje cjevovoda u toku	Završena aktivnost	0,00
		29.06.2020. Zahtjevano hitno saniranje i asfaltiranje isječenih asfaltnih slojeva	Završena aktivnost	0,00
		08.12.2020. Radovi okončani, izvršena primopredaja radova. Dokumentacija predata, čeka se još projekat izvedenog stanja na osnovu kojeg će se vršiti izmjene izdatih dozvola.	Završena aktivnost	0,00
	12.05.2020.-27.07.2020. probni rad i izdavanje upotrebne dozvole	-	-	-
	28.07.2020.-22.09.2020. javna nabavka za izradu priključaka	28.05.2020. U toku izrada projekta priključaka	Završena aktivnost	7.000,00
		17.08.2020. Podnesen zahtjev za javnu nabavku za kućne priključke	Završena aktivnost	0,00
		19.08.2020. Dostavljen dopis svim potpisnicima ugovora za kućne priključke.	Završena aktivnost	0,00
		28.09.2020. Odluka o izboru najjeftinijeg ponuđača potpisana. Čeka se zakonsko sticanje uslova za potpisivanje Ugovora o radovima.	Završena aktivnost	0,00
		14.10.2020. Podnesen zahtjev za javnu nabavku Rekonstrukcija vodovodne mreže kod rezervoara Jugozapad Tešanj i spajanje vodovoda Raduša. Finansiranje projekta vrše Ministarstvo, Općina i JP RAD dd	Realizacija u toku	0,00
	23.09.2020.-30.09.2020. potpisivanje ugovora	14.10.2020. Potpisan ugovor o radovima za kućne priključke u Raduši. Odabrani izvođač ja Konzorcij izvođača AB Trans doo Tešanj i Nedjing doo Tešanj. Radovi počinju 15.10.2020.godine.	///////	138.023,14
	07.10.2020.-31.12.2020. realizacija ugovora	02.11.2020. Do sada urađeno 45 kućnih priključaka	Završena aktivnost	0,00
		16.11.2020. Urađena 84 priključka.	Završena aktivnost	0,00
		08.12.2020. Do sada urađeno 123 kućna priključka, radovi se nastavljaju.	Završena aktivnost	0,00
		16.12.2020. Urađeno 147 priključaka i 2388,20 m sekundarne mreže.	Završena aktivnost	0,00
		25.12.2020. Urađeno 190 kućnih priključaka i 2893,20 m sekundarne mreže.	Završena aktivnost	0,00
		06.01.2021. Urađeno 205 kućnih priključaka	Realizacija u toku	0,00
	21.12.2020.-28.12.2020. Potpisivanje ugovora za priključenje vodovoda Raduša na rezervoar Jugozapad Tešanj i rekonstrukcija rezervoara	25.12.2020. Dana 21.12.2020.godine potpisan ugovor za radove, Izvođač radova Konzorcij ABTrans i Nedjing doo Tešanj.	Završena aktivnost	202.968,93

	<b>28.12.2020.-30.01.2021.</b> Izvođenje radova na rekonstrukciji rezervoara i spajanju vodovoda Raduša na rezervoar Jugozapad i nadzor radova	<b>25.12.2020.</b> Uvođenje u posao izvođača izvršeno 25.12.2020.godine.	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.01.2021.</b> Vrijednost ugovora za radove iznosi 198.288,93Km sa PDV-om, a za nadzor 4.680,00 KM sa PDV-om.	Realizacija u toku	0,00
	<b>29.01.2021.-25.01.2021.</b> Primopredaja radova na rekonstrukciji rezervoara i spajanja vodovoda Raduša	-	-	-
	<b>30.01.2021.-31.01.2022.</b> Izmjena prikupljenih dozvola, pribavljanje potrebne dokumentacije za upotrebnu dozvolu i probni rad	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>2.048.199,44</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
3.2.1.1.	Izgradnja primarne, sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže		Planirani: <b>8.000.000,00</b> - III godine <b>8.300.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>2.781.791,63</b>	
	<b>05.03.2018.-29.06.2018.</b> Javna nabavka (primarni kolektor B1 kroz općinu Usora, B5 kroz općinu Usora, A2 kroz Pousorje i B3, kroz psolovnu zonu Glinište)	<b>29.06.2018.</b> Potpisan ugovor o izvođenju radova u visini od 3.850.000 KM (na dionici od Novog Sela do Tešanjke i od Žabljaka do Kraševa, kroz Poslovnu zonu Glinište i dionica od Jelah Polja do Miljanovaca ukupne dužine 12 km). U iznosu od 2.365.000 KM kredita je iznos od 385.000 KM iz redovnog budžeta Općine Tešanj.	Završena aktivnost	0,00
	<b>02.07.2018.-28.12.2018.</b> Realizacija ugovora (radova), troškovi nadzora	<b>19.07.2018.</b> Izvođač radova uveden na gradilište.	Završena aktivnost	0,00
		<b>11.09.2018.</b> Na drugim ugovorima (lotovima) postoji otezanje sa početkom izvođenja radova i nismo zadovoljni. Svim Izvođačima je, osim na Lot-u 2 ( nalog u - Ministarstvu već 30 dana)isplaćen avans od 10% ugovorene vrijednosti.	Završena aktivnost	0,00
		<b>11.09.2018.</b> Izvođači radova uvedeni u posao 19.07.2018 od kada teče ugovoreni rok. Radovi se izvode samo na Lot-u 4, IZ Glinište i isti bi trebalo biti završeni do 20-tog a najdalje do kraja septembra mjeseca (358.000 KM).	Završena aktivnost	358.000,00
		<b>31.12.2018.</b> Lot 4 (Glinište, radovi završeni). Lot 3 (N. Miljanovci - Jelah, ugovoreno 1.014.985,97 KM, realizovano 90.651,39 KM, urađeno više (15%) ali nije fakturisano) Lot 2 (Kosovčić pumma-Tešanjka, ugovoreno 915.019,00 KM/realizovano 294.595,12 KM (32%); završeno cca 40% ali fakturisano 32%) Lot 1 (Ljetinić-Tešanjka, vrijednost ugovora 1.460.750 KM/realizovano 727.179,61 KM do 31.12.2018 završeno cca 50%)	Završena aktivnost	1.112.256,00
	<b>01.01.2019.-30.06.2019.</b> Nastavak realizacija nezavršenih lotova (Lot 1 (Ljetinić-Tešanjka), Lot 2 (Kosovčić pumma-Tešanjka), Lot 3 (N. Miljanovci - Jelah) iz 2018. godine.	<b>09.04.2019.</b> Aneksima Ugovora je regulisano da bi sa 30.04. trebali završiti radove ali treba okončati postupak dobivanja upotrebnih dozvola, sa 31.05. treba biti okončano.	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.05.2019.</b> LOT 1, Inžinjeri 1 d.o.o. Ljetinić, odrađeni radovi, priprema se dokumentacija za tehnički prijem. U 2019. godini situirano i isplaćeno 439.832,09 KM od toga: 300.000,00 KM, sredstva FZO FBiH i 139.832.09 KM, Kredit EIB-a. Razlika do ugovorenog iznosa i naknadni radovi će biti po okončanoj situaciji a poslije tehničkog prijema.	Završena aktivnost	439.832,00
		<b>28.05.2019.</b> LOT 2, Harysco d.o.o. Sarajevo, radi se još, kao trebali okončati sa 30.06.2019 U 2019. godini, situirano ukupno 279.013,63 KM, od toga: 205.117,34 KM je plaćeno iz kredita EIB-a a 73.896,29 KM je dat nalog za plaćanje, i ovo će biti iz kredita.	Završena aktivnost	279.013,63
		<b>28.05.2019.</b> LOT 3, Špic beton d.o.o. Zenica, i dalje rade, i da su bili efikasniji nisu mogli završiti zbog mosta u Jelahu. U 2019. godini situirano i isplaćeno ukupno 592.690,15 KM od toga: 352.058,04 KM, Vlada ZE-DO Kanton i 240.632,11 KM, sredstva FZO BiH	Završena aktivnost	592.690,00
		<b>14.10.2019.</b> Lot 1: Ranije potpisan ugovor o dodatnim i nepredviđenim radovima na iznos od 37.000 km. Sanacija završena, vrši se prikupljanje dokumentacije koja će biti priložena uz Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole( hrvatska varijanta, mail Izudin Alić) Bio sam u Općini Usora, uzeo obrazac zahtjeva te obavio razgovor oko procedure izdavanja dozvole. Plaća se taksa od 0,02% na vrijednost radova. Zahtjev bi se mogao predati do konca iduće sedmice.	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.10.2019.</b> LOT2: Potpisan ugovor o nepredviđenim i odatnim radovima ranije na 160.000 KM. Sanacija se vrši i ovih dana. Do kraja mjeseca oktobra bi mogli predati zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (mail Izudin Alić).	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.10.2019.</b> LOT 3: Potpisan ugovor o nepredviđenim i odatnim radovima ranije na 127.000 KM. Sanacija je i dalje u toku. Na današnjem sastanku smo konstatovali da bi do 25.10. o.g. trebao biti podnešen zahtjev za tehnički prijem idobivanje uporabne dozvole (bosanska varijanta, mail Izudin Alić)	Završena aktivnost	0,00

		19.11.2019. Dobio e-mail od Izudina Alića da on više nije zadužen za ovaj projekat.	Završena aktivnost	0,00
	01.01.2020.-31.12.2020. Završetak projektovanja sekundarne i tercijarne mreže ugovorene 2015. godine	25.01.2020. Sarajinženjerig poslao mail za usvajanje trase sekundarne kanalizacije za zonu I i II..	Završena aktivnost	0,00
		29.01.2020. Održan sastanak Radnog tima za praćenje realizacije ugovora povodom usvajanja trase sekundarne kanalizacije zona I i II, koja je nakon diskusije i pregleda same trase usvojena.	Završena aktivnost	0,00
		17.02.2020. Putem maila Sarajinženjerig poslao revidovane zone 11,12 na uvid, stim da će nakon ispravljanja sitnih grešaka koje je naložio revident iste dostaviti i u printanoj formi.	Završena aktivnost	0,00
		18.02.2020. Informacija Sarajinženjeriga da su zone I i II sekundarne kanalizacije poslane revidentu na pregled i reviziju.	Realizacija u toku	0,00
		20.04.2020. Završene zone 1,2,11,12 i 16, revidovane i dostavljene investitoru u printanoj i elektronskoj formi.	Završena aktivnost	0,00
		03.06.2020. Potpisan Aneks 2 Ugovora o produženju ugovora sa zadnjim rokom do 1.10.2020	Završena aktivnost	0,00
		17.08.2020. Završena zona 3,4, revidovane i dostavljene investitoru u printanoj i elektronskoj formi.	Završena aktivnost	0,00
		22.10.2020. Sarajinženjerig poslao mail za usvanje trase sekundarne kanalizacije za zonu XIV (Ljetinić), zakazan sastanak Radnog tima za praćenje.	Završena aktivnost	0,00
		29.10.2020. Održan sastanak Radnog tima za praćenje realizacije ugovora povodom usvajanja trase sekundarne kanalizacije zona XIV, koja je nakon diskusije,sugestija i dogovoru sa projektantom usvojena.	Završena aktivnost	0,00
		30.11.2020. Sarajinženjerig poslao mail za usvajanje trase sekundarne kanalizacije za zonu V (Potočani) i zonu 13(Novo Selo) zakazan sastanak Radnog tima za praćenje.	Završena aktivnost	0,00
		23.12.2020. Završena zona 14, revidovana i dostavljena investitoru u printanoj i elektronskoj formi	Završena aktivnost	0,00
	20.04.2020.-31.07.2020. Nastavak izgradnje primarnog kolektora BI (R072-ispust))	13.01.2020. U tijeku radovi na dobijanju urbanističke i građevinske dozvole, 13.01.2020. predan zahtjev za urbanističku dozvolu.	Završena aktivnost	0,00
		17.03.2020. Dobijena urbanistička dozvola, predan zahtjev za građevinsku dozvolu.	Završena aktivnost	0,00
		05.05.2020. Dobijena dozvola za građenje, priprema tenderske dokumentacije	Završena aktivnost	0,00
		07.12.2020. Objavljen tender za kanalizaciju LOT 3 vrijednosti 160.000,00 KM, otvaranje ponuda krajem mjeseca decembra	Završena aktivnost	0,00
	19.06.2020.-31.12.2021. Izvođenje radova na sekundarnoj mreži, zona I i II) Novi Miljanovci-Miljanovci	25.01.2020. Sarajinženjerig poslao trase zona I i II na usvajanje.	Završena aktivnost	0,00
		29.01.2020. Održan sastanak Radnog tima za praćenje realizacije ugovora na kojem su usvojene trase zona I i II	Završena aktivnost	0,00
		18.02.2020. Informacija Sarajinženjeriga da su zone I i II poslane revidentu na reviziju i usvajanje.	Završena aktivnost	0,00
		20.04.2020. Završena revizija zona I i II, dostavljeno investitoru u elektronskoj i printanoj formi.	Realizacija u toku	0,00
		20.07.2020. Podnesen zahjev za urbanističku dozvolu	Realizacija u toku	0,00
		03.11.2020. U toku priprema tenderske dokumentacije za predstojeći tender, u dogovoru sa PMU, članovima PIT tima i MZ izabrani kolektori koji će se izvoditi u narednom tenderu.	Realizacija u toku	0,00

		07.12.2020. Objavljen tender za kanalizaciju LOT 1 vrijednosti 2.720.000,00 KM, otvaranje ponuda krajem mjeseca decembra	Realizacija u toku	0,00
		11.12.2020. Urbanistička saglasnost	Realizacija u toku	0,00
		29.12.2020. Pravosnažna urbanistička saglasnost	Realizacija u toku	0,00
	20.07.2020.-31.12.2021. Spajanje postojećih ispusta na primarni kolektor	22.01.2020. Održan sastanak predstavnika Općine, JP Rad i Sarajinženjeringa.	Završena aktivnost	0,00
		23.01.2020. Sarajinženjeringu poslan zahtjev za ponudu, za spajanje postojećih ispusta kanalizacije na primarni kolektor	Završena aktivnost	0,00
		03.03.2020. U toku pripreme za izradu Glavnog projekta za spajanje postojećih ispusta kanalizacije na primarni kolektor.	Završena aktivnost	0,00
		13.03.2020. Potpisan ugovor sa Sarajinženjeringom za izradu glavnog projekta.	Završena aktivnost	0,00
		24.03.2020. Završen i dostavljen Glavni projekat, predat zahtjev za urbanističku dozvolu.	Realizacija u toku	0,00
		03.11.2020. U toku priprema tenderske dokumentacije za tender koji bi se trebao objaviti do kraja mjeseca	Završena aktivnost	0,00
		13.11.2020. Rješenje o urbanističkoj saglasnosti	Završena aktivnost	0,00
		02.12.2020. Pravosnažna urbanistička saglasnost	Završena aktivnost	0,00
		07.12.2020. Objavljen tender za kanalizaciju LOT 2 vrijednosti 120.000,00 KM, otvaranje ponuda krajem mjeseca decembra	Završena aktivnost	0,00
		22.12.2020. Predat zahtjev za građevinsku dozvolu	Završena aktivnost	0,00
		04.01.2021. Rješenje o dozvoli za građenje	Završena aktivnost	0,00
			<b>UKUPNO:</b>	<b>2.781.791,63</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
3.2.1.2.	Izgradnja PPOV (uređaja za prečišćavanje)		Planirani: <b>250.000,00</b> - III godine <b>8.000.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>198.779,57</b>	
	01.01.2018.-15.06.2018. Javna nabavka za idejni projekat	11.06.2018. Idejni projekat završen. Revizija izvršena. Idejni projekat se nalazi u Općini Tešanj.	Završena aktivnost	24.453,00
	02.01.2018.-31.12.2018. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	04.10.2018. Planirano je da se otkupi cca 10000m2 procijenjene vrijednosti od 100000 KM. Aktivnosti su u toku.	Realizacija u toku	0,00
		31.12.2018. okončan postupak eksproprijacije za parcele 40/1 površine 1700 m2, plaćeno 8103,5 KM, parcele 42/2, 42/4, 42/5 ukupne površine 1894 m2, plaćeno 12160,00 KM	Završena aktivnost	20.263,00
	01.01.2019.-31.12.2019. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	25.04.2019. okončan postupak esproprijacije za parcele 38 površine 2847 m2, plaćeno 29039,4 KM, parcelu 39 površine 2025 m2, plaćeno 19514,25 KM, parcelu 41/2 površine 2172 m2, plaćeno 30017,92 KM i parcelu 4/1 površine 4091 m2, plaćeno 55228,5 KM, sve parcele KO Kraševo. Ukupno je do sada riješeno imovinsko-pravnih odnosa u površini 15732 m2i za to zemljište plaćeno je do sada 154.063, 57 KM	Završena aktivnost	154.063,57

		08.08.2019. Općinsko vijeće razmatralo Informaciju o projektu WATSAN uključujući i prečistač otpanih voda u Kraševu. Vijeće je prihvatilo Informaciju i donijelo četiri Zaključka, te dalo smjernice. Tražena je i dostavljena procjena ovlaštenog vještaka za parcele koje su predmet eksproprijacije te je vođen postupak i sačinjen zapisnik sa vlasnikom nekretnina koje su predmet eksproprijacije.	Završena aktivnost	0,00
		15.10.2019. Općinsko vijeće je razmatrajući Informaciju donijelo zaključak da se predlože zakonski modaliteti za preuzimanje preostalog zemljišta potrebnog za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda. Za 32. sjednicu OV pripremljena je navedena Informacija ali je "skinuta" sa dnevnog reda te će biti na razmatranju na nekoj od narednih sjednica OV	Realizacija u toku	0,00
	01.06.2019.-31.12.2019. Iznalaženje izvora finansiranja	08.08.2019. U toku prikupljanje i slanje potrebne dokumentacije (TRA) potencijalnim izvorima sredstava (WBIF)	Završena aktivnost	0,00
	01.08.2019.-31.12.2019. Javna nabavka	08.08.2019. Tim za podršku projektu, ispred PMU radi na izradi tenderske dokumentacije. dalje aktivnosti u vezi sa prečistačem otpadnih voda predviđeno je da idu po FIDIC procedurama. Tenderska dokumentacija je u završnoj fazi te se vrši prevođenje na engleski jezik budući da ista treba biti na bosanskom i engleskom jeziku	Završena aktivnost	0,00
	01.01.2020.-31.05.2020. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	18.02.2020. Općinsko vijeće je na svojoj 35.sjednici prihvatilo Informaciju o postupku eksproprijacije te je donijelo i Zaključke u vezi sa tom Informacijom. U prilogu je Informacija te službeni glasnik 1/20 Općine Tešanj u kojem se nalaze Zaključci vijeća.	Realizacija u toku	0,00
	01.01.2020.-31.12.2020. iznalaženje izvora financiranja	15.12.2020. "Kod Svjetske banke uključeni u Projekat „Modernizacija vodnih usluga“. Održano nekoliko online sastanaka i dostavljene tražene informacije i podaci." i prilozi	///////	0,00
			<b>UKUPNO:</b>	<b>198.779,57</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
3.2.2.1.	Proširenje obuhvata sistema prikupljanja komunalnog otpada		Planirani: <b>225.000,00</b> - III godine <b>250.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>5.590,00</b>	
	01.06.2018.-20.12.2018. Saradnja sa MZ i UG	26.06.2018. Održan radni sastanak sa predstavnicima svih mz-a i definisani ciljevi za svaku mz-u (broj novih korisnika).	Realizacija u toku	0,00
		26.09.2018. Provjera napretka sa predstavnicima mz-a u dostizanju postavljenih ciljeva	Realizacija u toku	0,00
		26.09.2018. Provjera napretka sa predstavnicima mz-a u dostizanju postavljenih ciljeva	Realizacija u toku	0,00
		24.10.2018. Od 26.06-24.10.2018. 170 novih korisnika usluge organizovanog sakupljanja i zbrinjavanja otpada.	Završena aktivnost	0,00
	01.07.2018.-30.11.2018. Medijska kampanja	10.09.2018. Kašnjenje zbog zauzetosti vođe projekta.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		26.09.2018. Plan medijske kampanje u pripremi	Završena aktivnost	0,00
		11.10.2018. Medijska kampanja započela 11.10.2018. na radio ZOS, Antena-radio, radio Tešanj i TV SMART TV.	Završena aktivnost	0,00
		20.12.2018. Završena medijska kampanja	Završena aktivnost	0,00
	01.09.2018.-24.12.2018. Podjela kanti / Sklapanje ugovora	24.10.2018. Od 26.06.2018. - 24.10.2018. sklopljeno 170 novih ugovora.	Završena aktivnost	0,00
		31.12.2018. U 2018 385 novih korisnika oganizovanog prikupljanja otpada na području Općine Tešanj.	Završena aktivnost	0,00
		11.02.2019. Od 01.01.2019. -11.02.2019. 32 nova korisnika.	Završena aktivnost	0,00



	<b>01.01.2019.-31.12.2019.</b> Podjela kanti/Sklapanje ugovora.	<b>22.01.2019.</b> U skladištu JP "RAD" ima 1.000 kanti na raspolaganju za nove korisnike. U toku priprema realizacije aktivnosti u 1. kvartalu	Završena aktivnost	0,00
		<b>11.02.2019.</b> Od 01.01.2019. -11.02.2019. 32 nova korisnika.	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.03.2019.</b> Od 11.02.-06.03.19. 29 novih korisnika.	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.05.2019.</b> Od 06.03.19.-06.05.19. 90 novih korisnika.	Završena aktivnost	0,00
		<b>18.06.2019.</b> Od 06.05.19.- 13.06.19. 68 novih korisnika.	Završena aktivnost	0,00
		<b>31.07.2019.</b> Od 13.06.-19.07.19. 56 novih korisnika.	Završena aktivnost	0,00
		<b>02.09.2019.</b> Od 19.07.-02.09.2019. 70 novih korisnika.	Završena aktivnost	0,00
		<b>09.10.2019.</b> Od 02.09.19.- 09.10.19. 72 nova korisnika .	Završena aktivnost	0,00
		<b>05.11.2019.</b> 09.10.19.-05.11.19. 40 novih korisnika.	Završena aktivnost	0,00
		<b>21.11.2019.</b> 2019 / oktobar domaćinstva 7234 / privreda 941 / Ukupno 8175 korisnika odvoza otpada/ ukupni pomak do oktobra 2019. u odnosu na 2018. 503 nova korisnika.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.03.2019.-15.12.2019.</b> Podrška i praćenje efekata rada općinske inspekcije prema Odluci o komunalnoj djelatnosti i sanitarnom minimumu	<b>30.01.2019.</b> Održan pripremni sastanak sa u sastavu Općinska inspekcija vs predstavnici JP RAD dd na temu: Podrška inspekcije u proširenju obuhvata organizovanog odvoza. U prilogu zapisnik.	Završena aktivnost	0,00
		<b>04.02.2019.</b> Sastanak MZ RADUŠA, JP RAD dd, Općinska inspekcija.	Završena aktivnost	0,00
		<b>22.02.2019.</b> Pripremljen letak koji će se dijeliti u MZ Raduša, a nakon toga i u ostalim MZ-ovima. MZ Raduša daje podršku inicijativi.	Završena aktivnost	0,00
		<b>03.04.2019.</b> Efekti podijele letaka. prilog	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.05.2019.</b> Izlazak na teren Općinske inspekcije u mjesecu MAJ-u.	Završena aktivnost	0,00
		<b>18.06.2019.</b> Od 06.05.19.- 13.06.19. 68 novih korisnika. Dijelom zaslužni i efekti izlaska inspekcije na teren.	Završena aktivnost	0,00
		<b>09.09.2019.</b> Od 07.05.19.-09.09.19. 27 novih ugovora za kante i 2 dodatna kontejnera direktan rad Općinske inspekcije.	Završena aktivnost	0,00
		<b>09.09.2019.</b> Od 09.09.2019.-17.09.2019. nismo imali efekata inspeksijskog rada na proširenju obuhvata.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.03.2019.-31.05.2019.</b> Medijska kampanja I dio.	<b>01.03.2019.</b> Pripremljen letak za podjelu domaćinstvima koji nisu uključeni u redovan odvoz. Ovaj letak će biti proslijeđen medijima.	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.04.2019.</b> Letak prosjeđen medijima,kampanja trajala kompletan mjesec MART. Uključeni Antena radio, Smart, radio Tešanj. KOMPLETAN EFEKAT uključujući i kampanju MART JE 123 NOVA KORISNIKA OD 01.01.19.-12.04.19.	Završena aktivnost	5.040,00
	<b>01.09.2019.-01.11.2019.</b> Medijska kampanja II dio.	<b>09.09.2019.</b> Obavješteni mediji o nastavku besplatnih posuda za nove korisnike.	Završena aktivnost	0,00

	<b>01.01.2020.-31.12.2020.</b> Podjela kanti /Sklopanje ugovora.	<b>05.02.2020.</b> Podijeljeno 30 kanti i sklopljeno 30 novih ugovora u Januaru.	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.03.2020.</b> Podijeljeno 36 kanti i sklopljeno 36 novih ugovora u Februaru.	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.03.2020.</b> Podijeljeno 26 novih kanti i sklopljeno 26 novih ugovora u Martu do 19.03.20.	Završena aktivnost	0,00
		<b>31.03.2020.</b> Podijeljeno 9 novih kanti i sklopljeno 9 novih ugovora od 19.03.-31.03.20	Završena aktivnost	0,00
		<b>30.04.2020.</b> Podijeljeno 39 novih kanti i sklopljeno 39 novih ugovora u mjesecu aprilu 2020.	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.06.2020.</b> Podijeljeno 14 novih kanti i sklopljeno 14 novih ugovora u mjesecu maju 2020.	Završena aktivnost	0,00
		<b>08.07.2020.</b> Podijeljeno 35 novih kanti i sklopljeno 35 novih ugovora u mjesecu Junu 2020.	Završena aktivnost	0,00
		<b>09.07.2020.</b> Podjela kanti i potpisivanje novih ugovora za mjesec Juli 2020.	Završena aktivnost	0,00
		<b>07.08.2020.</b> Podijeljeno 37 novih kanti i sklopljeno 37 novih ugovora u mjesecu Junu 2020.	Završena aktivnost	0,00
		<b>07.08.2020.</b> Podjela kanti i potpisivanje novih ugovora za mjesec Avgust 2020.	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.09.2020.</b> Podijeljeno 40 novih kanti i sklopljeno 40 novih ugovora u mjesecu Avgustu 2020.	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.09.2020.</b> Podjela kanti i potpisivanje novih ugovora za mjesec Septembar 2020.	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.10.2020.</b> Podijeljeno 41 novih kanti i sklopljeno 41 novih ugovora u mjesecu Septembar 2020.	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.10.2020.</b> Podjela kanti i potpisivanje novih ugovora za mjesec Oktobar 2020.	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.11.2020.</b> Podijeljeno 28 novih kanti i sklopljeno 28 novih ugovora u mjesecu Oktobar 2020.	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.11.2020.</b> Podjela kanti i potpisivanje novih ugovora za mjesec Novembar 2020.	Završena aktivnost	0,00
		<b>07.12.2020.</b> Podijeljeno 17 novih kanti i sklopljeno 17 novih ugovora u mjesecu Novembar 2020.	Završena aktivnost	0,00
		<b>07.12.2020.</b> Podjela kanti i potpisivanje novih ugovora za mjesec Decembar 2020.	Realizacija u toku	0,00
	<b>01.01.2020.-31.12.2020.</b> Podrška i praćenje efekata rada općinske inspekcije prema Odluci o komunalnoj djelatnosti i sanitarnom minimumu.	<b>12.06.2020.</b> U mjesecu maju 2020. nisu vršene aktivnosti proširenja obuhvata novih korisnika od strane Općinske inspekcije.	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.09.2020.</b> Komunalni inspektor u septembru u MZ zajednica Bobare Drinčić Blaževci podijelio 20 rjesenja, 15 realizovano, 5 u kontroli.	Završena aktivnost	0,00
		<b>07.12.2020.</b> Smanjen fokus komunalnog inspektora na poslove proširenja obuhvata.	Realizacija u toku	0,00

	<b>01.01.2020.-30.06.2020.</b> Definisanje dugoročnog statusa MZ Šije vezano za organizovani odvoz otpada.	<b>16.06.2020.</b> U ovoj godini nije izvjesno proširenje organizovanog odvoza otpada na područje MZ Šije.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.02.2020.-31.05.2020.</b> Saradnja sa 3 MZ koje imaju najmanju uključenost u organizovani odvoz otpada.	<b>19.03.2020.</b> Komunalnom inspektoratu predana evidencija o broju domaćinstava uključenih u redovan odvoz sa procentima pokrivenosti organizovanog odvoza u svim MZ-ovima!	Završena aktivnost	0,00
		<b>20.03.2020.</b> Poslane analize za 3 najmanje pokrivene MZ-a Oraš Planje, Džemilić Planje i Novo Selo na adrese sekretara u cilju pokretanja saradnje MZ- JP RAD-KOMUNALNA INSPEKCIJA!	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.09.2020.</b> 28 novih korisnika sa područja sve 3 MZ. Dž planje 15 O Planje 9 N selo 4	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.11.2020.</b> 3 nova korisnika u mjesecu Novembru 2020. N Selo 2 O Planje 1	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.11.2020.</b> Uključivanje novih korisnika sa 3 MZ sa najmanjom pokrivenošću organizovanog odvoza.	Realizacija u toku	0,00
	<b>01.03.2020.-31.05.2020.</b> Medijska kampanja.	<b>16.06.2020.</b> Prihvaćena ponuda od radia ZOS, realizacija u narednih 30 dana.	Završena aktivnost	550,00
		<b>25.06.2020.</b> Medijska kampanja u toku! -prilog	Realizacija u toku	0,00
		<b>14.09.2020.</b> Medijska kampanja završena!	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.08.2020.-31.10.2020.</b> Medijska kampanja II dio.	<b>14.09.2020.</b> Medijska kampanja u pripremi!	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.11.2020.</b> Priprema letka za medijsku kampanju II dio.	Završena aktivnost	0,00
		<b>07.12.2020.</b> Medijska kampanja u toku. <a href="http://rad-tesanj.ba/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=603:poziv-gradanima-organizovano-prikupljanje-otpada&amp;catid=2&amp;Itemid=358">http://rad-tesanj.ba/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=603:poziv-gradanima-organizovano-prikupljanje-otpada&amp;catid=2&amp;Itemid=358</a>	Realizacija u toku	0,00
	<b>01.01.2021.-31.12.2021.</b> Podjela kanti /Sklapanje ugovora.	-	-	-
	<b>01.01.2021.-31.12.2021.</b> Podrška i praćenje efekata rada općinske inspekcije prema Odluci o komunalnoj djelatnosti i sanitarnom minimumu. (više koordinacije i fokusa općinske inspekcije na proširenju obuhvata)	-	-	-
	<b>01.01.2021.-30.06.2021.</b> Definisanje dugoročnog statusa MZ Šije vezano za organizovani odvoz otpada. (prenesena aktivnost iz 2020. fokus u 2021. )	-	-	-
	<b>01.01.2021.-31.12.2021.</b> Saradnja sa 5 MZ koje imaju najmanju uključenost u organizovani odvoz otpada.	-	-	-
	<b>01.03.2021.-01.05.2021.</b> Medijska kampanja -proljeće.	-	-	-
	<b>01.09.2021.-01.11.2021.</b> Medijska kampanja- jesen.	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>5.590,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
3.2.2.3.	Primarna selekcija otpada		Planirani: <b>30.000,00</b> - III godine <b>50.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>9.500,00</b>	

	<b>01.01.2018.-31.12.2018.</b> Prikupljanje PET ambalaže putem škola	<b>14.09.2018.</b> Uhodan mehanizam koji doprinosu realizaciji ishoda ovog projekta. 5346 kg . Realizacija se nastavlja do kraja godine.	Završena aktivnost	0,00
		<b>31.12.2018.</b> Ukupno u 2018. godini prikupljeno 6344 kg.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2018.-31.12.2018.</b> Prikupljanje, zbrinjavanje i selekcija (pet/karton/metal)	<b>17.07.2018.</b> Aktivnost se odvija tokom cijele godine na deponiji gdje se vrši odvajanje.	Realizacija u toku	0,00
		<b>24.10.2018.</b> Prikupljeno 10.852 kg PET-a, metala 13.000 tona. Karton se ne izdvaja trenutno.	Realizacija u toku	0,00
		<b>31.12.2018.</b> U 2018. godini prikupljeno ukupno 11842 kg PET-a i 14.000 tona metala. Karton se ne izdvaja.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.09.2018.-15.11.2018.</b> Izgradnja 3 nova eko-ostrva sa nadstrešnicom	<b>26.09.2018.</b> U toku izbor lokacije za eko-ostrva.	Realizacija u toku	0,00
		<b>24.10.2018.</b> Raspisani upiti za ponudu za direktni sporazum sa izvođačem radova. Jedan od upita za ponudu u prilogu.	Realizacija u toku	0,00
		<b>31.12.2018.</b> Izgrađena 3 NOVA eko otoka na lokacijama MZ Bukva, MZ Jelah i MZ Tešanj	Završena aktivnost	7.500,00
	<b>01.10.2018.-30.12.2018.</b> Medijska kampanja	<b>26.10.2018.</b> Odustalo se od medijske kampanje u 2018. godini jer nije nađen partner za prikupljanje elektronskog otpada.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.10.2018.-30.12.2018.</b> Edukacije korisnika	<b>31.12.2018.</b> Nismo imali edukacija korisnika u 2018, jer nije pronađen partner za realizaciju selekcije otpada.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2019.-31.01.2019.</b> Definisanje liste otpada koji će biti razvrstavan-pilot projekat	<b>22.01.2019.</b> Lista definisana.Spisak otpada koje komunalno trenutno ima mogućnosti zbrinuti dalje, odnosno preusmjeriti na reciklažu.	Završena aktivnost	0,00
		<b>22.03.2019.</b> Naručene naljepnice za vrstu otpada koji će se izdvajati , 50 posuda.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.02.2019.-28.02.2019.</b> Definisanje broja i strukture korisnika razvrstavanja otpada,	<b>22.03.2019.</b> Definisan br. od 50 domaćinstava na području MZ Dobropolje-Mekis.	Završena aktivnost	0,00
		<b>25.03.2019.</b> Podjela posuda domaćinstvima.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.03.2019.-20.12.2019.</b> Praćenje rezultata na mjesečnom nivou razvrstavanja otpada (pilot projekat).	<b>10.04.2019.</b> Na području MZ Dobropolje-Mekis podijeljeno 51 posuda za odvojeno prikupljanje otpada. Metal, plastika i karton.	Završena aktivnost	2.000,00
		<b>28.05.2019.</b> Za prvih 30 dana prikupljeno 20 kg PET-a,20 kg kartona, 5 kg željeza, 3 kg folije.	Završena aktivnost	0,00
		<b>10.07.2019.</b> U mjesecu Junu 2019 prikupljeno 22 kg PET-a, 17 kg kartona , 7 kg željeza i 2 kg folije.	Završena aktivnost	0,00
		<b>31.07.2019.</b> U mjesecu Julu 2019 godine prikupljeno 25 kg PET-a, 33 kg kartona .	Završena aktivnost	0,00
		<b>09.09.2019.</b> U mjesecu avgustu prikupljeno 24 kg PET-a, 35 kg kartona, 7 kg metala.	Završena aktivnost	0,00
		<b>09.10.2019.</b> U mjesecu septembru 52 kg PET-a, 20 kg kartona, 10 kg željeza.	Završena aktivnost	0,00
		<b>05.11.2019.</b> U mjesecu oktobru 60 kg pet-a. 12 kg kartona.	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.12.2019.</b> U mjesecu novembru 50 kg PETa.	Završena aktivnost	0,00

	<b>01.05.2019.-01.08.2019.</b> Medijska kampanja i informisanje građana. TV spot.	<b>18.06.2019.</b> Građani uključeni u pilot projekat će do 01.07.19. biti informisani pisanim dokumentom na koji način pravilno da razvrstavaju otpad. Trenutno u kantama za iskoristivi otpad nalazimo i onaj koji se ne bi trebao naći.	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.06.2020.</b> U toku podjela upustva za odvajanje na mjestu nastanka!	Realizacija u toku	0,00
	<b>01.01.2020.-31.01.2020.</b> Edukacija građana i medijska kampanja.	<b>05.02.2020.</b> Priprema medijske kampanje u saradnji sa ZOS-om.	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.06.2020.</b> Uz podjelu novih 200 kanti podijeljen i revers koji ujedno i educira građane i daje smjernice odvojenog prikupljanja! Revers će retroaktivno biti podijeljen i za 51 korisnika prethodne podjele na lokaciji Dobropolje- Mekiš ! (prilog)	Završena aktivnost	0,00
		<b>16.06.2020.</b> Prihvaćena ponuda medijske kampanje od radija ZOS, realizacija u narednih 30 dana.	Završena aktivnost	0,00
		<b>25.06.2020.</b> Medijska kampanja u toku! - prilog Urađena 2 jingla koja ce se narednih 30 dana reproducirati na radio ZOS-u.	Završena aktivnost	0,00
		<b>07.08.2020.</b> Medijska kampanja uspješno realizovana ! Efekti vidljivi kroz interakciju i zahtjeve građana.	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.11.2020.</b> Edukacija građana podijelom upustva za korištenje posude za odvojeno prikupljanje.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2020.-31.01.2020.</b> Proširenje pilot projekta na novih 200 domaćinstava na području MZ Tešanj, Bukva i Raduša.	<b>19.03.2020.</b> Kante spremne, naljepnice na kante zalijepljene, podjela u narednoj sedmici. Usporena podjela zbog vanrednih aktivnosti sa Corona virusom!	Završena aktivnost	0,00
		<b>07.05.2020.</b> Planirana podjela 200 posuda za odvojeno prikupljanje na Svjetski dan okoliša 05.06.2020.	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.06.2020.</b> Podijeljeno 40 posuda do 12.06.20.	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.06.2020.</b> Usaglašen način podjele posuda nedjeljom zbog prisustva ukućana koji trebaju primiti kantu i potpisati revers/upustvo!	Završena aktivnost	0,00
		<b>25.06.2020.</b> Podijeljeno 200 posuda domaćinstvima MZ Raduša, Tešanj i Bukva!	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2020.-31.12.2020.</b> Praćenje efekata 251 domaćinstvo odvojenog prikupljanja otpada.	<b>19.03.2020.</b> Efekte pratimo tek nakon podjele kanti.	Realizacija u toku	0,00
		<b>07.08.2020.</b> U mjesecu Julu prikupljeno 500 kg PET-a.	Završena aktivnost	0,00
		<b>07.08.2020.</b> Praćenje efekta u mjesecu Avgustu 2020.	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.10.2020.</b> U avgustu i septembru 500 kg PET-a.	Završena aktivnost	0,00
		<b>05.11.2020.</b> Podijeljena obavijest svim korisnicima odvojenog prikupljanja o načinu razvrstavanja. (primjećeno neadekvatno korištenje posuda namjenjenih za odvojeno prikupljanje )	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.11.2020.</b> Praćenje efekta u mjesecu Oktobru i Novembru 2020.	Završena aktivnost	0,00
		<b>08.12.2020.</b> 300 Kg PET-a u mjesecu Novembru.	Završena aktivnost	0,00
		<b>08.12.2020.</b> Praćenje efekata u mjesecu Decembru 2020.	Realizacija u toku	0,00
	<b>01.01.2021.-31.05.2021.</b> Nabavka i podjela 200 žutih kanti za odvojeno prikupljanje. (proširenje obuhvata)	-	-	-

	<b>01.01.2021.-31.05.2021.</b> Nabavka i podjela 100 kompostera za odvojeno prikupljanje organskog otpada.	-	-	-
	<b>01.01.2021.-31.12.2021.</b> Praćenje efekata za domaćinstva odvojenog prikupljanja otpada PET-PAPIR-METAL .	-	-	-
				<b>UKUPNO: 9.500,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
3.2.2.4.	Rješavanje opasnog otpada			Planirani: <b>12.000,00</b> - III godine <b>25.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>0,00</b>
	<b>01.07.2018.-30.08.2018.</b> Definisanje Liste opasnog otpada na području općine Tešanj	<b>21.07.2018.</b> Prikupljanje informacija za definisanje liste opasnog otpada	Završena aktivnost	0,00
		<b>31.12.2018.</b> Lista opasnog otpada na području Tešnja sa lokacijom za zabrinjavanje.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.09.2018.-31.10.2018.</b> Definisanje tipa posude/posuda i lokacija za odlaganje opasnog otpada	<b>24.10.2018.</b> U prilogu posude i lokacije za odlaganje opasnog otpada.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.11.2018.-31.12.2018.</b> Odabir ovlaštenog operatera za preuzimanje opasnog otpada	<b>24.10.2018.</b> Eko servis doo je ovlašten operater za preuzimanje opasnog otpada na području Općine Tešanj. Sav opasni otpad osim medicinskog i radioaktivnog opasnog otpada. RJEŠENJE U PRILOGU!!!	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2019.-28.02.2019.</b> Uključivanje javnih ustanova i preduzeća (čiji je osnivač Općina Tešanj) u organizovano odlaganje opasnog otpada	<b>30.01.2019.</b> U toku priprema dopisa prema JU i preduzećima čiji je osnivač Općina Tešanj.	Završena aktivnost	0,00
		<b>21.03.2019.</b> Dopis potpisan od strane Načelnika, Direktora JP Rad i Šefa odjela SIZO Rad, poslan na sve adrese JU i preduzeća čiji je osnivač Općina.	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.03.2019.-20.12.2019.</b> Praćenje realizacije organizovanog odlaganja opasnog otpada na mjesečnom nivou	<b>21.03.2019.</b> Kasnjenje pracenja zbog uslaglasavanja dopisa, praćenje realizacije od aprila 2019.	Završena aktivnost	0,00
		<b>06.05.2019.</b> Tabela i zahtjev za popunu realizacije odlaganja opasnog otpada poslana svim JU i JP. Čekamo odgovore...	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.07.2019.</b> Svim JP i JU poslana tabela poštom sa povratnicom da ažuriraju i ovjere informacije o zbrinjavanju opasnog otpada. Drugi pokušaj. Čekamo odgovore.	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.08.2019.</b> U prilogu izvještaj sa podacima o zbrinjavanju opasnog otpada JU i JP Tešanj za mjesec MAJ i JUNI 2019.	Završena aktivnost	0,00
		<b>25.09.2019.</b> Poslali zahtjev za dopunu tabele za JULI, AVGUST I SEPTEBAR svim JU i JP. Čekamo odgovore.	Završena aktivnost	0,00
		<b>09.10.2019.</b> Odgovor nisu dostavili JU Centar za socijalni rad, JZU Opća Bolnica, JUCKO. Izvještaj u prilogu !	Završena aktivnost	0,00
		<b>05.11.2019.</b> Nemamo adekvatan odgovor JU , samo JP RAD dd imao značajno prikupljanje opasnog otpada, ostalo simbolično ili nikako.	Završena aktivnost	0,00
		<b>20.11.2019.</b> Potrebna reakcija za ozbiljnih pristup svih uključenih u trenutni sistem.	Zastoj	0,00
	<b>01.01.2020.-31.12.2020.</b> Praćenje efekata JU i JP na mjesečnom nivou tokom čitave godine.	<b>05.02.2020.</b> Priprema izvještaja za Januar 2020.godinu.	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.03.2020.</b> JP RAD, Toplana i Općina Tešanj imali opasan otpad, ostali nisu u Januaru 2020 imali opasnog otpada.	Završena aktivnost	0,00

		12.06.2020. Poslani izvještaji na adrese JU i JP, očekujemo odgovore do kraja Juna i ažuriranje zbirnog izvještaja!	Završena aktivnost	0,00
		07.08.2020. Izvještaj zaključno sa Juli 2020.	Završena aktivnost	0,00
		06.11.2020. Općina Tešanj dostavila evidenciju odlaganja opasnog otpada.	Završena aktivnost	0,00
		06.11.2020. Pribavljanje izvještaja od ostalih JU i JP.	Završena aktivnost	0,00
		08.12.2020. Nije bilo opasnog otpada za mjesec Novembar 2020 u JP i JU.	Završena aktivnost	0,00
		08.12.2020. Priprema izvještaja za mjesec DECEMBAR.	Realizacija u toku	0,00
	01.01.2021.-31.12.2021. Praćenje realizacije organizovanog odlaganja opasnog otpada na mjesečnom nivou JU i JP.	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
3.2.2.5.	Veći stepen primjene odluke o komun. redu i sanitarnom minimumu, eko policajac		Planirani: // - III godine <b>0,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>0,00</b>	
	02.07.2018.-31.07.2018. Izrada monitoring plana nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	13.07.2018. Izrada monitoring plana	Završena aktivnost	0,00
	13.07.2018.-31.07.2018. Izrada mjesečnog pregleda ključnih pokazatelja provedbe Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	03.08.2018. Izrađen mjesečni pregled ključnih pokazatelja provedbe Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
	03.09.2018.-28.12.2018. Evaluacija ishoda	03.08.2018. Koordinacija sa davaocima podataka o popuni ključnih pokazatelja provedbe Odluke	Završena aktivnost	0,00
		30.08.2018. Prvi mjesečni izvještaj po monitoring planu	Završena aktivnost	0,00
		01.10.2018. Drugi mjesečni izvještaj po monitoring planu	Završena aktivnost	0,00
		31.10.2018. Treći mjesečni izvještaj po monitoring planu	Završena aktivnost	0,00
		03.12.2018. Četvrti mjesečni izvještaj po monitoring planu	Realizacija u toku	0,00
		03.01.2019. Peti mjesečni izvještaj po monitoring planu	Završena aktivnost	0,00
		05.02.2019. Šesti mjesečni izvještaj po monitoring planu	Završena aktivnost	0,00
		02.04.2019. Sedmi mjesečni izvještaj po monitoring planu	Završena aktivnost	0,00

	<b>01.01.2019.-31.12.2019.</b> Izrada mjesečnog pregleda ključnih pokazatelja provedbe Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu i poduzimanje mjera	<b>28.02.2019.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>02.04.2019.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>08.05.2019.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>08.06.2019.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>03.07.2019.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>07.08.2019.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>02.09.2019.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.10.2019.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>31.10.2019.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>29.11.2019.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>27.12.2019.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.01.2020.-31.12.2020.</b> Izrada mjesečnog pregleda ključnih pokazatelja provedbe Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu i poduzimanje mjera	<b>31.01.2020.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>03.03.2020.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>03.04.2020.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>30.04.2020.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.06.2020.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>30.06.2020.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>05.08.2020.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.09.2020.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.10.2020.</b> Monitoring plan rada nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		<b>03.11.2020.</b> Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00



		07.12.2020. Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
		30.12.2020. Monitoring plan nad provedbom Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu	Završena aktivnost	0,00
	01.01.2021.-31.12.2021. Izrada mjesečnog pregleda ključnih pokazatelja provedbe Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu i poduzimanje mjera	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
3.3.1.3.	Eko oaza, jezero Rastoke		Planirani: <b>145.000,00</b> - III godine <b>250.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>32.552,23</b>	
	00.00.0000.-00.00.0000.	-	-	-
	20.02.2018.-16.03.2018. Razvoj partnerstva za porjekat (NVO).	16.03.2018. Partneri u projektu usaglašeni: Općina Tešanj, MZ Jelah, SRD Jelah-Tešanj, Udruženje žena Jelašanke, Vatrogasci Jelah, Eko-mladi Tešanj	Završena aktivnost	0,00
	21.03.2018.-15.11.2018. Izraditi projektni zadatak!	10.04.2018. Formiran tim za definisanje projektnog zadatka	Završena aktivnost	0,00
		15.06.2018. Sastanak radnog tima, okvirno definisanje prostornog rasporeda sadržaja Eko oaze i projektnog zadatka.	Završena aktivnost	0,00
		10.09.2018. Dopuna okvirnog projektnog zadatka sa izgradnjom pješačkog mosta.	Završena aktivnost	0,00
		09.11.2018. Izradjen projektni zadatak.	Završena aktivnost	0,00
	03.09.2018.-15.08.2019. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	20.12.2018. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nije završeno. Dobijena podrška MZ Jelah. Potrebna saglasnost Agencije za vode.	Završena aktivnost	0,00
		30.01.2019. Odrzan sastanak sa Nerminom Beslagic, definisan obuhvat kroz projektni zadatak, radi se na identifikaciji posjednika..	Završena aktivnost	0,00
		14.02.2019. Sastanak: Nadir Medaric, Nermina Beslagic, Vahid Festa... Slijedi uplanjenje nove ulice Rastoke, unosenje postojećih granica vodnog dobra, zahtjev prema posjednicima u obuhvatu za saglasnost za realizaciju projekta..	Realizacija u toku	0,00
	01.01.2019.-14.05.2019. Javna nabavka Idejnog projekta.	03.12.2018. Zahtjev za izmjenu plana javnih nabavki.	Završena aktivnost	0,00
		04.12.2018. Odluka o izmjeni plana javnih nabavki.	Završena aktivnost	0,00
		17.12.2018. Zahtjev za javnu nabavku.	Završena aktivnost	0,00
		03.01.2019. Pokrenut postupak javne nabavke	Završena aktivnost	0,00
		21.01.2019. Odabran SHAD INVEST doo za izradu Idejnog projekta.	Završena aktivnost	8.424,00
		19.02.2019. Potpisan Ugovor za izradu idejnog projekta.	Završena aktivnost	0,00

		19.02.2019. Na terenu pojašnjen projektni zadatak predstavnicima Shad investa..	Završena aktivnost	0,00
		09.04.2019. Shad invest prezentirao idejno rjesenje. Potrebna analiza ii saglasnost za formu idejnog projekta!	Završena aktivnost	0,00
		09.04.2019. Analiza prijedloga idejnog rjesenja,	Završena aktivnost	0,00
		17.04.2019. Sastanak! Nacelnik, predstavnici opcine, MZ Jelah, vodja tima.. Usvojene primjedbe iz analize, dostavljene SHAD investu...	Završena aktivnost	0,00
		21.05.2019. Izradjen idejni projekt!	Završena aktivnost	0,00
	27.08.2019.-05.11.2019. Pribavljanje odobrenja za gradnju.	-	-	-
	15.09.2019.-31.12.2019. Javna nabavka Glavnog projekta.	24.06.2019. Priprema javne nabavke glavnog projekta	Završena aktivnost	0,00
		26.06.2019. Konsultacije sa Nerminom Beslagic. Definisani daljnji koraci JN.	Završena aktivnost	0,00
		10.07.2019. Pribavlja se informacija za finansijski okvir JN..	Završena aktivnost	0,00
		24.07.2019. Pripremljena dokumentacija za JN.	Završena aktivnost	0,00
		25.07.2019. Pokrenuta JN glavnog projekta.	Završena aktivnost	0,00
		28.08.2019. Odabran INPROS doo Mostar za izradu glavnog projekta.	Završena aktivnost	17.257,50
		23.09.2019. Potpisan ugovor sa INPROS doo Mostar.	Završena aktivnost	0,00
		25.09.2019. Predstavnici INPROSa posjetili lokaciju, preuzeli neophodnu dokumentaciju za izradu glavnog projekta..	Završena aktivnost	0,00
		06.02.2020. Glavni projekt završen (dostavljen)!	Završena aktivnost	0,00
	07.01.2020.-16.03.2020. Zahtjev i izrada urbanističke saglasnosti.	19.12.2019. Konsultacije - podnošenje zahtjeva za urbanističku saglasnost (Festa, Hamzalija, Nermina)..	Završena aktivnost	0,00
		14.01.2020. Sastanak s ciljem donosenja odluke KO podnosi zahtjev (vise vlasnika parcela u obuhvatu)..	Završena aktivnost	0,00
		11.02.2020. Načelno usaglašeno dualno podnošenje zahtjeva za urbanističku saglasnost (Načelnik Huskić, Glavni menadžer Strategije Šišić)..	Završena aktivnost	0,00
		18.02.2020. Definisanje prava Općina - MZ u obuhvatu Eko oaze i kasnijih obaveza održivosti projekta (dokument)..	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		07.05.2020. Konsultativni sastanak, predlaže se.. Proslijeđen Načelniku..	Realizacija u toku	0,00
	03.02.2020.-25.11.2020. Aplicirati za dodjelu sredstava prema visim nivoima vlasti (raspodjela sredstava za podršku projektima zaštite životne sredine).	-	-	-

	<b>02.03.2020.-20.03.2020.</b> Uraditi probne iskope na lokaciji iugradnje jezera.	<b>05.04.2020.</b> Uradjeni probni iskopi, ociscen obuhvat, djelimicno trasirane pjesacke staze.	Završena aktivnost	5.000,00
	<b>23.03.2020.-15.05.2020.</b> Konfigurisati plan zatvaranja finansijske konstrukcije i odrediti dinamiku iuvodjenja radova.	<b>01.04.2020.</b> Prijedlog aktivnosti u Corona uslovima.. Rezultiralo otvaranjem radova..	Završena aktivnost	0,00
	<b>30.03.2020.-15.05.2020.</b> Zahtjev i dodjela građevinske dozvole.	<b>03.03.2020.</b> Pokrenuta aktivnost identifikacije vlasništva nad zemljistem u obuhvatu. Pretpostavka za dalje aktivnosti..	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
	<b>01.06.2020.-15.09.2020.</b> Javna nabavka radova (u skladu sa raspolozivim finansijskim sredstvima, referentna sredstva predviđena Budžetom).	<b>07.04.2020.</b> Zahtjev za nabavku rampi, znakova obavijestavanja i dva biborda. Masinsko uredjenje obuhvata sa izravnavanjem terena..	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.05.2020.</b> Odobrena nabavka..	Završena aktivnost	0,00
		<b>27.05.2020.</b> Prikupljene ponude, predane na ugovaranje (Selmedina Sejmenović)..	Završena aktivnost	0,00
		<b>09.06.2020.</b> Odabrani izvodjaci, zaprimljene narudzbenice za izradu i montazu rampi i izravnavanje terena valjkom..	Završena aktivnost	1.520,73
		<b>15.06.2020.</b> Postavljene rampe.. izravnani teren..	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.06.2020.</b> Partner u projektu SRD Jelah Tešanj nabavlja ceradu sa ispisom za billboard i izradjuje znakove obavijestavanja..	Završena aktivnost	350,00
	<b>03.08.2020.-25.11.2020.</b> Izvodjenje radova..	-	-	-
	<b>01.01.2021.-31.03.2021.</b> Otkloniti zastoje za obezbijedivanje dozvola za gradnju.	<b>10.12.2020.</b> Sastanak, Načelnik i ostali..	Završena aktivnost	0,00
		<b>12.01.2021.</b> Sastanak u Sarajevu, Agencija za vode Sead Delić, Načelnik Huskić, Nermina Bešliagić, Festa..	Završena aktivnost	0,00
		<b>13.01.2021.</b> Najavljen dolazak predstavnika Agencije za vode u Tešanj (obilazak prostora Eko oaza)..	Realizacija u toku	0,00
	<b>01.01.2021.-31.05.2021.</b> Uticati na određivanje lokacijskih prioriteta obaloutvrđivanja rijeke Usore kod Agencije za vode (pretpostavka za pokretanje radova na iskopu jezera).	-	-	-
	<b>01.01.2021.-10.08.2021.</b> Izmjestiti stočnu pijacu.	-	-	-
	<b>01.01.2021.-30.12.2021.</b> Aplicirati externim izvorima za finansijsku podršku.	<b>26.11.2020.</b> Sastanak u TRA (Ismar) u vezi najavljenog konkursa EU projekt EU4Agri za finansiranje uređenja zelene pijace (sadržaj Eko oaze).. Raspravljano i o mogućnostima apliciranja prema Fondu za okoliš F BiH (dozvole za gradnju preduslov)..	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
	<b>11.05.2021.-19.11.2021.</b> Održavanje uređenih površina (košenje, nove sadnice, nasipanje).	-	-	-
	<b>31.05.2021.-29.10.2021.</b> AKO obezbijedimo dozvole za gradnju i izmjestimo stočnu pijacu izgraditi temelje "ribarske kuće".	-	-	-
	<b>01.06.2021.-10.08.2021.</b> Instalirati klupe za odmor u okviru uređenog obuhvata.	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>32.552,23</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>

3.3.1.5.	Podizanje drvoreda u urbanim sredinama		Planirani: <b>22.000,00</b> - III godine <b>29.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>5.285,40</b>	
	<b>05.06.2018.-08.06.2018.</b> Izvršene konsultacije sa uposlenicima Šumarije Tešanj. Predlažu sadnju sadnica: pitomi kesten, javor, jasen i tuja.	<b>28.09.2018.</b> Nakon konsultacija odabrane vrste sadnica: pitomi kesten, javor, jasen i tuje.	Završena aktivnost	0,00
	<b>04.10.2018.-05.10.2018.</b> Kopanje i priprema rupa za sadnice na lokacijama:Kružni tok, Bukva i kod Plave džamije-Krndija.	<b>03.07.2018.</b> Čeka se sezona za sadenje.	Završena aktivnost	0,00
		<b>03.10.2018.</b> Određivanje i priprema lokacija za sadnju.	Realizacija u toku	0,00
		<b>03.10.2018.</b> Pripremljene rupe za sadnju na lokacijama: Kružni tok 21 kom. Kod Plave džamije 24 kom. Raskrsnica za Cerovac 4 kom.	Završena aktivnost	90,00
		<b>08.10.2018.</b> Pripremljeno preostalih 21 rupa za sadnju u Bukvi.	Završena aktivnost	90,00
		<b>26.10.2018.</b> Izvršena sadnja sadnica na nabrojanim lokacijama	Završena aktivnost	170,00
	<b>08.10.2018.-26.10.2018.</b> Nabavka i sadnja sadnica.Kupovina u rasadniku Šumarije Tešanj 80 sadnica.	<b>26.10.2018.</b> Izmijenjen asortiman sadnica. Zasađene sadnice pitomog kestena, javora, jasena i tuje.Ukupno 80 sadnica. Budžet izmijenjen na 561,60 KM.	Završena aktivnost	561,60
	<b>03.01.2019.-24.03.2019.</b> Definisanje lokacije za novi drvored	<b>08.03.2019.</b> Određena lokacija za sadnju drvoreda- Bukva pored TC Madi.	Završena aktivnost	0,00
		<b>18.03.2019.</b> Priprema rupa za sadnju je planirana od 19.03. - 10.04.2019. godine	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.03.2019.</b> Izvršen odabir sadnica u saradnji sa šumarijom.	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.03.2019.</b> Izvršen odabir sadnica u saradnji sa šumarijom.	Završena aktivnost	0,00
	<b>02.04.2019.-15.04.2019.</b> Kopanje i priprema rupa za sadnice.	<b>26.03.2019.</b> Iskopano 70 rupa za sadnice.	Završena aktivnost	350,00
	<b>16.04.2019.-30.04.2019.</b> Nabavka i sadnja sadnica.	<b>26.03.2019.</b> Izvršena sadnja 15 stabala pitomog kestena i 15 stabala javora.	Završena aktivnost	170,00
		<b>02.04.2019.</b> Sadjna 15 stabala pitomog kestena, 15 stabala javora i 10 stabala jasena.	Završena aktivnost	225,00
		<b>08.04.2019.</b> Nabavka i postavljanje letvi	Završena aktivnost	120,00
	<b>21.09.2020.-01.10.2020.</b> Definisanje lokacija za novi drvored.	<b>31.01.2020.</b> Lokacija za sadnju drvoreda je okretaljka autobusa u Dolcu.	Zastoj - Mjere poduzete	0,00
		<b>30.04.2020.</b> Lokacija za drvored je u Jelahu kod budućeg bazena i parka.	Završena aktivnost	0,00
	<b>30.09.2020.-30.10.2020.</b> Nabavka različitih vrsta sadnica u saradnji sa UNDP. Sadnice: javor, jasen, kesten, katalpa, tuja, pačempres i smrča.	<b>01.10.2020.</b> U saradnji sa UNDP-om planirana aktivnost sadnje 625 sadnica na teritoriji cijele Općine. Sadjna će biti obavljena od 12.10.2020. do 30.10.2020. godine	Realizacija u toku	0,00

		19.10.2020. 125 sadnica preuzeto od UNDP-a i posađeno.	Završena aktivnost	70,00
		22.10.2020. Izvršena sadnja 325 sadnica različitih vrsta sadnica (smrča, tuja) na više lokacija u općini Tešanj.	Završena aktivnost	1.404,00
		28.10.2020. Nabavka i sadnja dodatnih 320 sadnica.	Završena aktivnost	1.684,80
		28.10.2020. Završena sadnja 645 sadnica različitih vrsta stabala,a na više lokacija u Općini. 20 stabala donacija od BBI banke.	Završena aktivnost	0,00
	01.10.2020.-30.10.2020. Rupe za sadnice pripremaju sve MZ, Udruženje ribara Jeljah-Tešanj i Općina.	23.10.2020. Kopanje rupa i priprema za sadnju završeni.	Završena aktivnost	350,00
	01.09.2021.-30.09.2021. Definisanje lokacija novih drvoreda	-	-	-
	01.10.2021.-29.10.2021. Nabavka sadnica: Javor, jasen, kesten, katalpa, tuja.	-	-	-
	01.10.2021.-29.10.2021. Kopanje rupa za sadnju i sadnja 500 sadnica.	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>5.285,40</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
3.3.1.6.	Uspostava stalnog mjerenja zraka		Planirani: <b>6.000,00</b> - III godine <b>10.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>1.200,00</b>	
	14.02.2018.-30.06.2018. Izrada godišnjeg vremenskog Plana mjerenja u saradnji sa CZ ZDK i Institutom "Kemal Kapetanović", Zenica	25.06.2018. Izrađen Plan mjerenja za 2018. godinu.	Završena aktivnost	0,00
	01.07.2018.-31.10.2018. Mjerenje zagađenosti zraka na području općine Tešanj od strane Instituta Kemal Kapetanović - Zenica.	26.07.2018. Operativni kontakti u toku radi organizacije mjerenja	Završena aktivnost	0,00
		05.09.2018. Postavljena mobilna stanica za mjerenje zagađenosti zraka na lokalitetu u krugu preduzeća "Pobjeda".	Završena aktivnost	200,00
	01.11.2018.-15.11.2018. Organizovati sastanak sa zainteresovanim stranama oko zagađenja zraka (Dom zdravlja,Bolnica,Toplana...)	20.11.2018. Organizovan sastanak sa zainteresovanim stranama oko zagađenja zraka (Toplana, Dom zdravlja)	Završena aktivnost	0,00
	01.12.2018.-28.12.2018. Analiza Izvještaja o mjerenju, objava rezultata i definisanje mjera poboljšanja	10.12.2018. Izvršena prezentacija i analiza mjerenja zagađenosti zraka na sastanku MT.	Završena aktivnost	0,00
		13.12.2018. Objavljeni rezultati mjerenja na WEB stranici općine. <a href="http://www.opcina-tesanj.ba/index.php/aktuelnosti/novosti/18099-rezultati-mjerenja-zagadenosti-zraka">http://www.opcina-tesanj.ba/index.php/aktuelnosti/novosti/18099-rezultati-mjerenja-zagadenosti-zraka</a>	Završena aktivnost	0,00
		17.12.2018. Sačinjen Plan mjera poboljšanja za pojedinačna (individualna )ložišta, industrijska postrojenja i saobraćaj.	Završena aktivnost	0,00
		17.12.2018. Sačinjen Plan mjera poboljšanja za pojedinačna (individualna )ložišta, industrijska postrojenja i saobraćaj.	Završena aktivnost	0,00
	07.01.2019.-21.01.2019. Dostavljanje zahtjeva Institutu "Kemal Kapetanović" Zenica za postavljanje mobilne stanice za mjerenje zagađenosti zraka	03.01.2019. Dostavljen zahtjev Institutu "Kemal Kapetanović" Zenica za postavljanje stanice za mjerenje zagađenosti zraka.	Završena aktivnost	0,00

	<b>21.01.2019.-28.02.2019.</b> Jednomjesečno mjerenje zagađenosti zraka na području općine Tešanj	<b>18.02.2019.</b> Postavljena stanica za mjerenje zagađenosti zraka na lokalitetu Miljanovci-Lončari. Kontrolno mjerenje zbog rada termoelektane u Stanarima.	Završena aktivnost	0,00
		<b>19.04.2019.</b> Izvršeno mjerenje zagađenosti zraka na lokalitetu Lončari-Miljanovci u periodu od 18.02.-18.03. 2019. godine. Rezultati mjerenja objavljeni i na web stranici Općine. <a href="http://www.opcina-tesanj.ba/index.php/aktuelnosti/novosti/18306-rezultati-devetog-mjerenja-zagadenosti-zraka">http://www.opcina-tesanj.ba/index.php/aktuelnosti/novosti/18306-rezultati-devetog-mjerenja-zagadenosti-zraka</a>	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.03.2019.-31.10.2019.</b> Analiza mogućnosti i aktivnosti na kupovini stanice za mjerenje zagađenosti zraka.	<b>05.03.2019.</b> Usoostavljen kontakt sa Regionalnom razvojnom agencijom za prijavu i kandidovanje Općine Tešanj za nabavku stanice za mjerenje zagađenosti zraka, tj. na projekat PartAir	Završena aktivnost	0,00
		<b>25.04.2019.</b> Upućen dopis Ministru za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša oko saradnje i mogućnosti finansiranja nabvke stanice za mjerenje zagađenosti zraka.	Završena aktivnost	0,00
		<b>24.06.2019.</b> Obaljen telefonski razgovor sa predstavnicima Instituta i Ministarstva, u razgovoru s njima rekli su da su napravili odgovor na moj upit oko finansiranja stanice i da su ga poslali. Očekujem odgovor.	Završena aktivnost	0,00
		<b>10.07.2019.</b> Dostavljen upit Ministarstvu prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštitu okoliša ZDK za odgovor na ranije dostavljen dopis.	Završena aktivnost	0,00
		<b>08.08.2019.</b> Odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zenica, broj:12-23-7257/19. oko mogućnosti nabavke mobilne stanice.	Završena aktivnost	0,00
		<b>17.10.2019.</b> Putem maila poslat upit Regionalnoj razvojnoj agenciji imaju li povratnu informaciju oko delegiranog projekta za nabavku stanice za mjerenje zagađenosti zraka, tj. na projekat PartAir	Završena aktivnost	0,00
		<b>05.11.2019.</b> Dana, 05.11.2019. godine od strane Regionalne razvojne agencije došao odgovor (mail) da za Općinu Tešanj nije prošao projekat nabavke stanice za mjerenje zagađenosti zraka.	Završena aktivnost	0,00
		<b>18.12.2020.</b> Izvršena priprema za postavljanje stanice za mjerenje zagađenosti zraka (izbetoniran temelj, realizovan priključak struje, riješeno uzemljenje i postavljen kontejner za opremu).	Završena aktivnost	1.000,00
	<b>06.01.2020.-28.02.2020.</b> Organizacija sastanka sa predstavnicima Instituta "Kemal Kapetanović" Zenica oko nabavke stanice za mjerenje zagađenosti zraka, kao i definisanje lokacije postavljanje mobilne stanice za mjerenje zagađenosti zraka	<b>16.01.2020.</b> Obavljen telefonski razgovor oko sastanaka sa predstavnicima Instituta Kemal Kapetanović oko dogovora za termin organizovanja zajedničkog sastanka. Obćali povratnu aktivnost oko potvrde termina.	Završena aktivnost	0,00
		<b>13.02.2020.</b> Definisani prijedlozi lokaliteta za postavljanje stanice za mjerenje zagađenosti zraka, te dostavljen zahtjev za zajednički obilazak sa predstavnicima Instituta Kemal Kapetanović Zenica i određivanja lokacije.	Završena aktivnost	0,00
	<b>03.02.2020.-28.02.2020.</b> Dostavljanje zahtjeva Institutu "Kemal Kapetanović" Zenica za postavljanje mobilne stanice za mjerenje zagađenosti zraka	-	-	-
	<b>17.02.2020.-17.03.2020.</b> Jednomjesečno mjerenje zagađenosti zraka na području općine Tešanj	<b>03.03.2020.</b> Sa predstavnicima Instituta Kemal Kapetanović zajednički izvršen obilazak predloženih lokacija (njih pet) za postavljanje stanice za mjerenje zagađenosti zraka.	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.05.2020.</b> Objavljen tender za kupovinu stanice za mjerenje zagađenosti zraka za područje općine Tešanj.	Završena aktivnost	0,00
	<b>23.03.2020.-10.04.2020.</b> Prezentacija rezultata mjerenja zagađenosti zraka na sastanku kolegija i postavljanje na web stranicu Općine.	-	-	-
	<b>04.05.2020.-30.10.2020.</b> Sudjelovanje u aktivnostima zajedno sa predstavnicima Instituta oko definisanja komponenti za stanicu i nabavke stanice.	<b>22.07.2020.</b> Sa predstavnicima Instituta Kemal Kapetanović Zenica i Ministarstva okoliša obišli moguće lokacije za postavljanje stanice.	Realizacija u toku	0,00
		<b>15.09.2020.</b> Od strane Instituta "Kemal Kapetanović" stigao Elaborat o određivanju mikrolokacije za postavljanje stanice za mjerenje zagađenosti zraka.	Završena aktivnost	0,00
	<b>02.11.2020.-31.12.2020.</b> Postavljanje kupljene stanice za mjerenje zagađenosti zraka na definisanom lokalitetu.	<b>09.11.2020.</b> Od strane Instituta Kemal Kapetanović Zenica, postavljena mobilna stanica za mjerenje zagađenosti zraka na lokalitetu kod Vatrogasnog doma.	Završena aktivnost	0,00
		<b>30.12.2020.</b> Postavljena, priključena i puštena u probni rad stanica za mjerenje zagađenosti zraka. Polutante koje će mjeriti su SO <sub>2</sub> , Nx, P <sub>2</sub> ,5 i P <sub>10</sub> , te meteorološke parametre. Probni rad traje mjesec dana.	Završena aktivnost	0,00

	01.12.2021.-31.12.2021. Evaluacija	-	-	-
				<b>UKUPNO: 1.200,00</b>
	<b>Projekat</b>			<b>Utrošak</b>
3.3.2.1.	Projekti utopljanja			Planirani: <b>1.325.000,00</b> - III godine <b>1.500.000,00</b> - do završetka projekta Realizovani: <b>171.531,30</b>
	00.00.0000.-00.00.0000. Javni konkurs za dodelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša 2020.godina-JP 2020/2, vezano za Lot 5.Unapređenje korištenja energije.	-	-	-
	06.06.2018.-29.06.2018. Utvrđivanje referentne vrijednosti za 2017. godinu	26.07.2018. Vođa projekta - Selvedina na bolovanju.	Zastoj	0,00
		12.12.2018. Projekat u cjelosti prenijet u 2019	Zastoj	0,00
	06.06.2018.-30.06.2018. Utvrđivanje Liste prioriteta otopljanja obejakata za 2018. godinu	-	-	-
	06.06.2018.-29.06.2018. Utvrđivanje referentne vrijednosti za 2017. godinu	-	-	-
	06.06.2018.-29.06.2018. Utvrđivanje referentne vrijednosti za 2017. godinu	-	-	-
	06.06.2018.-29.06.2018. Utvrđivanje referentne vrijednosti za 2017. godinu	-	-	-
	06.06.2018.-29.06.2018. Utvrđivanje referentne vrijednosti za 2017. godinu	-	-	-
	06.06.2018.-29.06.2018. Utvrđivanje referentne vrijednosti za 2017. godinu	-	-	-
	11.06.2018.-28.09.2018. Izraditi i usvojiti program poboljšanja energetske efikasnosti (Urbane zone - javni i privatni sektor, javna rasvjeta, komunalna oprema transport)	-	-	-
	29.06.2018.-28.12.2018. Uspostaviti detaljan pregled javnih objekata sa pokazateljima stepena aktivnosti na provedbi energetske efikasnosti.	-	-	-
	19.09.2018.-20.09.2018. Obuka i edukacija uposlenih u organima uprave i jedinicama uprave, javnim preduzećima i ustanovama, agencijama i sl. kao i uspostavljanje i provedenje kriterija energetske efikasnosti u postupcima nabavke dobara i usluga.	-	-	-
	01.01.2019.-15.01.2019. Utvrđivanje Liste prioriteta otopljanja obejakata za 2019. godinu	15.01.2019. U toku je prikupljanje podataka za utvrđivanje liste prioriteta.Dostavljeni su obrasci JU za dostavu podataka.	Završena aktivnost	0,00
		06.02.2019. Rad na uspostavljenju lista prioriteta objekata za utopljanje -EE za 2019. godinu	Završena aktivnost	0,00
	16.01.2019.-31.01.2019. Utvrđivanje referentne vrijednosti za 2019. godinu	05.03.2019. Na osnovu utvrđene liste prioriteta objekata za provedbu mjera EE, utvrđena referentna vrijednost.	Završena aktivnost	0,00

	<b>01.02.2019.-31.03.2019.</b> Izrada Programa mjera otopljanja	<b>15.02.2019.</b> Dostava prijave u okviru javnog poziva za pripremu AKCIONOG PLANA ZA ENERGETSKI ODRŽIV RAZVOJ I KLIMATSKE PROMJENE (SECAP) na području jedinica lokalne samouprave (JLS)-UNDP	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.03.2019.</b> Utvrđivanje liste prioriteta Javnih objekata za utopljanje-mjera EE	Završena aktivnost	0,00
		<b>29.03.2019.</b> Izrađen Program mjera javnih objekata	Završena aktivnost	0,00
	<b>01.04.2019.-31.12.2019.</b> Realizacija Programa mjera otopljanja	<b>01.04.2019.</b> U cilju realizacije Zakona o EE, organizovana je radionica za izradu Organizacione šeme za upravljanje energijom prema Pravilniku o informacionim sistemima u Federaciji	Završena aktivnost	150,00
		<b>22.04.2019.</b> Urađena je organizaciona šema za JU i JP u JLS-Općina Tešanj,	Završena aktivnost	0,00
		<b>28.05.2019.</b> Po Programu mjera, zgrada općine Tešanj je planirana sa radovima utopljanja. Javna nabavka je u pripremi, zahtjev se podnosi 29.05.2019.godine	Završena aktivnost	0,00
		<b>24.06.2019.</b> Javna nabavka je pokrenuta, zaključivanje Ugovora u narednom periodu od 15 dana.	Završena aktivnost	0,00
		<b>18.07.2019.</b> Zaključen Ugovor za izradu termofasade zgrade Općine	Završena aktivnost	26.781,00
		<b>24.07.2019.</b> Realizacija ugovora-izrada fasade u toku	Realizacija u toku	0,00
		<b>22.08.2019.</b> Radovi na fasadi su u toku, izvođač radova je postavio skele, urađena priprema (stropor, glet nanos)za stari i novi objekat.	Realizacija u toku	0,00
		<b>01.10.2019.</b> Izvođač radova nije završio radove, zastoj. Dogovor izvođača radova i investitora o nastavku radova.	Zastoj	0,00
		<b>14.10.2019.</b> Ugovorni izvođač radova je nastavio radove izrade fasade na objektu zgrade Općine Tešanj.	Završena aktivnost	0,00
		<b>01.11.2019.</b> Ugovorni izvođač radova nije završio radove, prekoračenje roka, slijede ugovorne kazne.	Zastoj	0,00
		<b>13.11.2019.</b> Ugovorni izvođač radova nije završio sve Ugovorene obaveze, ostata je cca 15%.	Zastoj	0,00
		<b>12.12.2019.</b> Ugovorni izvođač radova nije završio obaveze po Ugovoru, uvodi se novi izvođač radova da završi radove na fasadi zgrade općine	Zastoj	0,00
		<b>20.12.2019.</b> JN i radovi sa novim izvođačem radova su u toku, za radove sanacije nedostataka radova na fasadi.	Realizacija u toku	0,00
	<b>08.10.2019.-11.05.2019.</b> Izrada AKCIONOG PLANA ZA ODRŽIVU ENERGIJU I BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA-SECAP	<b>08.10.2019.</b> Obavijest UNDP-a za projekat izrada AKCIONOG PLANA za općinu Tešanj	Realizacija u toku	0,00
		<b>31.10.2019.</b> Odluka o pristupanju izradi SECAP-a Sporazum Gradonačelnika	Završena aktivnost	0,00
		<b>13.11.2019.</b> Održana radionica sa konsultantom CRP Tuzla	Završena aktivnost	0,00
		<b>03.12.2019.</b> Održani Radni sastanci,Rješenje radni tim, Rješenj savjetodavni tim	Završena aktivnost	0,00
		<b>30.01.2020.</b> Dostavljeni obrasci po oblastima, Javni objekti, privatni objekti, Grijanje, Komunana infrastruktura, saobraćaj	Završena aktivnost	0,00
		<b>15.04.2020.</b> Zbog vandrednog stanja pandemija COVID-19, obustavljene određene aktivnosti, onlajn dostavljeni određene dopune dokumentacije po svim resorima.	Završena aktivnost	0,00
		<b>07.05.2020.</b> Dostavljena obavijest za tehničku mogućnost onlajn radionice	Realizacija u toku	0,00



	<b>01.01.2020.-31.01.2020.</b> Završavanje utopljanje zgrade općinske administracije	<b>13.01.2020.</b> Ugovor zaključen, radovi završeni, primopredaja	Završena aktivnost	26.781,30
	<b>06.01.2020.-20.01.2020.</b> Utvrđivanje Liste prioriteteta objekata za utopljanje za 2020.godinu	<b>22.04.2020.</b> 1.Utopljavanje termofasade OŠ Huso Hodžić Tešanj. Sredstava su odobrena sa FMPU , MONKS ZDK i Općina Tešanj	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.08.2020.</b> Zaključen Sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji projekta "Termofasada na objektu OŠ Huso Hodžić Tešanj"	Završena aktivnost	0,00
	<b>21.01.2020.-31.01.2020.</b> Utvrđivanje referentne vrijednosti za 2020.godinu	-	-	-
	<b>03.02.2020.-31.03.2020.</b> Izrada Programa mjera utopljanja	-	-	-
	<b>06.02.2020.-29.05.2020.</b> Javni poziv Federalnog Ministarstva za prostorno uređenj za utopljanje obekata-Aplikacija za OŠ Huso Hodžić Tešanj	<b>25.02.2020.</b> Prosljeđena prijava za OŠ Huso Hodžić za izradu termofasade (Ministarstvo ZDK)	Završena aktivnost	0,00
		<b>13.05.2020.</b> Odobrena sredstava za utopljanje od FMPU-izradu termofasade OŠ Huso Hodžić Tešanj, u iznosu od 50.000 KM. Dodatna sredstva su od ZDK-50.000 KM i ostatak Općina Tešanj-20.000 KM	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.07.2020.</b> Po prijemu sredstava pristupće se proceduri Javne nabavke za odabir izvođača radova	Realizacija u toku	0,00
		<b>14.08.2020.</b> Zaklučen Sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji projekta "Termofasada na objektu OŠ Huso Hodžić Tešanj"	Završena aktivnost	0,00
		<b>23.09.2020.</b> Aktivnosti završene	Završena aktivnost	0,00
	<b>03.04.2020.-31.12.2020.</b> Realizacija mjera utopljanja	<b>20.05.2020.</b> Sredstva za utopljanje zgrade OŠ Huso Hodžić Tešanj (izrada termoizolacione fasade) su odobrena. Po dostavi sredstava pristupće se JN i daljoj realizaciji.	Završena aktivnost	0,00
		<b>14.08.2020.</b> Zaključen Sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji projekta "Termofasada na objektu OŠ Huso Hodžić Tešanj"	Završena aktivnost	0,00
		<b>23.09.2020.</b> Pokrenuta Javna nabavka za izradu termofasade OŠ Huso Hodžić, izvršeno otvaranje ponude i slijedi e-aukcija.	Završena aktivnost	0,00
		<b>23.10.2020.</b> Zaključen Ugovor za izvođenje radova na termofasadi OŠ Huso Hodžić Tešanj	Završena aktivnost	117.819,00
		<b>30.10.2020.</b> Izvođač je uveden u posao, radovi su otpočeli sa izvođenjem	Realizacija u toku	0,00
		<b>12.11.2020.</b> Radovi na izradi termofasade su u toku, prema dogovorenoj dinamici. U toku je faza ugradnje stiropora, zaštitne mrežice, nanošenje grunt sloja, ugradnja al.vanjskih klupica.	Realizacija u toku	0,00
		<b>20.11.2020.</b> Nastavak radova izrade termofasade , nanošenje završne boje kao podloge i drugih boja prema projektu.	Realizacija u toku	0,00
		<b>17.12.2020.</b> Radovi na izradi termofasada su završeni u iznosu od 70% od ukupne površine.	Realizacija u toku	0,00
	<b>07.04.2020.-31.12.2020.</b> Javni konkurs Fonda za okoliš za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020.godinu- JP 2020/2, vezano za Lot 5. Unapređenje korištenje energije.	<b>19.05.2020.</b> Dokumentacija je prosljeđena u FFZO, iz razloga vandrednog stanja, pandemija COVID-19,stavljen je moratorijum do daljnjeg.	Završena aktivnost	0,00
		<b>20.08.2020.</b> Javni poziv iz perioda maja 2020. godine je završen, odustalo se zbog pandemije	Odustalo se od projekta	0,00

		28.09.2020. Javni konkurs za dodjelu sredsta aza realizaciju programa , projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020.godinu-JK 2020/2 je aktuelan. Rok za podnošenje zahtjeva je do 14.10.2020.godine.	Završena aktivnost	0,00
		14.10.2020. Dostavljena prijava na Javni konkurs JK 2020/2, za LOT 5 . Unaprijeđenje korištenja energije, naziv projekta:Izrada energijskog audita za dvadeset javnih objekata i „Blower Door“ testa za objekte preko 1.000 m2 korisne površine sa ciljem unaprijeđenja energijske efikasnosti na području Općine Tešanj	Završena aktivnost	0,00
		07.01.2021. Odluka o dodjeli sredstava	Realizacija u toku	0,00
01.01.2021.-31.03.2021.	Nastavak realizacije mjera utopljanj iz 2020 godine	-	-	-
01.01.2021.-31.03.2021.	Utvrđivanje liste prioriternih objekta za utopljanje za 2021.godinu	-	-	-
20.01.2021.-15.02.2021.	Utvrđivanje referentn evrijednosti za 2021.god	-	-	-
01.02.2021.-31.03.2021.	Izrada Programa mjera utopljanj za 2021.g.	-	-	-
01.02.2021.-30.04.2021.	Prezentacija Usvojenog AKCIONOG PLANA ZA ODRŽIVU ENERGIJU I BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA-SECAP	-	-	-
01.03.2021.-31.12.2021.	Realizacija mjera po usvojenom AKCIONOG PLANA ZA ODRŽIVU ENERGIJU I BORBU PROTIV KLIMATSKIH PROMJENA-SECAP	-	-	-
			<b>UKUPNO:</b>	<b>171.531,30</b>