

# PROTOKOL SA SASTANKA



Zapisnik vodio: Fuad Šišić

Datum početni: **09.07.2011**

Datum prvog protokola: 09.07.2011

Zaduženi za buduće akcije: Načelnik, Saradnici

Informisati: Učesnike, web

Dnevni red:

## 1. Industrijska zona "Glinište"

Učesnici: Nadir Medarić, Hamzalija Hojkurić, Nedžada Agić, Suad Huskić, Hajrudin Subašić, Sabahudin Omerbašić, Fuad Šišić

Gosti: niko

Odsutni: niko

Predsjedava: Fuad Šišić

### **Redovni sastanak 09,00 do 09,30**

- INDUSTRIJSKA ZONA "GLINIŠTE"	Prezentuje	Diskutuju	Napomena
<b>1. Ugovor za izvođenje radova na infrastrukturi</b> a. Ugovor cca 297.000,00 KM, rok: 90 dana, izvođač uveden: 10.10.2011 b. Dodatni radovi: oborinska i fekalna kanalizacija nije bila predviđena projektom pa ni predmjerom (zbog parcijalne izvedbe nije se moglo izvoditi prema projektu), propust uočen pri izvođenju radova. Hidrantska mreža, nije bila u predmjeru (previd): 16.536,00 KM (fekalna kanalizacija) - 545 m (predmjerom 395 m) 42 KM/m 36.769,00 KM (oborinska kanalizacija) - 545 m (predmjerom 245 m) 83 KM/m 29.073,00 KM (pet hidranata i spajanje) 3.697,00 KM (poklopci +10 i +3 šahta za struju), <b>Total: 86.075,00 KM</b> c. Manje radova u odnosu na predmjer: Umjesto 500 m izvedeno 180 m: -5.000,00 KM Ostali radovi koji nisu i neće biti izvedeni zbog viška u predmjeru: 34.236,32 KM <b>Total: 39.236,32 KM</b>	Hajrudin Subašić	Svi	
<b>2. Imovinsko-pravni odnosi</b> a. Nije postignut sporazum sa tri vlasnika parcela i slučaj je na Sudu. Zahtjev Pavrobranioca predat Sudu u novembru 2011. godine b. Rasprava još nije zakazana c. Potreban pregled vlasnika, površina, zahtjevanih cijena i tržišna procjena svih katastarskih čestica koje se uzimaju za prosjecanje ceste prema Alpini-bromy a)	Nedžada Agić	Svi	
<b>Zaključak</b>	<b>Odgovor</b>	<b>Status</b>	<b>Datum</b>
a. Sistematizovati precizno sve dodatne radove po vrsti i iznosu (sa pdv-om), kao i radove koji su ugovoreni ali nisu ili neće biti izvedeni	Hajrudin Subašić	ok	11.07.2012
b. Osigurati ponudu pregovaračkim postupkom za asfaltiranje dionice koja je pripremljena prvim ugovorom sa RIAL-AB trans0	Hajrudin Subašić Sabahudin Omerbašić	ok	11.07.2012
c. Podnijeti zahtjev Sudu za zakazivanje rasprave za imov-pravne odnose	Nadžada Agić		11.07.2012
d. Uraditi pregled vlasnika, površina, zahtjevanih cijena i tržišna procjena svih katastarskih čestica koje se uzimaju za prosjecanje ceste i izmještanje korita rijeke Radušice prema Alpini-bromy	Nadir Medarić Nedžada Agić		30.10.2012

Napomena: **Naredni sastanak po potrebi**